المنطقة الخامسة -غرب الدلتا
(العلمين-فوكة)
ادارة المشروعات

مشروع: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) (قطاع العلمين -فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٣٩,٦٠٠الى الكم ٤٤٢,٦٠٠ بطول ٣ كم اتجاة النوبارية

تنفيذ : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

كشف رقم ختامي (٢)

المقاول: شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة رقم العقد (٢٠٢٢/٥١١/٢٠٢٣/٢٠٢٢) المورخ ق (٢٠٢٢/١٠/١٧)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤/٧/٦

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق اجرؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤جنيه للكم بالزيادة او النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . -السعر يشمل قيمة المادة المحجرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (٦) من ٠٠٠+٣٩٥ الي ٠٠٠+٥٠٤	٨٥	٣م	١٧٤٧٣.٩٤	١٧,٠٠٠	٤٧٣.٩٤	١٧,٤٧٣.٩٤	٠	١,٤٨٥,٢٨٥	٠	٠	٠	١,٤٨٥,٢٨٥	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم	٢٢٨.٢٠	٣م	١٧٤٧٣.٩٤	١٧,٠٠٠	٤٧٣.٩٤	١٧,٤٧٣.٩٤	٠	٣,٩٨٧,٥٥٤	٠	٠	٠	٣,٩٨٧,٥٥٤	
	علاوه تحصيل الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	١٣	٣م	١٧٤٧٣.٩٤	١٧,٠٠٠	٤٧٣.٩٤	١٧,٤٧٣.٩٤	٠	٢٢٧,١٦١	٠	٠	٠	٢٢٧,١٦١	
	إجمالي قيمة المستخلص												٥,٧٠٠,٠٠٠,٠	
	فقط :خمسة مليون وسبعة مائة الف جنيها لاغير													

ملاحظات:
- مكتب جهاز الاشراف متواجد
- العلامات الارشادية متواجده
- لوحات المشروع متواجدة
- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون
- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
- التقاريرالشهرية والاسبوعية متواجدة
- يراعى خصم التجارب المعملية
- الحد الادنى من المعدات متواجد
- البرنامج الزمنى للمشروع متواجد
- وثيقة تامين اخطار المقاولين سارية حتي تاريخ ٢٠٢٥-٢-٢٠
- وثيقة تامين الحوادث الشخصية سارية حتي تاريخ ٢٠٢٥-٢-٢٠
- تم توريد عدد ٣ عمال الى الهيئة
- يراعى تطبيق نصوص العقد

الشركة المنفذة : شركة سما جروب للاستثمار العقاري والمقاولات العامة

مدير المشروع	استشاري المساحة	(الاستشارى د/ سعد الجيوشى) مدير المشروع	الاستشاري العام (سيسترا) مدير المشروع (الهيئة)	مدير المشروعات (الهيئة)	اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .... يحق صرفها إلى المقاول	على الحساب نهائيا
م/ حسن مصطفى عبدة	م/ محمد شهاب خليل	م / مصطفى محمود نجم	م/ ابراهيم عبدالله الحناوي	م / محمد حسنى ابراهيم	تحريرا في :	
			م/		.... يدفع للمقاول مبلغ	
					ملحوظة : الفئات .... غير الواردة بصلب الشروط أعتمدت من .... تحريرا في :	

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "