الهيئة العامة للطرق و الكباري
للمنطقة المحلية عشر جنوب سيناء
وزارة النقل

كشف رقم (٧) ختامي

عملية : تنفيذ الجسر الترابي و الأعمال الصناعية بقطاع العين السخنة ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة-العاصمة الإدارية-العلمين-مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٩,٥ الي الكم ٥٤,٥ بطول ٥ كم إتجاه العاصمة الإدارية.

تنفيذ : شركة الهدي سيناء للمقاولات العامة عن المده من بدء العمل الي ٨ / ١ / ٢٠٢٣

العقد رقم (٣٣٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) في ٩ / ١١ / ٢٠٢١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراوه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع
		جنية						جنية	جنية	جنية
١	أعمال حفر في تربة متماسكة	٢٠,١٠	م٣	٢٣٠٠٠,٠٠	٨٩٨,٠٠	٢٣٨٩٨,٠٠	ختامي	٤٨٠٣٤٩,٨٠	٠,٠٠	٤٨٠٣٤٩,٨٠
٢	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٢,٥ كم	٤٩,٥٠	م٣	٣٢٠٠٠,٠٠	١٠٩٩,٠٠	٣٣٠٩٩,٠٠	ختامي	١٦٣٨٤٠٠,٥٠		١٦٣٨٤٠٠,٥٠
٣	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٥ كم	٥٢,٠٠	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٢٧٢٨,٠٠	٩٧٧٢٨,٠٠	ختامي	٥٠٨١٨٥٦,٠٠		٥٠٨١٨٥٦,٠٠
	مسافة مدق ٥ كم	١,٢٥	م٣	٩٥٠٠٠,٠٠	٢٧٢٨,٠٠	٩٧٧٢٨,٠٠	ختامي	١٢٢١٦٠,٠٠		١٢٢١٦٠,٠٠
٤	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ٧,٣ كم	٥٤,٣٠	م٣	٢١٢٠٠٠,٠٠	١٣٠٤,٠٠	٢١٣٣٠٤,٠٠	ختامي	١١٥٨٢٤٠٧,٢٠		١١٥٨٢٤٠٧,٢٠
	مسافة مدق ٦ كم	١,٥٠	م٣	٢١٢٠٠٠,٠٠	١٣٠٤,٠٠	٢١٣٣٠٤,٠٠	ختامي	٣١٩٩٥٦,٠٠		٣١٩٩٥٦,٠٠
٥	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٠,٨ كم	٥٧,٨٠	م٣	١٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٨٠٩٢٠٠٠,٠٠		٨٠٩٢٠٠٠,٠٠
	مسافة مدق ١٠ كم	٢,٥٠	م٣	١٤٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠٠٠,٠٠	ختامي	٣٥٠٠٠٠,٠٠		٣٥٠٠٠٠,٠٠
٦	أعمال تحميل و نقل أتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات مسافة النقل ١٢ كم	٥٩,٠٠	م٣	١٨٠٠٠٠,٠٠	٧٠٣٣,٠٠	١٨٧٠٣٣,٠٠	ختامي	١١٠٣٤٩٤٧,٠٠		١١٠٣٤٩٤٧,٠٠
	مسافة مدق ١٢ كم	٣,٠٠	م٣	١٨٠٠٠٠,٠٠	٧٠٣٣,٠٠	١٨٧٠٣٣,٠٠	ختامي	٥٦١٠٩٩,٠٠		٥٦١٠٩٩,٠٠
٧	أعمال توريد و صب خرسانه عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٣٥٥,٠٠	م٢	٢٢٠٠٠,٠٠	١٣٤,٠٠	٢٢١٣٤,٠٠	ختامي	٧٨٥٧٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٨٥٧٥٧٠,٠٠
٨	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لقدمات الحمايات والميول الجانبية ذات إجهاد لايقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ .	٢٢٠٠,٠٠	م٣		٢٥٨,٠٠	٢٥٨,٠٠	ختامي	٥٦٧٦٠٠,٠٠		٥٦٧٦٠٠,٠٠
	الإجمالي									٤٧٦٨٨٣٤٥,٥٠

فقط سبعة واربعون مليون وستمائة وثمانية وثمانون الف وثلاثمائة وخمسة واربعون و ١٠٠\٥٠ جنيها لاغير

الملاحظات

(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .
(٢) المهندسون متواجدون .
(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
(٤) لافتات العملية متواجدة .
(٥) المكتب متواجد .
(٦) المعمل متواجد .
(٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .
(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد.
(٩) تم حساب مسافة المدق نسبة وتناسب.
(١٠) أعمال الجسر الترابي إشراف مكتب د / حسن مهدي.
(١١) أعمال الخرسانات إشراف مكتب الراند.
(١٢) يراعي خصومات لجنة الاستلام الابتدائي.

الشركة المنفذة: م/ محمد عبدالمنعم بحاجه — التوقيع

الهدى سيناء للمقاولات العامة
س ت : ١٢٨٤٢ ب ض : ٨٣٢-٧٧٥-٢٤٩
ض : ١٠٠-٠٢-٤١٠-١٢٥-٠٠٥-٢٥١

استشاري الهيئة (XYZ) م/ — التوقيع

استشاري الهيئة مهندس المشروع / م/ — التوقيع

استشاري الهيئة مهندس المشروع / — التوقيع

مدير المشروع / — التوقيع

الاستشاري العام (Systra) م/ خالد البطل — م/ عبدالباسط سعيد — م/ محمد أحمد محمود

الهيئة العامة للطرق و الكباري
مهندس الإشراف / م/ محمود — التوقيع
مدير المشروع م/ — التوقيع
مدير عام المشروعات م/ أحمد عرافة — التوقيع
يعتمد ...
رئيس الإدارة المركزية
مراجع فوجد على صحة ... تحريرا في / / ٢٠٢٢

مشروع القطار الكهربائي السريع
مهندس/ حسن عبدالقادر حسن مهدي

El Raied For Consulting Engineering
الرائد للاستشارات الهندسية
مشروع القطار الكهربائي السريع (العلمين - مطروح)

٧/١١/٢٠٢٢

Scanned with CamScanner