الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص جارى (3) عن عملية : مشروع اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني من مشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم – بنى سويف – الأقصر – اسوان - ابوسمبل) القطاع الخامس (قوص - ارمنت) المسافة من الكم 629,110 الى الكم 715,624 بطول 86,514 كم

قطاع الشركة من 663+820 الى 667+787 العقد من 663+820 الى 664+530

العقد رقم : (294 / 2023 / 2024) بتاريخ 03 / 09 / 2023 تنفيذ شركة / الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى 11 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
2-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ -علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	26.00	100,000	م3	45,735.00	49,461.00	95,196.00	جارى 3	2,475,096.00		2,475,096.00	لوحات المشروع (متواجدة) لوحات الارشادية والتحذيرية (متواجدة) لافتات المشروع (متواجدة) بيان محلات (متواجد) فريق العمل والمعمل (متواجد) برنامج زمنى (متواجد) تقرير مبدئى (متواجد) تقرير شهرى ونصف شهرى (متواجد) لا يوجد عمله محمله على العقد
	علاوة زيادة السولار ٠,٧ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	0.70		م3		49,461.00	49,461.00	جاري 3	34,622.70		34,622.70	يوجد سيارة محملة ومتو اجدة منذ تاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧
1-3	اعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حق منسوب (ع- مترا) اسفل منسوب القرمه وبسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (ع- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمى تشكيل الحسر ولاكتمال (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠٥%) ويشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإنحراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,١ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه /كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لمواقع العمل حتى مسافة ٢ كم - علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣ - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	60.00	150,000	م3	93,389.00	25,320.00	118,709.00	جاري 3	7,122,540.00		7,122,540.00	
	علاوة زيادة السولار ١,٩ جنية /م٣ ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣	1.90		م3	93,389.00	25,320.00	118,709.00	جارى 3	225,547.10		225,547.10	
	الإجمالى								9,857,805.80		9,857,805.80	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									9,857,805.80		
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن إستشارى المساحه مكتب
(Brilliant Consult)
التوقيع /

عن إستشارى المشروع | سبكترم
مدير المشروع
التوقيع /

مهندس المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
مدير عام المشروعات
محاسب

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	٩٨٥٧٨٥	٨٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	٦٩٦٩٨٨٦	١٠
مستحق صرفه	٢٨٨٧٩١٦	٧٠
جملة الاستقطاعات	٢٢٥١٠٥	٨٠
صافى المبلغ المستحق	٢٦٥٢٨١٠	٩٠

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	١١٤٤٢٩٥	٨٠
رسم دمغة اضافى	١٦٩٧١٠	—
امانات		
ايرادات		
	—	—

دفع مع دمغة ٥٠ لمدة ٢٨ يوم
٢٠٢٤/١/٢٠ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٦

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)
تقيد فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة 20 الختم ذو التاريخ
علامات الكاتب المنوط
روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة .....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٣) لمشروع اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم/بنى سويف/الاقصر/اسوان/ابوسمبل) (القطاع الخامس)(قوص/ارمنت) المسافة من الكم ٦٦٣.٨٢٠ الى الكم ٦٦٤.٥٣٠ بطول ٠.٧١٠ كم

تنفيذ (شركة الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة).

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

حقد/٢٩٤

تحريرا ٢٦ / ٣ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الادارة المركزية للمنطقة الشاملة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٣ عن عملية

مشروع أعمال الحجر الترابي والاعمال الصناعية للمرحلة الثانية لمشروع القطار الكهربائي السريع (المنيا - بني سويف - الاقصر - اسوان - ابو سمبل) القطاع الثاني (قوص - ارمنت) الكيلو ٦٦٢,٨٢٠ الى الكيلو ٦٦٤,٥٢٠ بطول ١,٧٠٠ كم

عن شهر مارس ٢٠٢٤ وبيانه كالاتي:

الاستقطاعات

	جنيه		ق
تأمين ٥%	جملة الاعمال	١٤٤ ٢٩٥,٨٠	٩ ٨٥٧ ٨٠٥,٨٠
دمغات	السابق صرفه	٦٩ ٧١٠,-	٦٩٦٩ ٨١٩,١٠
خصم معمل المنطقة		—	
	المستحق صرفه	٢١٠٠٠,-	٢٨٨٧ ٩١٦,٧٠
	جملة الاستقطاعات		٢٢٥ ١٠٥,٨٠
	الصافي		٢ ٦٥٢ ٨١٠,٩٠

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالتزام نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٦/ ٢/ ٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (—) تقرير معمل المنطقة

الهيئة العامة للطرق و الكباري
وزارة النقل
ادارة المشروعات

رئيس الادارة المركزية

عماد حسين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(استمارة ٥٠ ع . ح)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم منطقة صيانة

المبلغ المستحق إلى شركة الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة

بموجب { الطلبات طية أو .. / مستخلص حساب ٣

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على / شيك على البنك المركزي في / شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو / شركة الدولية للمقاولات العمومية المتكاملة

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير			
قرش	جنية	التاريخ	رقم
٩٠	٢٨١٠	٢٦٥	
٩٠	٢٨١٠	الجملة	

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد في السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش		
مشروع إعادة الحالة الإنشائية والأعمال الصناعية لكوبري الطريق الدائري ...				٢٦٥	٢٨١٠	٩٠		
إجمالي الأصل					٢٨١٠	٩٠		
بيانات الاستقطاعات			مليم		جنية			
عادي / إضافي / دمغة توقيع								
قرش جنية قرش جنية قرش								
رسم الدمغة								
صافي القيمة المطلوب صرفها					٢٨١٠	٩٠		

رئيس المصلحة _____

علامة

في _____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم "٥٥ ع.ح" برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، في _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب _____

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

في _____ سنة المبلغ ٢٨١٠,٩٠ ج

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سجب . شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner