الهيئة العامة
للطرق و الكباري
(GARB)
وزارة النقل
الإداره المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جاري رقم (٨) لمشروع انشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

تنفيذ (شركة النيل العامة للطرق والكبارى)

عقد رقم(٤٣٤/٢٠٢٠/٢٠٢١)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا: ٨٨ / ٧/ ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

المرفقات :

عدد ( )

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الهيئة العامة للطرق و الكباري (GARB)
وزارة النقل
الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٨ عن عملية

علاج انشار كوبرى أبلاج لقاء الكم الحديد بأبو شوشه

عن شهر يوليو ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه		
	٤٩ ٧٦١ ٧٤٢,٢٧	جملة الاعمال ٥٤١٩٩,٦٠	تأمين٥%
	٤٨ ٦٧٧ ٧٥٢,٠١	السابق صرفه ٤٦٤١٥,٨٠	دمغات
			خصم معمل المنطقة
	١٠٨٢ ٩٩١,٢٦	المستحق صرفه	
	٨٠ ٦١٥,٤٠	جملة الاستقطاعات	
	١ ٠٠٢ ٢٧٥,٩٦	الصـــــافى	

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة/ الهيئة العامة للطرق والكباري وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

تحريرا ٢٨/ ٧ /٢٠٢٤

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (-) تقرير معمل المنطقة

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عماد حسين

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

(استمارة ٥٠ ع ٢ ج)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمـــارة الاعتمـــاد العـــرف

رقم

الختم ذو التاريخ

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة الهيئة العامة للطرق والنقل البري

قسم مكتب فني

المبلغ المستحق إلى هيئة العامة للطرق والنقل البري

بموجب { الطلبات طية أو .. مطالبة جارية ٨

صادر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على
{ شيك على البنك المركزى فى
{ شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو هيئة العامة للطرق والنقل البري

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
فرش	جنية	التاريخ	رقم
٩٦	٢٧٥	١-٢	
٩٦	٢٧٥	الجملة	

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات		
فرش	جنية	قسم	فرع	فصل	بند	مطالبات وكورى النقل والنقاء الشهر الحديد بالبوشوشه		
٩٦	٢٧٥	٢-١						
٩٦	٢٧٥	الإجمالى الأصل						

بيانات الاستقطاعات		
	جنية	مليم
عادى فرش / جنية / إضافى فرش / جنية / دمغة توقيع فرش / رسم الدمغة		
٩٦	٢٧٥	الباقى القيمة المطلوب صرفها

روجع

رئيس المصلحة _____

علامة

فى ____ سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات _____ الإمضاء _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب جارى _____ بتاريخ _____ الإمضاء _____

الإيرادات _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم _____ توقيع الكاتب المنوط السجل _____

روجع ، فى ____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إذن صرف

وكيل الحسابات مدير أو رئيس الحسابات

_____ فى ____ سنة المبلغ ٢٧٥,٩٦

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٠٢٤ ع.ح) _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سجب شيك / إذن صرف رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٤) قيد أو سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم _____ بإمضاء الكاتب المنوط _____

(٦) استلمت شيك / إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب الشطب فى ____ سنة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بابوشوشة

تقرير اعمال مستخلص جاري رقم (٨)

م	نـــوع العـــمل	القيـــمه	مفردات	الكمية الكلية طبقا لآخر مقايسة معتمدة حتى تاريخه	الكمية الكلية المنفذة حتى تاريخه	الكمية المنفذة حتى مستخلص رقم 7 جاري	الكمية المراد تراجها في مستخلص رقم 8 جاري	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة خلال المدة	الكمية المتبقية من الأعمال	ملاحظات
٩	م3 توريد و عمل لخلسى من الاحجار الصلبة	٢٨٠	م3	2000	٣٩,٠٠	٣٩,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٦١,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي اعمال الجسات	٣٣٥	م.ط	780	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانه مسلحة	١٤٠	م3	200	١٠,٩٣	١٠,٩٣	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٠٧	
٢١	م2 تكسير و إزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس	٣٠	م2	200	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٢٣	بالمقطوعية لكل تحويلة سفردة مع توفير الاضاءة اللازمة لتامين حركة السيارات	٥٠٠٠٠	مقطوعية	3	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٢٤	بالعدد فك و إزالة اعمدة انارة و تسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة	١٨٠٠	بالعدد	100	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب ازالة تحبيات عشوائية (تكسير طوب)	٢٠٠	م3	257	٨,٥٩	٨,٥٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨,٤١	
٧٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق ومعداتها والمعدات المساعدة الى موقع خارج الوجه البحري	٢٦٨٠٠٠	بالعدد	2	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم	٣٠٠٠	م.ط	٣٤٠٠	٢٤٠٠,٤٠	٢٤٠٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٩,٦٠	الكمية المتبقية لخوازيق المداخل
٢٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم	٤٠٠٠	م.ط	٣٥٠	١٩١,٢٠	١٩١,٢٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٨,٨٠	البند منتفي
٣١	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل بحمل 200 % من حمل التشغيل	٢٧٠٠٠٠	بالعدد	٢	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بمعدة يدوية في ارض الموقع العام	٨٥	م3	١٨٥٠	٤٧٨,٥٤	٤٧٨,٥٤	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٧١,٤٦	
٣٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٨٥	م3	٤٠٠٠	١١٠٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٠,٠٠	
٣٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	١٥٠٠	م3	٢٥٠	١١٠,٩٠	١١٠,٩٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩,١٠	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١٥٠,٠٠	م3	١٣٠٠	٣٢٧,٨٠	٣٢٧,٨٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٢,٢٠	
٤٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اقل من 6.00 متر	٢٧٠٠,٠٠	م3	٣٥٠	٢٥٤,٨٨	٢٥٤,٨٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥,١٢	
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة اكبر من 6.00 متر	٢٩٠٠,٠٠	م3	٥٠	١٧,٩٩	١٧,٩٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠١	
٤٢ -	م3 خرسانة مسلحة لزوم الكمرات والبلاطات العلوية للكوبري (CAST IN SITU)									
	الكمرات - 1	٢٨٠٠,٠٠	م3	٣٥٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠	
	البلاطات العلوية - 2	٢١٣٠,٠٠	م3	١٢٠٠	١٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	
١٥	م3 خرسانة مسلحة للكمرات العرضية لبراءات 6 م ارتفاع	٢٨٠٠,٠٠	م3	٦٥٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	البند به كميات متجاوزة	
١٦	م3 خرسانة مسلحة للكمرات العرضية لبراءات اكبر من 6 م	٣٠٠٠,٠٠	م3	١٠٠	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	
٥٠	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (60/40)									
	ا - اطوال STANDARD بطول 12 متر	٢٢٧٠٠,٠٠	طن	٢٦٠٣	١٠٦٠,٠٥	١٠٠٦,٩٤	٥٣,١١٢	١٢٠٥٩٤٢,٤٠	١٥٤٢,٩٥	
	ب - اطوال خاصة اكبر من 12 متر	٢٣٧٠٠,٠٠	طن	٦١٨	٩٠,٠٧	٩٠,٠٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٧,٩٣	
٥٣	بالعدد توريد وتركيب الركائز									
	ب- توريد وتركيب الركائز مقاس C2 - 350*450*138/84	١٦٠٠٠,٠٠	بالعدد	٥٦	١٦,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد و عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهان على البارد	٥٠,٠٠	م٢	٣٠٠٠	٥٧٩,٢٨	٥٧٩,٢٨	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٢٠,٧٢	
٦١	بالطن توريد وتركيب قطاعات من الحديد السافلن لزوم الأشلة الدائمة (الفيسونات)	٣٠٠٠٠,٠٠	طن	٦٠	٦,٢٤	٦,٢٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٧٦	
٦٥	م3 اعمال الردم المؤقت بالتربة الصالحة للردم حتى منسوب الطريق	٩٢,٠٠	م3	٢٥٠٠٠	١٤٩٧١,٦٠	١٤٩٧١,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٠٢٨,٤٠	
٦٦	م2 اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات	٥,١٥	م٢	٣٠٠٠	١٠٨٠,٠٠	١٠٨٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٢٠,٠٠	
٦٧	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٥٠٠,٠٠	بالعدد	٣	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	
٧٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي الارتكاز TYPE C4 مقاس 400*500*188	٢٠٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٣٢	٩٨,٠٠	٨٤,٠٠	١٤,٠٠	٢٨٠٠٠٠,٠٠	٣٤,٠٠	
٧١	م3 خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام سليفا فيوم او مايماثلها للوصول للاجهاد المطلوب	٣٨٤٠,٠٠	م3	١٣٠٠	٨٣١,٩٣	٧٠٠,٠٢	١٣١,٩١	٥٠٦٥٣٤,٤٠	٤٦٨,٠٧	
				الكمية الكلية طبقا لآخر مقايسة معتمدة حتى تاريخه	الكمية الكلية للتشوينات السابقة	خلال المدة	كمية التشوينات الحالية	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة خلال المدة	الكمية المتبقية من الأصل	ملاحظات
٥٠	بالطن توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (60/40)	١٢٧٠٠,٠٠	م.ط	٢٦٠٣	٢٥٠,٠٠	٥٣,١١٠-	١٩٦,٨٩	٧٢٣٣٨٥٠-	٢٣٥٣	التشوينات
٥٣	بالعدد توريد وتركيب كراسي الارتكاز TYPE C2 مقاس 350 * 450 * 138	١٦٠٠٠,٠٠	بالعدد	٥٦	٠	٢٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢١١٢٠٠	٥٦	التشوينات
٧٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي الارتكاز TYPE C4 مقاس 400*500*188	٢٠٠٠٠,٠٠	بالعدد	١٣٢	٩٢	٥٨,٠٠-	٣٤,٠٠	٦٩٦٠٠٠٠-	٤٠	التشوينات
	الاجمالي							١٠٨٣٩٩١,٣٦		
	نسبة المنفذ خلال المدة							٠,٥٦		
	النسبة الكلية							٢٥,٩٥		

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

محضر تشوينات

مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

مستخلص رقم (٨) جاري بتاريخ ٢٠ / ٠٧/ ٢٠٢٤

أنه في حضور السيد المهندس / مهدي جمال (مهندس المالك عن الهيئة العامة للطرق والكباري) والسيد المهندس / محمد ضياء أحمد محمود (مهندس الشركة المنفذة شركة النيل العامة للطرق والكباري) وجد أنه توجد كميات حديد تسليح خام مشونة بالمخازن بموقع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة تقدر بـــ (١٩٦.٨٩٠ طن) (فقط مائة وستة وتسعون طن ، (١٠٠٠/٨٩٠) لاغير) ، كراسي ارتكاز من النوع C٢ مقاس (٣٥٠ * ٤٥٠ * ١٣٨) بعدد (٢٢ كرسي فقط اثنان وعشرون كرسي) ، كراسي ارتكاز من النوع C٤ مقاس (٤٠٠ * ٥٠٠ * ١٨٨) بعدد (٣٤ كرسي فقط أربعة وثلاثون كرسي)

عن الشركة المنفذة

عن الهيئة

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

جملة الاعمال	٤٩٧٦١٧٤٣.٤
السابق صرفه	٤٨٦٧٧٧٥٢.٠٠
المستحق صرفه	١٠٨٣٩٩١.٤

الاستقطاعات	
تأمين	٥٤١٩٩.٦
دمغات	٢٦٤١٥.٨
جملة الاستقطاعات	٨٠٦١٥.٤

الاستقطاعات	٨٠٦١٥.٤
الصافى	١٠٠٣٣٧٥.٩٦

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner