الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

ادارة المشروعات

عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (الكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى قطاع من الكم 100+152 الى الكم 300+152 بطول 0,200 كم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (526 /2023 / 2024) مستخلص جارى (1) تنفيذ : مكتب احمد انيس للمقاولات العمومية عن المدة من بداية العمل حتى 1 / 1 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند طبقا لاخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر(اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب)-2 متر (من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف)نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%(ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد باله ارسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة)95% من الكثافة الجافة القصوى(ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% يحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 إبتداء من 2023/5/4 - علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3 - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبا ارت و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										براعى تطبيبق نصوص التعاقد مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين البرنامج الزمني متواجد التقارير (المبدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. لوحات المشروع متواجدة
3-1	لمسافة النقل حتى 2 كم .	60.00	م3	90000.00	0.00	79187.00	79187.00	جاري	4751220.00	0.00	4751220.00	وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
3-2	علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 23-2 =21 كم) قبل تاريخ 4/5/2023 .	29.40	م3	9000.00	0.00	8252.00	8252.00	جاري	242608.80	0.00	242608.80	
3-3	علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم (مسافة النقل المعتمدة 23-2 =21 كم) بعد الزيادة بعد تاريخ 4/5/2023 .	31.50	م3	35000.00	0.00	30814.00	30814.00	جاري	970641.00	0.00	970641.00	معدات الموقع متواجدة.
3-4	علاوة زيادة السولار 1.6 جنية /م3	1.60	م3	81000.00	0.00	70935.00	70935.00	جاري	113496.00	0.00	113496.00	السيارة متواجدة
3-5	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (36) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	13.00	م3	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	جاري	507858.00	0.00	507858.00	مكتب جهاز الاشراف متواجد
3-6	قيمة المواد المحجريه للأتربه بالإضافه إلي نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	44.80	م3	44000.00	0.00	39066.00	39066.00	جاري	1750156.80	0.00	1750156.80	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص								8335980.60	0.00	8335980.60	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								8335980.60			
	ماسبق صرفه								0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)								8335980.60			

تحريراً في / سنة 2023

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة — استشاري المساحة (سيرفيينج سيستمز) — المكتب الفني / — استشاري الهيئة (انترانس) — (الاستشاري العام (systra) — مهندس الاشراف — مدير عام المشروعات

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره الى — سبق صرفها — يعتمد ,,,,

الاسم / — الاسم / — الاسم / — الاسم / — الاسم / — الاسم/ — الاسم/ مصطفى شعبان

التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / معوض

المقاول تحريراً في / سنة 2023 (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ — علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مهندس / — رئيس الادارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

طارق يوسف الجزار

سيرفيينج سيستمز للمشروعات — Surveying Services — SSC 01 — HSR - BLUE LINE — استشارى الأعمال الهندسية

Mivida New Cairo - ARE — SYSTRA (EGYPT) LLC

[تم استلام المستخلص مع العرف مع افادة مراجعة الكميات مع الختام]

Ahmed Anis for General Constructions

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	٦٠	٨٣٢٥٩٨٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	٦٠	٨٣٢٥٩٨٠

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20 .....

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه