الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٢٨+٨٠٠ الى الكم ٢٣٠+٠٠٠ بطول ١,٢٠ كم إتجاه وادى النطرون (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلصات تعويض طبقا للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢ طبقا لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٢٥) بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٢٣

عن مستخلص جارى رقم ١

عقد رقم : (٣٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ١٩ / ٠٩ / ٢٠٢٢ إتجاه الفيوم تنفيذ مكتب القاضي للمقاولات العمومية و التوريدات

شاملة المدة من ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ حتى ٢٧ / ٠٩ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة جنية	كمية الاعمال خلال فترة المستخلص	فترات المستخلص حسب الشهور من	فترات المستخلص حسب الشهور الي	مدة المستخلص الكلية بالأيام	رقم المستخلص	الكمية المنفذة في كل فترة من المستخلص	نسبة التعويضات	قيمة التعويض جنيه
٣ـ١	اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب (-٢ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاثقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) و التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - والبند لا يشمل القيمة المحجرية.	م٢								
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر .	م٢	57.00	23694.00	٢٠ سبتمبر ٢٠٢٢	٢٧ سبتمبر ٢٠٢٢	٨	جارى - ١	٢٣٦٩٤,٠٠	%١,٨٤	٢٤٨٥٠,٢٧
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٠ كم - ٢ كم) (١٢٣,٢=١,٤×٨٨)	م٢	123.20							%١,٨٤	٥٣٧١١,٤٥
	إجمالي قيمة المستخلص										٧٨٥٦١,٧٢
	إستقطاعات										٠
	ماسبق صرفة										٠
	إجمالى قيمة مستخلص التعويضات عن مستخلص جارى رقم ١										٧٨٥٦١,٧٢

الشركة المنفذة
مكتب القاضي للمقاولات العمومية و التوريدات
التوقيع /

الإستشارى المشرف :مكتب الترانس كونسلتنج
مدير المكتب الفني
التوقيع /
مدير المشروع
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس تنفيذ المشروع
م/ احمد الشاعر
التوقيع /

مدير المشروع
م/ احمد أبو نقيله
التوقيع /

مدير المشروعات
م/ كارم إمام
التوقيع /

يعتمد ::
رئيس المنطقه الثالثة جنوب بالمجمع - وكفر الشيخ
مهندس/ مجدي عبدالسلام عامر
التوقيع