شركة جنوب الوادى

ESM El dawlia for Surveying & Maps

El-RAEID الرائد للإستشارات الهندسية

SYSTRA

حصر إجمالي لكميات الردم المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2-2-2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F5D	424+066.78	-8.00	91.07	0	0
	424+080.00		152.46	1609.66	1609.66
	424+100.00		227.07	3795.22	5404.89
	424+120.00		420.44	6474.97	11879.86
	424+140.00		563.84	9842.71	21722.57
	424+160.00		646.33	12101.7	33824.27
	424+180.00		700.29	13466.22	47290.49
	424+200.00		711.6	14118.94	61409.42
	424+220.00		717	14286.11	75695.53
F25B	424+240.00	-11.50	548.62	10707.29	86402.83
بريخ	424+260.00		0	0	86402.83
	424+280.00		0	0	86402.83
	424+300.00		0	0	86402.83
F19B	424+320.00	-11.50	612.61	0	86402.83
F6D	424+340.00	-8.00	708.55	11262.36	97665.19
	424+360.00		606.74	13152.81	110818.01
	424+380.00		519.06	11258.02	122076.03
	424+400.00		399.7	9187.74	131263.77
	424+420.00		157.02	5567.31	136831.08
	424+440.00		5	1468.56	138299.64
F3D	424+460.00	-7.50	0.1	0	138299.64
	424+480.00		44.01	366.83	138666.47
	424+500.00		109.9	1539.14	140205.61
	424+520.00		178.97	2888.73	143094.33
	424+540.00		259.73	4387.04	147481.38
	424+560.00		362.61	6223.5	153704.87
	424+580.00		449.35	8119.57	161824.44
	424+600.00		487.65	9369.94	171194.39
	424+620.00		500.69	9883.42	181077.79
	424+640.00		491.02	9917.09	190994.89
	424+660.00		471.6	9626.15	200621.04
	424+680.00		472.9	9445.05	210066.09
	424+700.00		471.03	9439.33	219505.42
F4D	424+720.00		471.09	9421.15	228926.57
	424+740.00		452.03	9231.18	238157.75
	424+760.00		415.2	8672.28	246830.03
	424+780.00		375.65	7908.55	254738.58
	424+800.00		345.91	7215.7	261954.29
	424+820.00		309.55	6554.69	268508.97
	424+840.00		273.03	5825.78	274334.75
	424+860.00		223.07	4960.98	279295.73
	424+880.00		113.57	3205.95	282501.68
	424+900.00		30.76	1443.28	283944.95

283,944.95	إجمالي كمية الردم (متر مكعب)
	مهندس الشركة
	مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)
	مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)
	مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)

El Dawlia For Surveying

شركة جنوب الوادى

ESM El dawlia for Surveying & Maps

El-RAEID الرائد للإستشارات الهندسية

SYSTRA

وزارة النقل

حصر كمية ردم التوريد الخارجي الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتي تاريخ 2-2-2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F25B	424+066.78	-11.5	17.14	0	0
	424+080.00		29.73	309.78	309.78
	424+100.00		66.75	964.76	1274.54
	424+120.00		225.52	2922.62	4197.17
	424+140.00		368.92	5944.38	10141.55
	424+160.00		451.42	8203.4	18344.95
	424+180.00		505.38	9567.94	27912.89
	424+200.00		516.69	10220.69	38133.57
	424+220.00		522.11	10388.07	48521.64
	424+240.00		548.62	10707.29	59228.94
بريخ	424+260.00		0	0	59228.94
	424+280.00		0	0	59228.94
	424+300.00		0	0	59228.94
F19B	424+320.00	-11.50	612.61	0	59228.94
	424+340.00		513.63	11262.36	70491.3
	424+360.00		411.82	9254.48	79745.79
	424+380.00		324.15	7359.71	87105.5
	424+400.00		204.79	5289.46	92394.96
	424+420.00		15.17	2199.64	94594.6
	424+440.00		0	0	94594.6
	424+460.00		0	0	94594.6
	424+480.00		0	0	94594.6
F9A	424+500.00	-15.00	0.35	0	94594.6
	424+520.00		7.25	75.99	94670.59
	424+540.00		29	362.59	95033.17
	424+560.00		48.21	772.14	95805.31
	424+580.00		53.96	1021.71	96827.02
	424+600.00		56.69	1106.49	97933.51
	424+620.00		58.2	1148.87	99082.38
	424+640.00		59.9	1180.96	100263.34
	424+660.00		50.47	1103.69	101367.03
F6A	424+680.00	-15.50	71.55	971.95	102338.96
	424+700.00		15.47	402.96	102741.92
	424+720.00		15.41	308.8	103050.73
	424+740.00		11.27	266.82	103317.54
	424+760.00		2.73	140.02	103457.57

إجمالي كمية ردم التوريد الخارجي المنفذة (متر مكعب)	103,457.57
مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

El Dawlia For Surveying & Maps

شركة جنوب الوادى

ESM El dawlia for Surveying & Maps

El-RAEID ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS الرائد للاستشارات الهندسية

SYSTRA

حصر كمية الردم الناتج من الكاسور الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتى تاريخ 2-2-2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Req. No.	Station	Level	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
F5D	424+066.78	-8.00	73.93	0	0
	424+080.00		122.73	1299.88	1299.88
	424+100.00		160.32	2830.46	4130.35
	424+120.00		194.92	3552.35	7682.69
	424+140.00		194.92	3898.33	11581.02
	424+160.00		194.91	3898.3	15479.32
	424+180.00		194.91	3898.28	19377.6
	424+200.00		194.91	3898.25	23275.85
	424+220.00		194.89	3898.04	27173.89
بريخ	424+240.00		0	0	27173.89
	424+260.00		0	0	27173.89
	424+280.00		0	0	27173.89
	424+300.00		0	0	27173.89
	424+320.00		0	0	27173.89
F6D	424+340.00	8.00	194.92	0	27173.89
	424+360.00		194.92	3898.33	31072.22
	424+380.00		194.91	3898.31	34970.53
	424+400.00		194.91	3898.28	38868.81
	424+420.00		141.85	3367.67	42236.48
	424+440.00		5	1468.56	43705.04
F3D	424+460.00	-7.50	0.1	0	43705.04
	424+480.00		44.01	366.83	44071.87
	424+500.00		109.55	1539.14	45611.01
	424+520.00		171.72	2812.74	48423.74
	424+540.00		230.73	4024.45	52448.21
	424+560.00		314.4	5451.36	57899.56
	424+580.00		395.39	7097.86	64997.42
	424+600.00		430.96	8263.45	73260.88
	424+620.00		442.49	8734.55	81995.41
	424+640.00		431.12	8736.13	90731.55
	424+660.00		421.13	8522.46	99254.01
	424+680.00		401.35	8473.1	107727.13
	424+700.00		455.56	9036.37	116763.5
F4D	424+720.00		455.68	9112.35	125875.84
	424+740.00		440.76	8964.36	134840.21
	424+760.00		412.47	8532.26	143372.46
	424+780.00		375.65	7908.55	151281.01
	424+800.00		345.91	7215.7	158496.72
	424+820.00		309.55	6554.69	165051.4
	424+840.00		273.03	5825.78	170877.18
	424+860.00		223.07	4960.98	175838.16
	424+880.00		113.57	3205.95	179044.11
	424+900.00		30.76	1443.28	180487.38

إجمالي كمية ردم الكاسور المنفذة (متر مكعب)	180,487.38
مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

El Dawlia For Surveying & Maps

حصر as built لكميات القطع الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتي تاريخ 25/5/2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
424+980.00	17.73	0	0
425+000.00	146.23	1639.54	1639.54
425+020.00	177.07	3232.96	4872.5
425+040.00	209.72	3867.87	8740.37
425+060.00	347.63	5573.52	14313.89
425+080.00	353.23	7008.62	21322.52
425+100.00	384	7372.24	28694.75
425+120.00	425.06	8090.55	36785.3
425+140.00	430.58	8556.39	45341.69
425+160.00	470.23	9008.07	54349.76
425+180.00	501.31	9715.41	64065.17
425+200.00	491.19	9925.04	73990.21
425+220.00	484.18	9753.67	83743.88
425+240.00	343.85	8280.33	92024.2
425+260.00	366.14	7099.99	99124.19
425+280.00	383	7491.47	106615.66
425+300.00	349.91	7329.12	113944.78
425+320.00	295.35	6452.59	120397.36
425+340.00	213.31	5086.6	125483.97
425+360.00	150.54	3638.48	129122.45
425+380.00	180.42	3309.57	132432.02
425+400.00	71.56	2519.79	134951.81
425+420.00	24.85	964.05	135915.86
425+440.00	23.59	484.34	136400.2
425+460.00	29.41	529.94	136930.13
425+480.00	81.73	1111.32	138041.45
425+500.00	171.63	2533.53	140574.98
425+520.00	303.93	4755.61	145330.59
425+540.00	376.43	6803.69	152134.28
425+560.00	366.02	7424.52	159558.8
425+580.00	315.11	6811.31	166370.11
425+600.00	350.94	6660.48	173030.59
425+620.00	363.97	7149.02	180179.61
425+640.00	367.13	7310.94	187490.55
425+660.00	250.59	6177.2	193667.75
425+680.00	230.74	4813.36	198481.11
425+700.00	178.53	4092.76	202573.87
425+720.00	218.21	3967.37	206541.24
425+740.00	219.95	4381.57	210922.81
425+760.00	198.15	4181.04	215103.85
425+780.00	143.43	3415.82	218519.67
425+800.00	106.61	2500.41	221020.08

حصر as built لكميات القطع الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتي تاريخ 25/5/2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
425+820.00	120.68	2272.91	223292.99
425+840.00	84.19	2048.71	225341.7
425+860.00	114.84	1990.28	227331.98
425+880.00	86.42	2012.61	229344.6
425+900.00	88.09	1745.11	231089.71
425+920.00	85.97	1740.58	232830.29
425+940.00	105.72	1916.93	234747.22
425+960.00	113.76	2194.85	236942.07
425+980.00	115.9	2296.58	239238.65
426+000.00	223.48	3393.75	242632.4
426+020.00	218.64	4421.2	247053.6
426+040.00	162.29	3809.33	250862.93
426+060.00	142.32	3046.11	253909.04
426+080.00	126.18	2685	256594.04
426+100.00	154.67	2808.53	259402.57
426+120.00	149.44	3041.09	262443.66
426+140.00	209.56	3590.01	266033.68
426+160.00	177.96	3875.28	269908.96
426+180.00	107.21	2851.75	272760.71
426+200.00	74.14	1813.55	274574.26
426+220.00	68.55	1426.91	276001.17
426+240.00	39.41	1079.55	277080.72
426+260.00	35.27	746.76	277827.49
426+280.00	63.21	984.74	278812.23
426+300.00	105.36	1685.65	280497.89
426+320.00	45.5	1508.62	282006.51
426+340.00	36.22	817.23	282823.74
426+360.00	63.96	1001.79	283825.52
426+380.00	84.94	1488.98	285314.5
426+400.00	98.71	1836.5	287151
426+420.00	129.56	2282.72	289433.73
426+440.00	215.31	3448.7	292882.43
426+460.00	408.49	6237.97	299120.4
426+480.00	468.08	8765.63	307886.03
426+500.00	527.01	9950.81	317836.84
426+520.00	543.67	10706.79	328543.63
426+540.00	537.58	10812.52	339356.15
426+560.00	452.09	9896.65	349252.8
426+580.00	499.79	9518.8	358771.6
426+600.00	472.66	9724.55	368496.15
426+620.00	440.58	9132.4	377628.55
426+640.00	499.88	9404.58	387033.13

حصر as built لكميات القطع الإجمالية المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية حتي تاريخ 25/5/2025

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشارى المساحة /	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشارى المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة /	شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
426+660.00	460.03	9599.04	396632.17
426+680.00	522.49	9825.16	406457.33
426+700.00	494.6	10170.93	416628.26
426+720.00	387.61	8822.07	425450.33
426+740.00	348.31	7359.2	432809.53
426+760.00	287.64	6359.51	439169.04
426+780.00	263.82	5514.58	444683.62
426+800.00	256.66	5204.86	449888.48
426+820.00	249.72	5063.84	454952.32
426+840.00	255.15	5048.74	460001.05
426+860.00	201.89	4570.46	464571.51
426+880.00	125.63	3275.21	467846.72
426+900.00	90.75	2163.78	470010.5
426+920.00	51.1	1418.51	471429.01
426+940.00	102.51	1536.17	472965.17
426+960.00	105.02	2075.31	475040.47
426+980.00	96.08	2011	477051.48
427+000.00	117.35	2134.28	479185.76

إجمالي كمية القطع المنفذة (بالمتر المكعب)	479,185.76
السابق صرفه	405,299.00
المتبقي صرفه	73,886.76
مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الدولية)	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

مكتب الدولية للمساحة والخرائط
El Dawlia For Surveying&maps
مهندس / محمد فهمى السيد عامر

شركة جنوب الوادى
للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID
EL-RAEID ENGINEERING CONSULTANTS
الرائد للإستشارات الهندسية

SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركه المنفذه /	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
رقم البند بالمقايسه	16
	بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف طبقاً للمناسيب التصميمية في تربة صخرية صلبة

طبقاً لمحضر مفاوضة يونيو 2024

رقم العقد	البند	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	بعد 22 مارس 2024	الاجمالي
1401/2023/2024	تخريم ونسف					53,775.00						53,775.00
1324/2023/2024										3,861.00	114,860.04	118,721.04
168/2024/2025										41,421.26	18,324.40	59,745.66
إجمالي كمية الفترة		0.00	0.00	0.00	0.00	53,775.00	0.00	0.00	0.00	45,282.26	133,184.44	232,241.70

مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

شركة جنوب الوادى

للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID
ELRAEID ENGINEERING CONSULTANTS
الرائد للاستشارات الهندسية

SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركه المنفذه /	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
رقم البند بالمقايسه	7 — بالمتر المكعب أعمال الحفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية

طبقاً لمحضر مفاوضة يونيو 2024

رقم العقد	البند	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	مايو 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	بعد 22 مارس 2024	الاجمالي
91/2023/2024	إجهاد 400-300				9231.43	11291.81						20523.24
	إجهاد 500-400		6387.59	9306.40	3313.10	34965.57						53972.66
	إجهاد 600-500	6306.88		12247.71		64371.54						82926.13
	إجهاد 700-600	7607.45				9499.91						17107.36
1401/2023/2024	إجهاد 400-300					775.50						775.5
	إجهاد 500-400				3097.20	47976.14						51073.34
	إجهاد 600-500			3367.78	8459.10							11826.88
	إجهاد 700-600				8738.95							8738.95
إجمالي كمية الفترة		13914.33	6387.59	24921.89	32839.78	168880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246944.06

مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

الرائد للاستشارات الهندسية
القطاع الثالث - فى مسغه من منفلوط حتى جرجا

شركة جنوب الوادى
للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID
EL-RAEID ENGINEERING CONSULTANTS
الرائد للاستشارات الهندسية

SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركه المنفذه /	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
رقم البند بالمقايسه	16 & 7 بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكة

البند	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	3/22/2024	الاجمالي
نسف					53775.00				45282.26	133184.44	232241.7
إجهاد 400-300				9231.43	12067.31						21298.74
إجهاد 500-400			9306.40	6410.30	82941.71						105046
إجهاد 600-500	6306.88		15615.49	8459.10	64371.54						94753.01
إجهاد 700-600	7607.45			8738.95	9499.91						25846.31
إجهاد كمية الفترة	13914.33	6387.59	24921.89	32839.78	222655.47	0.00	0.00	0.00	45282.26	133184.44	479185.76

مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
الشركه المنفذه /	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
رقم البند بالمقايسة: 6	أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح

طبقاً لمحضر مفاوضة يونيو 2024

رقم العقد	البند	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	بعد مايو 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	بعد 22 مارس 2024	الإجمالي
1323/2023/2024	ناتج كاسور					54680.80						54680.80
236/2024/2025										15598.25	36689.34	52287.59
255/2024/2025											48831.63	48831.63
1324/2023/2024											24687.36	24687.36
إجمالي كمية الفترة		0	0	0	0	54680.80	0	0	0	15598.25	110208.33	180487.38

مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

شركة جنوب الوادى
للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID
EL-RAEID ENGINEERING CONSULTANTS
الرائد للإستشارات الهندسية

SYSTRA

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

اسم المشروع /	مشروع القطار الكهربائى السريع القطاع الثالث منفلوط / جرجا
المالك /	الهيئه العامه للطرق والكباري
استشاري المشروع /	مكتب الرائد للإستشارات الهندسية
الشركه المنفذه /	تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية
رقم البند بالمقايسة: 11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية

طبقاً لمحضر مفاوضة يونيو 2024

رقم العقد	البند	يناير 2023	فبراير 2023	مارس 2023	أبريل 2023	بعد مايو 2023	يونيو 2023	يوليو 2023	أغسطس 2023	سبتمبر 2023	بعد 22 مارس 2024	الإجمالي
1323/2023/2024	توريد خارجي					56907.88						56907.88
236/2024/2025										2207.69	35679.35	37887.04
1324/2023/2024											8662.65	8662.65
إجمالي كمية الفترة		0	0	0	0	56907.88	0	0	0	2207.69	44342.00	103457.57

مهندس الشركة	
مهندس المكتب الفني (مكتب الرائد)	
مدير المشروع (مكتب الرائد)	
مهندس الاشراف (هيئة الطرق والكبارى)	

كمية الأعمال المنفذة لشركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية
من الكم 424+066 إلي الكم 427+266

عقد	تفجير	300-400	400-500	500-600	600-700	ردم تربة	ردم كاسور	إجمالي أعمال القطع الصخري	إجمالي أعمال النسف	إجمالي أعمال الردم
91/2023/2024		20,523.24	53,972.66	82,926.13	17,107.36			174,529.39	0.00	0.00
1323/2023/2024						56,907.88	54,680.80	0.00	0.00	111,588.68
1324/2023/2024	118,721.04					8,662.65	24,687.36	0.00	118,721.04	33,350.01
1401/2023/2024	53,775.00	775.50	51,073.34	11,826.88	8,738.95			72,414.67	53,775.00	0.00
168/2024/2025	59,745.66							0.00	59,745.66	0.00
236/2024/2025						37,887.04	52,287.59	0.00	0.00	90,174.63
255/2024/2025							48,831.63	0.00	0.00	48,831.63
المجموع	232,241.70	21,298.74	105,046.00	94,753.01	25,846.31	103,457.57	180,487.38	246,944.06	232,241.70	283,944.95

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط

شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID الرائد للاستشارات الهندسية

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (6) أعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وذلك باستخدام ناتج الحفر الصخري الصالح وذلك طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتدرج المطلوب باستخدام الكاسور ومسافة النقل حتي 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية للكم .

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق	0

بيان الأعمال	الموقع / كم		الطول / م	الإجمالي م3
	من	الى		
أعمال ردم	424+066	424+900	834	24687.36
الإجمالى				

إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	24687.36
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	22200.00
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 2	22200.00

مهندس الشركه المنفذة (جنوب الوادي)
م/
التوقيع/

مدير مشروع الاستشارى(الرائد)
م/
التوقيع/

مهندس الاشراف (الهيئة)
م/
التوقيع/

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط

شركة جنوب الوادى
للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID
الرائد للاستشارات الهندسية

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (11) أعمال تحميل وترريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ومسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة أو النقصان ,وتصبح 1.5جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق	0

بيان الأعمال	الموقع / كم		الطول / م	الإجمالي م3
	من	الى		
أعمال ردم	424+066	424+900	834	8662.65
الإجمالى				

إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	8662.65
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	0.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	7700.00
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 2	7700.00

مهندس الشركه المنفذة (جنوب الوادي)
م/
التوقيع/

مدير مشروع الاستشارى(الرائد)
م/
التوقيع/

مهندس الاشراف (الهيئة)
م/
التوقيع/

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة السابعة أسيوط

شركة جنوب الوادى للمقاولات العمومية و التوكيلات التجارية

El-RAEID الرائد للاستشارات الهندسية

الهيئة القومية للأنفاق

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (2)

عملية: إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثالث (منفلوط/جرجا) عقد (2024/2023/1324)

رقم البند وبيانه: (16) بالمتر المكعب أعمال تخريم ونسف وعلاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج النسف وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداءً من 4/5/2023

تنفيذ شركة جنوب الوادي للمقاولات العمومية والتوكيلات التجارية

مقدار العمل السابق	72200

بيان الأعمال	الموقع / كم		الطول / م	الإجمالي م3
	من	الى		
أعمال قطع	424+960	427+266	2306	118721.04
الإجمالى				

إجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه	118721.04
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	72200.00
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	34600.00
إجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص جاري 2	106800.00

مهندس الشركه المنفذة (جنوب الوادي)
م/
التوقيع/

مدير مشروع الاستشارى (الرائد)
م/
التوقيع/

مهندس الاشراف (الهيئة)
م/
التوقيع/