الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية - المنطقة الاولي

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر).

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 20 / 08 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/181)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

1- السيد المهندس / كارم امام	مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولي
2- السيد المهندس / اسلام محمد	مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولي
3- السيد المهندس / Amir Aref	سيسترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام
4- السيد المهندس / تامر شرف الدين	مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
5- السيد المهندس / أحمد هشام	مكتب XYZ
6- السيد المهندس / سعد سالم سعد	شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 20 / 08 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .

واقفل المحضر علي ذلك .

التوقيع :

6- سعد سالم

5-

4-

3- Amir 27/8/2023

2-

1-

احداثيات لقطعه (D01) مرفقه وتمت مراجعتها.

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية المنطقة الاولى

مقايسة ختامية

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (١٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة قرش / جنيه	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة	جملة قيمة الأعمال المنفذة قرش / جنيه
٥	بالمتر المسطح اعمال استعدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات الازمة للتاكد من صلاحية الارض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري .	١٥,٠٠	م٢	٧٨٥١٤,٠٠	١١٧٧٧١٠,٠٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .				
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤)	٦٥,٠٠	م٣	٧٦١٣١,٠٠	٤٩٤٨٥١٥,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٦٥,٠٠	م٣	٢٠٨٠٠٢,٠٠	١٣٥٢٠١٣٠,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	١,٧٠	م٣	٢٠٨٠٠٢,٠٠	٣٥٣٦٠٣,٤٠
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة				١٩٩٩٩٩٥٨,٤٠

يعتمد ،،،،

الشركة المنفذة	استشاري المساحة	مهندس المكتب الفني (الاستشارى)	مدير المشروع (الاستشارى)	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام مشروعات الطرق	رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه	مكتب XYZ	مكتب انتراس كونسلتنج	مكتب انتراس كونسلتنج	م / اسلام محمد م / كارم امام	م / منيرة السيد	مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكباري

الادارة المركزية المنطقة الاولى

قوائم كميات ختامية

عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01)
القطاع الرابع (بالأمر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العقد رقم : (١٨١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكميات الختامية المنفذة
٥	بالمتر المسطح اعمال استعدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية بسمك متوسط ٥٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل اعداد جميع الاختبارات الازمة للتاكد من صلاحية الارض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري .	م٢	٧٨٥١٤,٠٠
٦	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه للكم بالزيادة . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم وذلك طبقا لتعليمات الاستشاري. - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ .		
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة قبل ٢٠٢٣/٥/٤)	م٣	٧٦١٣١,٠٠
	مسافة النقل حتى ٢ كم (الكميات المنفذة بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	م٣	٢٠٨٠٠٢,٠٠
	علاوة ارتفاع السولار وتبلغ ١,٧ جنيه / م٣ من تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ (طبقا للمفاوضة).	م٣	٢٠٨٠٠٢,٠٠

يعتمد ،،،،

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد
م / كارم امام

مدير علم مشروعات الطرق
م / مشيرة الصعيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
مهندس/ نصر محمد نصر طبيخ

مدير المشروع (الاستشارى)
مكتب الترانس كونسالتنج

مهندس المكتب الفنى (الاستشارى)
مكتب الترانس كونسالتنج

استشاري المساحة
مكتب XYZ

شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

محضر استلام ابتدائي

لعملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر).

عقد رقم :- (181 / 2023 / 2024) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/11/15 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (120) بتاريخ 2023/11/6 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنه المشكله من كل من الساده :

1- المهندس / احمد عثمان حسن	المنطقة الاولى المركزيه – رئيساً
2- المهندس / كريم محمد زين	المنطقة الاولى المركزيه – عضواً
3- المهندس / كارم امام سلامه	مدير المشروع (الهيئة) – عضواً
4- المهندس / اسلام محمد البهادي	مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً
5- المهندس / مصطفى السيد	ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام - عضوا.
6- المهندس / تامر شرف الدين	ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً.
7- المهندس / احمد هشام	مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً
8- المهندس / سعد سالم	مندوب الشركة المنفذه – عضوا

وقد بدأت اللجنه أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنه علي الطبيعه للمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهريا وتم اخذ عينات لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :-

اولا":- اعمال الردم منطقة D01.

الاعمال مقبولة بصفة عامة.

توصيات اللجنه:-

1- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤلية جهاز الاشراف.
2- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركه المنفذه باصلاح اي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان.
3- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنه بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

وعليه ترى اللجنه:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه مع تطبيق الخصومات المذكوره بالاضافه الي تقييم نتائج تجارب العينات ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

وعلى هذا جرى التوقيع:-

8- سعد سالم -7 -6 -5

-4 -3 -2 -1

وزارةالنقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الاولى المركزية

التقييم الفنى

العملية :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر).

عقد رقم :- (181 / 2023 / 2024) .

تنفيذ :- شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية – الاستشارى العام سيسترا – استشارى الهيئة انترانس.

انه في يوم الاحد الموافق 26 / 11 /2023 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (120) بتاريخ 2023/11/6 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/11/15 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

1- المهندس / احمد عثمان حسن	المنطقة الاولى المركزيه – رئيساً
2- المهندس / كريم محمد زين	المنطقة الاولى المركزيه – عضواً
3- المهندس / كارم امام سلامه	مدير المشروع (الهيئة) – عضواً
4- المهندس / اسلام محمد البهادي	مهندس المشروع (الهيئة) – عضواً
5- المهندس / مصطفى السيد	ممثل مكتب سيسترا – الاستشارى العام - عضوا.
6- المهندس / تامر شرف الدين	ممثل مكتب انترانس – استشارى الهيئة – عضواً.
7- المهندس / احمد هشام	مندوب مكتب اكس واي زيد – عضواً
8- المهندس / سعد سالم	مندوب الشركة المنفذه – عضوا

وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالأتى :

الخصم طبقا لمحضر الإستلام الإبتدائى : لا يوجد .

الخصم للتجارب المعملية لاعمال الردم : لا يوجد .

التوقيعات :-

8- سعد سالم 7- 6- 5-

4- 3- 2- 1-

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 20 / 08 /2023

تاريخ النهو المقرر : 19 / 04 /2024

تاريخ النهو الفعلي : 22 / 11 /2023

قمية العملية : 20,000,000

قمية العملية حسب الختامي : 19,999,958.4

شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام مشروعات الطرق
مهندس / محمد أحمد يوسف	م / اسلام محمد	م / مشيرة السيد

يعتمد ,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولي بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط

شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام مشروعات الطرق
مهندس / محمد أحمد يوسف	م / اسلام محمد	م / مشيرة السيد

يعتمد ,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه :

لايوجد كميات للمحاجر مستخدمة بالمشروع

شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير عام مشروعات الطرق
مهندس / محمد أحمد يوسف	م / اسلام محمد	م / مشيرة السيد

يعتمد ,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع تنفيذ أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181)

تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنايلى و شركاه

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد أحمد يوسف ابراهيم

بكالوريوس هندسة مدني : جامعة عين شمس

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 3/5402571/2014/3

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / اسلام محمد

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

يعتمد ,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

نموذج رقم 2

القيد:...../ ...../ 2023/ المنطقة المركزية الاولى

التاريخ:...../ ...../ 2023

بشأن: حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بـــأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخـــاص بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181) تنفيذ شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه .

يرجـــى التفضل بالإحاطة والتنـــبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجرية من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الشركة المنفذة	الاستشاري	الهيئة العامة للطرق والكباري
شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلى وشركاه	مكتب انترانس كونسلتنج	م / اسلام محمد

مدير عام مشروعات الطرق

م / مشيرة السيد

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبيخ

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المكعب أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بألات التسوية .... م3 (حتي 2023-11-20)		
ZONE	Cut Area (Sq.m.)	Cut Volume (Cu.m.)
D01	4,342.03	42,139.87
الاجمالي م3		42,140

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال استعدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية ..... (م2) (حتي 20-11-2023)	
Area (Sq.m.)	ZONE
89,070.45	D01
89,070	الاجمالي م2

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب انكرانس كونسلتنج

CONSULTING

مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ..... (م3)		(حتي 2023-05-04)
FILL Volume (Cu.m.)	FILL Area (Sq.m.)	ZONE
260,480.08	55,952.43	D01
260,480	الاجمالي م3	

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسلتنج

مشروع القطار السريع - الخط الأول

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ..... (م3) (حتي 2023-11-20)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	131,478.31	1,917,343.78
الاجمالي م3		1,917,344

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) (منطقة D 01)

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ..... (م3) (حتي 20-11-2023)		
FILL Volume (Cu.m.)	فترة التنفيذ	
	حتي	من
260,480	04/05/2023	بداية العمل
1,656,864	11/10/2023	05/05/2023
1,917,344	الاجمالي م3	

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب انترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسين المنايلي وشركاه

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

شركة : أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود

البند	الكميات المنفذة حتى تاريخ 2023 / 11 /20		عقد (1931 / 2022 / 2023)	عقد (181 / 2023 / 2024)	عقد (182 / 2023 / 2024)	عقد (183 / 2023 / 2024)	عقد (453 / 2023 / 2024)	عقد (454 / 2023 / 2024)	عقد (630 / 2023 / 2024)	الكمية المصروفة
بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية .... (م3)	42,140		0	0	20,000	20,000	0	0	2,140	42,140
بالمتر المسطح اعمال استعدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية ..... (م2)	89,070		0	78,514	0	0	0	0	10,556	89,070
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية ... (م3)	260,480	كميات قبل 4 / 5 / 2023	167,849	76,131	0	0	16,500	0	0	260,480
	1,656,864	كميات بعد 4 / 5 / 2023 (زيادة أسعار سعر السولار)	0	208,002	292,773	292,773	233,190	299,850	291,850	1,618,438

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م /

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

استشاري المساحة

مكتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein

استكمال اعمال الجسر الترابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السخنه - العاصمه الاداريه - العلمين الجديده- مطروح) - (قطاع غرب النيل)

Green Line (GL) MAIN DEPOT

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

العقد	المستخلص	كميات الردم	كميات القطع
منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)	جاري 1	186,400	204,000
	جاري 2	3,300	6,309
	ختامي 3	-21,851	0
الاجمالي منطقة (A7)		167,849	210,309
منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)	جاري 1	142,904	357,750
	جاري 2	3,000	17,250
	جاري 3	-145,904	223,464
	ختامي 4	0	2,082
منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)	جاري 1	0	269,111
	جاري 2	0	8,050
	جاري 3	0	32,200
	ختامي 4	0	991
منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)	جاري 1	0	170,128
	جاري 2	0	205,496
	جاري 3	0	7,000
	ختامي 4	0	1,148
الاجمالي منطقة (A8)		0	1,294,670
منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)	جاري 1	273,780	0
	جاري 2	5,351	0
	ختامي 3	5,002	0
منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)	جاري 1	288,000	0
	جاري 2	0	20,000
	ختامي 3	4,773	0
منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)	جاري 1	288,115	0
	جاري 2	0	20,000
	ختامي 3	4,658	0
منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)	جاري 1	244,829	90,555
	ختامي 2	4,861	0
منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)	جاري 1	295,000	0
	ختامي 2	4,850	0
منطقة (D01) القطاع الأول عقد (2024 / 2023 / 630)	جاري 1	291,850	2,140
الاجمالي منطقة (D01)		1,711,069	132,695
الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)		1,878,918	1,637,674

الشركة المنفذة	استشاري [illegible]	الإستشاري المشرف	الاستشاري العام	الهيئة العامة للطرق و الكبارى
شركة / أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه	مكتب XYZ	مكتب الترانس كونسلتنج	سيسترا للاستشارات الهندسية	م /