وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

ادارة : المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

مستخلص رقم (٥) جارى عن عملية : استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق التحدى الصحراوى بطول ٣٢كم بتقنية FDR مركز ابوحمص محافظة البحيرة مبادرة حياة كريمة

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨) مع: الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق و المطارات شاملة المدة من بدء العمل الى : ١٠/ ٨/ ٢٠٢٣ م

رقم البند	اسم البند	الفئة	الوحدة	كميات المقايسة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد ونقل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات	١٧٠	م٣	١٠١٢٨,٣٨	٠,٠٠	١٠١٠٠,٠٠	١٠١٠٠,٠٠	جارى (٥)	١٧١٧٠٠٠		١٧١٧٠٠٠,٠٠	يراعى تطبيق شروط التعاقد
٣	أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٢٥ سم	٥٨	م٢	٢٤٦٠٠٠	٢٤٧٩٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٩٠٠,٠٠		١٤٣٧٨٢٠٠		١٤٣٧٨٢٠٠,٠٠	أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
٤	أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٠٠٠	طن	٧٠٠٠	٦٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٦٨٢٠,٠٠		١٣٦٤٠٠٠٠		١٣٦٤٠٠٠٠,٠٠	فنى تامين سلامة المرور متواجد
٥	أعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.٠) بمعدل ١,٢ كجم/م ٢	٢٧,٥٠	م٢	٢٤٦٠٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠		٦٦٠٣٠٢٥		٦٦٠٣٠٢٥,٠٠	التقرير الميدنى و الشهرى والبرنامج الزمنى متواجد
٦	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦سم	١٤٦	م٢	٢٤٦٠٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠		٣٥٠٥٦٠٦٠		٣٥٠٥٦٠٦٠,٠٠	المعدات متواجدة
٧	أعمال انشاء توريد ورش طبقة لصق من البيتومين RC بمعدل لا يزيد عن ٤,كجم /م٢	٠,٩٢٠	م٢	٢٤٦٠٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	٢٨٧٣٦	٨٤٧٣٦,٠٠		٧٧٩٥٧١,٢٠		٧٧٩٥٧١,٢٠	وثيقة التامين متواجده وسارية عن الفترة من ٢٩/١/٢٠٢٣ ى ٢٩/١/٢٠٢٤
٨	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٤٠	م٢	٢٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٣٤٧٣٦	٨٤٧٣٦,٠٠		١١٨٦٣٠٤٠		١١٨٦٣٠٤٠,٠٠	الكرفان موجود
	الاجمالى								٨٤٠٣٦٨٩٦,٢٠		٨٤٠٣٦٨٩٦,٢٠	المهندسين متوجدون
	يتم خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة										٤٢٠١٨٤,٤٨	المعمل موجود
	الاجمالى بعد خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة										٨٣٦١٦٧١١,٧٢	يتم خصم مبلغ ٥٥٧١,٧٥ جنيه قيمة التجارب المعملية
	الكارتات											
١	اعمال توريد ونقل اتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات	١٣	م٣	١٠١٢٨,٣٨	٠,٠٠	١٠١٠٠,٠٠	١٠٦٠٠,٠٠		١٣١٣٠٠		١٣١٣٠٠,٠٠	
٦	أعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣د بسمك ٦سم	٣	م٢	٢٤٦٠٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠١١٠,٠٠		٧٢٠٣٣٠		٧٢٠٣٣٠,٠٠	
٨	أعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن بسمك ٥ سم بعد الدمك	٣	م٢	٢٤٦٠٠٠	٥٠٠٠٠,٠٠	٣٤٧٣٦	٨٤٧٣٦,٠٠		٢٥٤٢٠٨		٢٥٤٢٠٨,٠٠	
	الاجمالى بعد خصم ٠,٥% طبقا للمفاوضة واضافة الكارتات										٨٤٧٢٢٥٤٩,٧٢	

مهندس الشركة :- محمد إبراهيم بدوى

مهندس الهيئة :- حسن محمود حاتم

المحاسب / تمت المراجعة بكتب فنى المنطقة م/ محمد نصار

مدير عام المشروعات مهندس / سعد على مصطفى

يعتمد رئيس الادارة المركزية مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

٥٠٩٢٠

جمله الاعمال	٨٤٧٢٢٥٤٩,٧٠
سابق	٧٢٢٧٩٧٨٥/-
حالي	١١٢٤٢٧٦٤,٧٠
ر ٥٪ تعلية	١١٠٠٦٩٦٧/٨٠
حالي	٢٢٢٤٩٧٢٢,٥٠
تعلية ٥٪ لحين الاستلام	١١١٧٤٨٦,٦٥
صافي	٢١٢٢٢٢٤٥/٨٥
دفعه ٥/٩	٦٦٧٢٩٨/٥٠
متبقي	٢٠٥٦٤٨٤٧,٣٥
دفعه ٩/١٨	٤٠٠٠٠٠٠/-
متبقي	١٦٥٦٤٨٤٧/٣٥
دفعه ١٠/١٢	٥/٩٠٢٠٩/-
متبقي	١١٩٧٤٥٢٨/٤٠

دفعه ٥/٩	٦٦٧٢٩٨/٥٠
دمغاه	١٥٦٥١,٦٥
ض.ق.م	٦٢٥٦,٢٠
استقطاعات	٢٢٠٠٧,٨٥
ضرائب	٢١٧٨٠/٩٠
شركه	٦١٢٦٠٩,٧٥

دفعه ٩/١٨	٤٠٠٠٠٠٠/-
دمغاه	٩١٨٢٥/٤٠
ض.ق.م	٢٨٠٩٥/٢٥
معل	٤٢٥٠/-
ض.م	٦٢٧/٥٠
ض.م	٦٨٤/٢٥
استقطاعات	١٢٥٤٩٢,٤٠
ضرائب	١٩٠٤٧٦,٢٠
شركه	٢٦٧٤٠٢١,٤٠
دفعه ١٠/١٢	٥/٩٠٢٠٩/-
دمغاه	١١٩٠٢٢,٤٥
ض.ق.م	٤٩٤٢١/٥٠
تعلية بتوصية الهيئة العامة	٢٠٠٠٠٠٠/-
استقطاعات	٢١٦٨٤٦٢,٩٥
ضرائب	٢٤٧١٥٧,٦٠
شركه	١٧٧٤٦٨٧,٤٥

باقي	١١٩٧٤٥٢٨/٤٠
ضمان اعمال	١١١٧٤٨٦,٦٠
دمغاه	٢٦٠٢٨٦,٢٥
ض.ق.م	١٠٨٢٢٨,٩٥
تعلية بتوصية	٥٠٠٠٠٠٠/-
استقطاعات	٦٤٨٦٢٠١/٨٠
ضرائب	٥٤١٦٤٤,٧٠
تامينات	٢٨٨٤٥٩,٦٥
شركة	٢٩٠٨٢٢,٢٥