AGR
www.agr-egypt.com

المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٢

شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ إلى ٢٠٢٤/١٠/١٥

• عقد رقم : ١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ

تاريخ الفتح الفنى	٢٠٢٣/٠١/١٠	شهر مايو ٢٠٢٤	شهر يونيو ٢٠٢٤	شهريوليو ٢٠٢٤	شهر اغسطس ٢٠٢٤	شهر سبتمبر ٢٠٢٤	شهر اكتوبر ٢٠٢٤
عناصر التكلفه الخاصه للتعديل	الارقام القياسه الفتح الفنى						
حديد التسليح	٥٩٤,٨	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١١٢٨,٩	١٠٥٩,٥
زوايا وكمرات معدنيه	١٨٨,٢	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٢,٨	١٧٤٥,١	١٧٤٥,١	١٧٩٥,١
الاسمنت	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٣٩٣,٦	٣٩٣,٩	٤٤٦	٥٠٠,٤	٥١٠,٦
البيتومين	٥٦٦	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١
السولار	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٤٨٠,٤	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٥٤١,٥	٦٢٠,١

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	قيمه الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاصه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح ع	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ع١	المعاملات لانسب التغير ك×ع١/ع	قيمه التعويض او الخصم قيمه الاعمال×اجمالى (المعاملات لانسب المتغير)	بنود تسب التاثير
١	رفع الاتربه والمخلفات التى تعوق اعمال الصيانه اسفل واعلى الكبارى	١٢٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١١٣٠٥١٤٧١	٠,٠	لايوجد
٢	تكسير وازاله مسطحات اسفلتيه سمك ٥سم	٦٥	م٢	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٠,٠	لايوجد
٣	تكسير وازاله خرسانه مسلحه للاجزاء التالفه ونقل المخلفات للمقالب العموميه	٣٠٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٠,٠	بنده
٤	كشط وازاله طبقه الاسفلت	٤٦٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٠,٠	لايوجد
٥	تكسير وازاله خرسانه عاديه للارصفه والجزر اوايه اعمال اخرى	١٥٠	م٣	٣	٤٥٠	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤,٤	بنده
						يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٥,٠	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٣,٥	
٨	بالمتر المكعب ازاله تكسيات قديمه	١٠٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%١٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١١٣٠٥١٤٧١	٠,٠	لايوجد
٩	اعمال حفر فى اى نوع من انواع التربه ماعدا المتماسكه	٨٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧٣٥٢٩٤	٠,٠٠	بند٤١
١٣	توريد ورديم ورمل رمال سليسيه نظيفه	١٨٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧٣٥٢٩٤	٠,٠٠	بند٤٧
	الاجمـــــــــالى														٢٢,٨٢	

تحريرا في:
مهندس الشركة

المهندس
روجع فوجد على صحة
مدير المشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً في:
يدفع الى المقاول
يعتمد
ملاحظة الفئات
تحريرا في:

م يسبق صرفها الى المقاول
المحاسب
على الحساب
نهائياً
غير واردة بصك الشروط إعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ شيماء احمد عامر

AGR
www.agr-egypt.com

المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٢

عقد رقم :١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ الي ٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	قيمه الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح الدنى ع	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ١ع	المعاملات «نسب التغير ك×(١-ع/ع)	قيمه التعويض او الخصم (المعاملات «نسب التغير) قيمه الاعمال«اجمالى	بنود نسب التأثير
	ماقبـــــــــله														٢٢,٨٢	
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢٨	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٩٩٩١٩٤٣٦	٠,٠٠	بند ٥٠
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧		١	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٠,٠٠	
١٥	اعمال خرسانه عاديه للاساسات	١٨٠٠	م٣			مايو	١٠	١٤٧	٠,٠٦٨٠٢٧٢١١	اسمنت	%٢٧	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٠,٠٦٤٢٥٩٨١٩	١٣٩,٣٤	بند٥١
						يونيو	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٧	٢٩٧,٩	٣٩٣,٦	٠,٠٨٦٧٣٧١٦	٥٦٤,٢٣	
						يوليو	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٧	٢٩٧,٩	٣٩٣,٩	٠,٠٨٧٠٠٩٠٦٣	٥٨٤,٨٧	
						اغسطس	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٧	٢٩٧,٩	٤٤٦	٠,١٣٤٢٢٩٦٠٧	٩٠٢,٢٨	
						سبتمبر	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٧	٢٩٧,٩	٥٠٠,٤	٠,١٨٣٥٣٤٧٤٣	١١٩٣,٩١	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢٧	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٩٢٧٧٩٤٥٦	٦٢٧,٠٣	
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانه عاديه للارصفه والجزر	١٨٧٥	م٣	١٧	٣١٨٧٥	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣١١,٠٣	
						يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٠٦٠,٠٧	
						سبتمبر &اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٢٤٥,١٤	
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢٥	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٧٨٤٩٩٤٩٦	٠,٠٠	لايوجد
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧		١	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانه مسلحه للاجزاء المنهاره للجزء العلوى	٣٩٥٥	م٣			مايو	١٠	١٤٧	٠,٠٦٨٠٢٧٢١١	اسمنت	%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٠,٠٥٥٩٢٩٨٤٢	١٨٠,١٧	بند٥٤
						يونيو	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٣٩٣,٦	٠,٠٧٥٤٩٣٤٥٤	٧٢٩,٥٩	
						يوليو	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٣٩٣,٩	٠,٠٧٥٧٣٠١١١	٧٥٦,٢٧	
						اغسطس	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٤٤٦	٠,١١٦٨٢٩٤٧٣	١١٦٦,٧١	
						سبتمبر	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٥٠٠,٤	٠,١٥٩٧٤٣٢٠٢	١٥٤٣,٨٠	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢٣,٥	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٦٧٧٨٩٥٢٧	٨١٠,٧٨	
١٩	توريد وصب خرسانة مسلحة لبلاطه علويه اعلى البلاطه القديمه	٤٣٠٥	م٣	١١	٤٧٣٥٥	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠,٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٤٦٢,٠٨	
						يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠,٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٥٧٤,٨٩	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠,٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٣٦٤,١٩	
	الاجمـــــــالى														١٣٢٣٩,٢١	

تحريراً في:
مهندس الشركة

المهندس
روجع فوجد على صحة
مدير المشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريرا في:
يدفع إلي المقاول
يعتمد
ملاحظة الفنات
تحريراً في:

سبق صرفها إلي المقاول
المحا
على الحساب
نهائياً
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
شيماء احمد عامر

AGR
www.agr-egypt.com

المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٢

عقد رقم :١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ الي ٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	قيمه الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح ع	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ع١	المعاملات بنسب التغير ك x(ع١-ع)/ع	قيمه التعويض او الخصم قيمه الاعمال اجمالى المعاملات بنسب التغير	بنود نسب التأثير
	ماقبـــــــله														١٣٢٣٩,٢١	
٢٠	خرسانه مسلحه لزوم الاساسات وبلاطات الانتقال	٣٠٠٠	م٣	١١	٣٣٠٠٠	مايو	١٠	١٤٧	٠,٠٦٨٠٢٧٢١١	اسمنت	%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٠,٠٥٥٢١٥٨٤٤	١٢٣,٩٥	بند ٥٢
						يونيو	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٩٣,٦	٠,٠٧٤٥٢٩٧٠٨	٥٠١,٩٣	
						يونيو	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٩٣,٩	٠,٠٧٤٧٦٣٣٤٣	٥٢٠,٢٩	
						اغسطس	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٤٤٦	٠,١١٥٣٣٨٠٣٣	٨٠٢,٦٦	
						سبتمبر	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٥٠٠,٤	٠,١٥٧٧٠٣٩٢٧	١٠٦٢,٠٩	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٦٥٦٤٧٥٣٣	٥٥٧,٧٩	
						مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٣٢٢,٠١	
						يونيو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	١٠٩٧,٤٩	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٢٥٣,٧٩	
٢٢	تقويه وتدعيم المسطحات الخرسانيه المعيبه باستخدام طريقه shortcrete باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٥٠٨	م٣	١٢٧	٦٤٥١٦	مايو	١٠	١٤٧	٠,٠٦٨٠٢٧٢١١	اسمنت	%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٠,٠٥٥٢١٥٨٤٤	٢٤٢,٣٣	بند ٥٢
						يونيو	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٩٣,٦	٠,٠٧٤٥٢٩٧٠٨	٩٨١,٣٠	
						يونيو	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٣٩٣,٩	٠,٠٧٤٧٦٣٣٤٣	١٠١٧,١٩	
						اغسطس	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٤٤٦	٠,١١٥٣٣٨٠٣٣	١٥٦٩,٢٢	
						سبتمبر	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٥٠٠,٤	٠,١٥٧٧٠٣٩٢٧	٢٠٧٦,٤١	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢٣,٢	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٦٥٦٤٧٥٣٣	١٠٩٠,٥٠	
						مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠,٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٥٩٧٢٩	٦٢٩,٥٣	
						يونيو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠,٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩١٤	٢١٤٥,٦٢	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠,٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٧٦٤٧	٤٩٦,١٧	
٢٦	اعمال توريد وتركيب ورص حديد التسليح (٤٠/٦٠)	٤٥٠٠٠	طن	٣	١٣٥٠٠٠	مايو&يونيو&يوليو&اغسطس&سبتمبر	١٣٢	١٤٧	٠,٨٩٧٩٥٩١٨٤	حديد	%١٥	٥٩٤,٨	١١٢٨,٩	٠,٥٨٣٦٦٦٧٧٩	٧٠٧٥٤,٧١	بند ٦٥
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٥	٥٩٤,٨	١٠٥٩,٥	٠,٥٠٧٨٢٦١٦	٦٩٩٥,٥٦	
						مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩٢٩٨٦٤	٦٥٨,٦٥	
						يونيو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٥	[illegible]	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٦٩٥٧	٢٢٤٤,٨٦	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٣٨٢٤	٥١٩,١١	
	الاجمـــــــالى														١٠٩٩٠٢,٣٧	

تحريراً في:
مهندس الشركة

المهندس
راجع فوجد على صحة
مدير المشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً في:
يدفع الي المقاول
يعتمد
ملاحظة الفئات
تحريرا في:

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب
على الحساب
نهائياً
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والإدارية

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/

AGR
www.agr-egypt.com

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)
المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ١٩٤٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣

عقد رقم :١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ إلي ٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	قيمه الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح ٤	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ٤	المعاملات بنسب التغير ك×(٤-٤)/٤	قيمه التعويض او الخصم قيمة الاعمال×اجمالى المعاملات بنسب التغير	بنود نسب التائم
															١٠٩٩٠٢,٣٧	
	ماقبـــــــله															
٢٧	توريد وتركيب الواح او زوايامعدنيه لترميم وتدعيم الاجزاء الخرسانيه	٦٠٠٠٠	طن	٣	١٨٠٠٠٠	مايو&يونيو&يوليو	٧١	١٤٧	٠,٤٨٢٩٩٣١٩٧	حديد	%٦٥	٦٨٨,٢	١٧٤٢,٨	٠,٩٩٦٠٦٢١٩١	٨٦٥٩٦,٤٣	
						اغسطس&سبتمبر &اكتوبر	٧٦		٠,٥١٧٠٠٦٨٠٣		%٦٥	٦٨٨,٢	١٧٩٥,١	١,٠٤٥٤٥٩١٦٩	٩٧٢٩١,٧١	
						مايو &°يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩٢٩٨٦٤	٨٧٨,٢٠	
						يوليو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٦٩٥٧	٢٩٩٣,١٤	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٣٨٢٤	٦٩٢,١٥	
٣٧	بالعدد مراشمه ودهان الركائز المعدنيةcast steel55	٢٠٠٠	عدد	٠	٠	مايو&يونيو&يوليو&اغسطس&سبتمبر&اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٣٨٢٤	٠,٠٠	لايوجد
						مايو&يونيو&يوليو&اغسطس&سبتمبر&اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	بيتومين	%٢٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٢٢٦٦٣٤	١٠٤٣٨٧,٧٥	
٤١	٥_فاصل بيتومينى therma joint بحركه (+او-)3سم	٤٧٠٠	م.ط	٩٨	٤٦٠٦٠٠	مايو &°يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٣	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٠٧٥٨	١٣٤٨,٣٣	بند٧٣
						يوليو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٣	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠١٥٩٤٢	٤٥٩٥,٤٧	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٣	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٢٢٦١٠	١٠٦٢,٦٨	
						مايو&يونيو&يوليو&اغسطس&سبتمبر&اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	بيتومين	%٥٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٤٩٨٥٩٥	٢١٩٣٨١,٩٨	
٤٨	عمل خرسانه اسفلتيه على الساخن للكوبرى او مداخله بسمك ٧سم	٤٠٠	م٢	١١٠٠	٤٤٠٠٠٠	مايو &°يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٦٠	٤٢٩٣,٤١	بند٣ طرق
						يوليو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩	١٤٦٣٣,١٥	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٨	٣٣٨٣,٨٥	
						مايو&يونيو&يوليو&اغسطس&سبتمبر&اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	بيتومين	%٥٥	٥٦٦	١٠٧٩,١	٠,٤٩٨٥٩٥	٧٩٤٠١٣,١٨	
٤٩	عمل خرسانه اسفلتيه على الساخن للكوبرى او مداخله بسمك ٥سم	٣٥٠	م٢	٤٥٥٠	١٥٩٢٥٠٠	مايو &°يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٦٠	١٥٥٣٩,٢٢	بند٣ طرق
						يوليو&اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩	٥٢٩٦٢,٠١	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٨	١٢٢٤٧,٢٤	
	الاجمـــــــالى														١٥٢٩٢٠٢,٢٧	

تحريراً في:
مهندس الشركة
16/12/2025

المهندس
روجع فوجد على صحة
مدير المشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً في:
يدفع إلي المقاول
يعتمد
تحريراً في:
ملاحظة القبات

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب
على الحساب
نهائياً
غير واردة بصك الشروط إعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس/

AGR
www.agr-egypt.com

المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ٢٠٢٢/١٩٤٢-٢٠٢٣

عقد رقم :١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ الي ٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	قيمه الاعمال	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح القدر ع	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ع١	المعاملات ×نسب التغير ك x(ع١-ع)/ع	قيمه التعويض او الخصم (المعاملات ×نسب التغير)	بنود نسب التأثير
															١٥٢٦٢٠٢,٢٧	
	ماقبـــــــله				٠											
٥٢	بالمتر الكعب توريد وبناء تكاسى اوحوائط من الدبش	٥٥٠	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢١	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٤٩٩٤٠	٠,٠٠	بند٨١
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧		١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح توريد وعمل كحله بارزه اوغاطسه للدبش	١٢٥	م٢	٧٠٠٠٠	٥٦٠	مايو	١٠	١٤٧	٠,٠٦٨٠٢٧٢١١	اسمنت	%٢١	٢٩٧,٩	٣٦٨,٨	٠,٠٤٩٩٨٠	٢٣٨,٠٠	لايوجد
						يونيو	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢١	٢٩٧,٩	٣٩٣,٦	٠,٠٦٧٤٦٢	٩٦٣,٧٥	
						يوليو	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢١	٢٩٧,٩	٣٩٣,٩	٠,٠٦٧٦٧٤	٩٩٨,٩٩	
						اغسطس	٣١		٠,٢١٠٨٨٤٣٥٤		%٢١	٢٩٧,٩	٤٤٦	٠,١٠٤٤٠١	١٥٤١,١٥	
						سبتمبر	٣٠		٠,٢٠٤٠٨١٦٣٣		%٢١	٢٩٧,٩	٥٠٠,٤	٠,١٤٢٧٤٩	٢٠٣٩,٢٧	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢١	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٤٩٩٤٠	١٠٧١,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب بناء تكاسى للدبش المذكور بالبند رقم٨	١٧٥	م٣	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢١	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,١٤٩٩٤٠	٠,٠٠	بند٨١
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧		١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	
						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	لايوجد
٥٦	بالمتر المسطح مراشمه ودهان قطاعات معدنيه	٤٠٠	م٢	٠	٠	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩٣٠	٤٣٠,٣٢	لايوجد
٥٧	مراشمه ودهان درابزين (اى نوع) لجسم الكوبرى	٣٥٠	م.ط	٨٨٢٠٠	٢٥٢	يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٧٠	١٤٦٦,٦٤	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٣٣٩,١٥	
٥٨	دهان سطح الخرسانه المسلحه لجسم الكوبرى بماده مقاومه للرطوبه	١٠٥	م٢	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	لايوجد
٥٩	دهان درابزين (اى نوع) لجسم الكوبرى	١٤٠	م.ط	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠١٥٠٧٤	٠,٠٠	لايوجد
٦١	بالمتر الطولى دهان بردورات الكبارى	٥٥	م.ط	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠١٥٠٧٤	٠,٠٠	لايوجد
٦٢	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومه للكربنهذات اساس اكريليك	١٤٠	م.ط	١٣٣٠٠٠	٩٥٠	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠١٧٩٣٠	٦٤٨,٨٩	لايوجد
						يوليو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٥	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٢٦٥٧٠	٢٢١١,٦٠	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٥١١,٤٢	
٦٣						مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢٨,٧	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,٢٠٤٩١٧	٠,٠٠	بند ٦٣
٦٦	بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى وجهين	٦٥٠	م.ط	٠	٠	مايو &يونيو &يوليو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	
	الاجمـــــــالى														١٥٣٨٦٦٢,٤٦	

تحريراً في:
مهندس الشركة

المهندس
روجع فوجد على صحة
منه لمشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريراً في:
يدفع إلى المقاول
يعتمد
تحريراً في:
ملاحظة الفنات

ج سرئهة إلي المقاول
نهائيا
غير وارده بصك الشروط إعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والإدارية

المحاسب
على الحساب

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/
شيماء احمد عامر

المنطقه الرابعه (وسط الدلتا)

AGR
www.agr-egypt.com

كشف فروق اسعار رقم (٥) جاري

عملية :- صيانه الكبارى والاعمال الصناعيه الواقعه فى نطاق (المنطقه الرابعه -وسط الدلتا)العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٤٢

عقد رقم :١٩٤٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ سنة تنفيذ شركة ايه جي ار انترناشيونال شاملة المدة من بدء العمل ٢٠٢٤/٠٥/٢٢ الي ٢٠٢٤/١٠/١٥

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكميه الحاليه طبقا للمستخلص	قيمه الاعمال	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالى عدد الايام	نسبه الايام	عناصر التكلفه الخاضعه للتعديل	المعاملات ك	الارقام القياسيه عند الفتح القد ع	الارقام القياسيه عند تنفيذ الاعمال ١ع	المعاملات بنسب التغير ك×[ع١-ع٠]/ع	قيمه التعويض او الخصم قيمه الاعمال×اجمالى (المعاملات بنسب التغير)	بنود نسب التاثير
	ماقبـــــــله														١٥٣٨٦٦٢,٤٦	
٦٧	بالمتر الطولى انشاء حاجز خرسانى وجه واحد	٥٥٠	م.ط	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	اسمنت	%٢٨,٧	٢٩٧,٩	٥١٠,٦	٠,٢٠٤٩١٧	٠,٠٠	بند٦٣
						مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٥	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٣٧٦٨٤	٠,٠٠	
٨٥	صلب الجزء العلوى للكوبرى	٤٠٠	م٢	٥٠	٢٠٠٠٠	مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%١٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٣٥٨٦٠	١٩٥,١٥	لايوجد
						يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%١٠	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٠٥٣١٣٩	٦٦٥,١٤	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%١٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,٠٧٥٣٦٨	١٥٣,٨١	
٨٧	تخريم وزرع اشاير حديد تسليح باى قطر	٦٤	عدد	٢٣٥٠	١٥٠٤٠٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر	١٣٢	١٤٧	٠,٨٩٧٩٥٩١٨٤	حديد	%٤٠	٥٩٤,٨	١١٢٨,٩	٠,٣٥٩١٧٩٥٥٦	٤٨٥٠٨,٣٠	لايوجد
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٤٠	٥٩٤,٨	١٠٥٩,٥	٠,٣١٢٥٠٨٤٠٦	٤٧٩٦,٠٥	
						مايو &يونيو	٤٠	١٤٧	٠,٢٧٢١٠٨٨٤٤	سولار	%٢	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٠٧١٧١٩٤٦	٢٩٣,٥١	
						يونيو &اغسطس &سبتمبر	٩٢		٠,٦٢٥٨٥٠٣٤		%٢	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,١٠٦٢٧٨٢٨	١٠٠٠,٣٨	
						اكتوبر	١٥		٠,١٠٢٠٤٠٨١٦		%٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧٣٥٢٩	٢٣١,٣٣	
٨٩	توريد وتركيب مطبات صناعيه من المطاط	١٢٠٠	م.ط	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧٣٥٢٩	٠,٠	لايوجد
٩٢	عمل اختبار (core test)القالب الخرسانى لعناصر الكوبرى	٣٠٠٠	عدد	٠	٠	مايو &يونيو &يونيو &اغسطس &سبتمبر &اكتوبر	١٤٧	١٤٧	١	سولار	%٢	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	٠,١٥٠٧٣٥٢٩	٠,٠٠	لايوجد
	الاجمـــــــــالى														١٥٩٤٥٠٦	
	فقط مليون وخمسمائه واربعه وتسعون الف وخمسمائه وستة جنيها لاغير														١٥٠٢٢٧٩٠٣	

تحريراً في:
مهندس الشركة
16/9/2025

المهندس
روجع فوجد على صحة
مدير المشروع
اقر بصحة ذلك

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدرها
تحريرا في:
يدفع الي المقاول
يعتمد
ملاحظة الفنات تحريرا في:

سبق صرفها الي المقاول
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد
رئيس الادارة المركزية
مهندس/ شيماء احمد عامر

قيمة فروق ٢٠ر٢٢٧٩ر١٠

٩٠ر١٤٥ر٧١