عن عملية : إستاد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية للخط الثانى لمشروع القطار الكهربائى السريع (القيوم/بنى سويف/ المنيا/ الاقصر/اسوان/أبو سمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابى (القطاع الثالث / منفلوط / جرجا) (ب) المسافة من الكم ٤٦٤+٣٠٠ الى الكم ٤٦٨+٣٠٠ بطول ٤ كم (بالأمر المباشر).

مع مكتب الاستاذ للمقاولات (محمد نجيب محمد) هامة المدة من بداية العمل حتى ٢٨ / ٠٣ / ٢٠٢٤

مستخلص جارى (١)

هامة الطرق والكبارى
المركزية (المنطقة السابعه) ، بأسيوط والمنيا.
د رقم: (١١٩١/٢٠٢٣-٢٠٢٤) بتاريخ : ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

البند	بيان الاعمال	الوحدة	فئة طبقا لأخر محضر مفاوضة قرش / جنيه	كمية البند بالمقايسة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	طبقا لمحضر مفاوضة (مارس ٢٠٢٤)											
	أعمال المنفذة ابتداءا من مايو ٢٠٢٣											
٤	بالمكر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند لتحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل نواتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١	٣٠,٥٠	م٣	٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٢٠٠,٠٠	٣١٢٠٠,٠٠	جارى ١	٩٥١٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥١٦٠٠,٠٠	يراعى تطبيق شروط التعاقد. مكاتب جهاز الاشراف متواجدة. لوحات المشروع متواجدة. البرنامج الزمنى الخاص بالعقد متواجد. وثيقة التأمين متواجدة. تأمين سلامة المرور. المعدات متواجدة. المهندسون متواجدون. التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة ٣٠ كرتونة ورق (A4) خراجع بمعرفة الادارة بالقاهرة
٩	اعمال تحميل و توريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسويه بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف(نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الى نسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات لتوصيل الى اقصى كثافه جافه (٩٥% من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف - فى حاله طلب جهاز الاشراف زياده نسبه الدمك عن ٩٥% يحسب زياده ١ جنيه على زياده نسبه الدمك لكل ١% - مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوه ١,١ جنيه للكم بالزياده او النقصان وتصبح ١,٥ جنيه / كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/١ - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل -السعر لا يشمل قيمه المواد المحجريه	٦٧,٢٠	م٣	٥٤٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦١٠٠,٠٠	٢٦١٠٠,٠٠		١٧٥٣٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٥٣٩٢٠,٠٠	
	الاجمالى								٢٧٠٥٥٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠٥٥٢٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٧٠٥٥٢٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٧٠٥٥٢٠,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٢٧٠٥٥٢٠,٠٠	

يعتمد ....

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة أسيوط
مهندس/ مصطفى على مسعود

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير عام المشروعات الهيئه العامه للطرق والكبارى
م / [illegible]

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مدير مشروع الهيئه العامه للطرق والكبارى
م / احمد [illegible]

عن الهيئه العامه للطرق و الكبارى
مهندس الاشراف الهيئه العامه للطرق والكبارى
م / ضياء جوهر امين

عن استشارى الرائد
مدير المشروع
م /

عن استشارى المساحة (مكتب الدولية للمساحة والخرائط)
المكتب الفنى
م /

يراقى / سنة ٢٠٢١
ركة المنفذة
ة الاجلس

جملة الإيراد	٢٧٠٥٥٠٫ —
الباقي	—
المخصوم منه	٢٧٠٥٥٠٫ —
الاستقطاع	
١٪	١٣٥٢٧٦٫ —
دمغة	٦٣٣٣٫٢٤
الباقي	٢٨٩٩٩٫٥٤
ضريبة دمغة	٤٠٫
٢٢٫٥٪	١٢١٧٤٫٨٤
جملة الاستقطاع	١٢٧٨٤٫ —
الباقي	٢٤٩٢٧٣٦٫ —

رئيس الإدارة المركزية

مصطفى علي أحمد سعود

اجمالي الايراد	٢٧٠٥٥٠٫
الباقي	
قيمة المستخلص	٢٧٠٥٥٠٫
١٪ مساهمة	٢٧٠٥٥٫٠
	٢٦٧٤٩٤٫٨٠
دمغة	١٢٦٧٤٩٤٫٨٠
الباقي	١٠٠٠٠٠٠٠

دمغة	١٢٦٧٤٩٤٫٨٠
٢٢٫٥٪ من اجمالي	١٣٥٢٧٦
ض.ق.م ٥٪	١٥٩٨٥٫٤٠
دمغات	٣٨٧١١٫٧٠
انتفاع	٦٢٦٫٤٠
تنمية	١٠٤٫٤٠
مصلحة الضرائب	١٥٠٠١٫٥٠
تشغيل وبناء	٥٠٠٠
اجمالي الاستقطاعات	٢١٠٧٥٥٫٤٠
اجمالي المدين	١٤٦٧٧٠٩٫٤٠
صرف	٧٩٩٢٧٠٠
المركز	١٣٨٧٧٨٢٫٤٠