٦٢
٢٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص ختامي (٢)

عن عملية : إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢٧٥+٠٠٠ الى الكم ٢٧٦+٢٥٠ بطول ١,٢٥ كم (من منسوب الارض الطبيعية وحتى -١,٠٠)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٤٣) بتاريخ : ٢٠٢٤/٠٤/٢٣

مع شركة المصطفى للمقاولات والتوريدات العمومية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٠٥/٢٦

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الغرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الغرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ويثها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.											الاجهزة المساحية متواجدة .
١	لمسافة النقل حتى ٢ كم . طبقا للمفاوضة شهر مايو ٢٠٢٣	٧٥,٥٠٠	٦٤٣٢٥,٠١٦	م٣	٦٤٣٢٥,٠١٦	٠,٠٠٠	٦٤٣٢٥,٠١٦	ختامى	%١٠٠	٤٨٥٦٥٣٨,٧٢٠	٠,٠٠	٤٨٥٦٥٣٨,٧٢	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٢١ - ٢ =١١٩ كم) . (البركة)	١٦٦,٦٠٠		م٣	٦٤٣٢٥,٠١٦	٠,٠٠٠	٦٤٣٢٥,٠١٦	ختامى	%١٠٠	١٠٧١٦٥٤٧,٦٩٣	٠,٠٠	١٠٧١٦٥٤٧,٦٩	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢٣٣) طبقا للمفاوضة * ١,٣ نسبة الانتفاش.	٤٨,٠٤٨		م٣	٦٤٣٢٥,٠١٦	٠,٠٠٠	٦٤٣٢٥,٠١٦	ختامى	%١٠٠	٣٠٩٠٦٨٨,٣٧٧	٠,٠٠	٣٠٩٠٦٨٨,٣٨	البرنامج الزمنى متواجد
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) عن الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٣	٦٤٣٢٥,٠١٦	٠,٠٠٠	٦٤٣٢٥,٠١٦	ختامى	%١٠٠	٨٣٦٢٢٥,٢١٠	٠,٠٠	٨٣٦٢٢٥,٢١	الاعلامات الارشادية متواجدة
	الإجمالى									١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠		مكاتب الاشراف متواجدة
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		المستلزمات متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٩٥٠٠٠٠٠,٠٠		التقارير (اليدانى - الاسبوعى - الشهرى) متواجدة
	ما سبق صرفه										١٨٩١٥٠٠٠,٠٠		
	اجمالى قيمة المستخلص رقم ٢ ختامي										٥٨٥٠٠٠,٠٠		

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مبلغ صرفها الى

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ

مهندس المتابعة م/احمد الشاعر
مدير المشروع م / احمد ابو دقيقة
مدير إدارة المشروعات م /كرم امام

مدير المشروع (الاستشارى)
عن الاستشارى systra
المكتب الفنى
عن الاستشارى xyz
مدير المشروع : م/ رشاد مرسى
مشروع القطار السريع القطاع الرابع (البحيرة) الكم ٢٧٥ إلى الكم ٣٠٠

المكتب الاستشارى الهندسى
د/ خالد قنديل
KK

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة المصطفى للمقاولات
م/ جلال عطا

١٩٥٠٠٠٠,- حالى
١٨٩١٥٠٠٠,- سابقا
٥٨٥٠٠٠,- حالى

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة من بداية العمل حتى شاملة المدة

قرش	جنيه

بيان الاعمال التى تمت الان
محجوز
مصرح بصرفه
سابق صرفه
مستحق صرفه

الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستقطاعات						
	١٢٧٦٨,-		دمغات						
	٥٥٧١,-		ت.ت.م						
	١٩٢٢٩,-		جمله						

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

٥٦٥٦٦١,- اصلى
٢٧٨٥٧,- ضم

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) ٢٢٨٩٢٨,٥٥ الى مؤسسة العجرة

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

١٤٥٧٥٥,٤٥ شركه
٥٢١٢٠,- مطالبه عماله العجرة

الختم ذو التاريخ

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

قرش	جنيه