الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للخط الاول من مشروع القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع (وادي النطرون - برج العرب - الاسكندرية)
المسافه من الكم **318,730** الى الكم **319,900** بطول **1,170** كم
و المسافه من الكم **1,150** الى الكم **1,620** بطول **0,470** كم (أعمال الردم والتربة المسلحة)(بالامر المباشر)

مستخلص (1) جاري

المقاول :شركة الصالحين للمقاولات العامة رقم العقد1558-2023-2024

من بدايه الاعمال حتي تاريخ 28-09-2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التى تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
1-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصوابية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي 27-03-2025 وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي 14-05-2025 احمد جلال
	السعر ابتداء من سبتمبر 2023 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	121.90	م3	8,440	0.00	8020	8,020	977,638	0.00	0.00	0.00	977,638.00	0.00	
	السعر ابتداء من 22/3/2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	123.00	م3	32,100	0.00	19160	19,160	2,356,680	0.00	0.00	0.00	2,356,680.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 152 كم -- 1.5*150 =225 ابتداء من 4-5-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	225.00	م3	6,752	0.00	6416	6,416	1,443,600	0.00	0.00	0.00	1,443,600.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 149 كم -- 1.5*147 =220.5 ابتداء من 4-5-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	220.50	م3	1,688	0.00	1604	1,604	353,682	0.00	0.00	0.00	353,682.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 152 كم -- 1.45*52+1.65*98 =237.1 ابتداء من 22-3-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	237.10	م3	6,410	0.00	6080	6,080	1,441,568	0.00	0.00	0.00	1,441,568.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 149 كم -- 1.45*49+1.65*98 =232.8 ابتداء من 22-3-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	232.75	م3	1,610	0.00	1520	1,520	353,780	0.00	0.00	0.00	353,780.00	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 170 كم -- 1.45*70+1.65*98 =263.2 ابتداء من 20-4-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	263.20	م3	19,270	0.00	9248	9,248	2,434,074	0.00	0.00	0.00	2,434,073.60	0.00	
	علاوة مسافة نقل لمسافة 167 كم -- 1.45*67+1.65*98 =258.85 ابتداء من 20-4-2024 طبقاً للمفاوضه الخاصه بالقطاع الرابع بتاريخ 6/2024	258.85	م3	4,810	0.00	2312	2,312	598,461	0.00	0.00	0.00	598,461.20	0.00	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	م3	40,540	0.00	27180	27,180	353,340	0.00	0.00	0.00	353,340.00	0.00	
2-1	أعمال التربة المسلحة بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي المستورد جيوتكستايل التداخل لايقل عن 10% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.													
	ذات وزن لايقل عن 400 جم / م2	60.00	م2	60000.00	0.00	25042	25042.00	1,502,520	0.00	0.00	0.00	1,502,520.00	0.00	
	اجمالي المستخلص											11,815,342.80		
	اجمالي ما سبق صرفه											0,000		
	اجمالي المستحق											11,815,342.80		أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون جنيهاً وثمانون قرشا فقط لا غير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ محمد عادل

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام
احمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"إيهاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

													جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)
													بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول
رقم المستند:	بتحويل			قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة					جنية مصري
	رقم	تاريخ		جنية	مليم	جنية	مليم	جنية	مليم				
													جملة المبالغ السابق صرفها الباقي للمقاول
													المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ
													الجملة
													جملة قيمة التحويل
													جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ

سنة