الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٧١٥) بتاريخ :٢٧/ ٢/ ٢٠٢٢

مستخلص جارى

عن عملية : تنفيذ إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (المسخلة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابى قطاع وادى النطرون/ برج العرب/ الاسكندرية من الكم ٢٩٠+٠٠٠ الى الكم ٣٠٠+٠٠٠ بطول ١٠ كم اتجاة محور الضبعة

مع شركة فيردى للمقاولات العامة — شاملة المدة من بداية العمل حتى ١/ ٢/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التى تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب القرمة وبسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠٪) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشويتات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧٥,٥٠	٢٤٧٥٣٣,٠٠	م٣	٥٨٢٠٤,٨٨	٥٨٢٠٤,٨٨٠	٠,٠٠					الاجهزة المساحية متواجدة .
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢ كم.	١٤٤,٩٠		م٣	٢٧٦٨٧,٩٧	٢٧٦٨٧,٩٧٠	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٤٢٦٢٦٣٤,٣٩	٠,٠٠	٤٢٦٢٦٣٤,٣٩	براخى تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,١ جنيه لكل ١ كم محجر السيوي (مسافة النقل المعتمدة ١٠٥,٥ -٢٠ =١٠٣,٥ كم) بعد (٥/٣١)	١٦٦,٦٠		م٣	٣٣٢٣٠,٠٠	٣٣٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٣٨٩١٦٢٧,٢٥	٠,٠٠	٣٨٩١٦٢٧,٢٥	المعدات متواجدة
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم محجر طيبة (مسافة النقل المعتمدة ١٢١ -٢ =١١٩ كم) بعد (٥/٣١)	٤٨,٠٤٨		م٣	٦٠٩١٧,٩٧	٦٠٩١٧,٩٧٠	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٥٣٧٠٠٣٤,٤٦	٠,٠٠	٥٣٧٠٠٣٤,٤٦	العمل ومهندسون العمل متواجدون
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (٢٥١,٣ ,١٢٩١ = ٣٣٩ = ٤٨,٠٤٨) طبقا للمفاوضة	١٣,٠٠		م٣	٦٠٩١٧,٩٧	٦٠٩١٧,٩٧٠	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٢٨٣٩١٧٧,٠٢	٠,٠٠	٢٨٣٩١٧٧,٠٢	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .				٦٠٩١٧,٩٧	٦٠٩١٧,٩٧٠	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٧٦٨١٧٥,٦٠	٠,٠٠	٧٦٨١٧٥,٦٠	البرنامج الزمنى متواجد
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس(prepared subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات ١٠٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥٪ إلا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ وألا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ والايقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات الأسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (لاتقل عن ٩٥٪ من الكثافة المعملية) والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٤٦,٤٠	١٠٥٠٠,٠٠	م٣	٨١٨٣,٠٤	٨١٨٣,٠٤	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	١١٦٢٠٥٧,١٤	٠,٠٠	١١٦٢٠٥٧,١٤	التقرير (الشتوى-الشهرى -الاسبوعى) متواجدة
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٣٤,٥٥		م٣	٨١٨٣,٠٤	٨١٨٣,٠٤	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	١٠٦٧٩٩٧,١٩	٠,٠٠	١٠٦٧٩٩٧,١٩	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم كسارة المنارة (مسافة النقل المعتمدة ١٢٣,٥ -٢٠ =١٠٣,٥ كم) طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣)	١٢٣,٧٦		م٣	٨١٨٣,٠٤	٨١٨٣,٠٤	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٩٨٢٣٥١,٠٤	٠,٠٠	٩٨٢٣٥١,٠٤	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١٢٣,٧٦ = ٨٥*١,١٢٩١,٣) طبقا للمفاوضة	٢٥,٠٠		م٣	٨١٨٣,٠٤	٨١٨٣,٠٤	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	١٩٨٤٣٨,٧٢	٠,٠٠	١٩٨٤٣٨,٧٢	
١٦	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق . بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم للحبيبات مما بين ٣١,٥مم الي ٤٠مم والا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥٪ والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠٪ والايقل معامل المرونه (EV2)من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠٪ والا يزيد الامتصاص عن ١٥٪ ويتم فردها على طبقتين باستخدام الات التسوية المدرجة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياة الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لاتقل عن ٩٠٪ من الكثافة المعملية)والفئه تشمل اجراء التجارب المعمليه والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنيه للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠كم. - يتم احتساب علاوه ١ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية.	١٥١,٣٠	٨٧٥٠,٠٠	م٣	٢٨٧١,٣٦	٢٨٧١,٣٦	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٤٢١٤٠٣,٦٦	٠,٠٠	٤٢١٤٠٣,٦٦	
	السعر طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣) لمسافة النقل حتي ٢٠ كم.	١٣٤,٥٥		م٣	٢٨٧١,٣٦	٢٨٧١,٣٦	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٣٧٤٧٥١,٢٤	٠,٠٠	٣٧٤٧٥١,٢٤	
	علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم كسارة المنارة (مسافة النقل المعتمدة ١٢٣,٥ -٢٠٠ =١٠٣,٥ كم) طبقا لاخر مفاوضة (مايو ٢٠٢٣)	١٣٨,٣٢		م٣	٢٨٧١,٣٦	٢٨٧١,٣٦	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٣٨٥٢٥١,٥٢	٠,٠٠	٣٨٥٢٥١,٥٢	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١٣٨,٣٢ = ٩٥*١,١٢٩١,٣) طبقا للمفاوضة	٢٥,٠٠		م٣	٢٨٧١,٣٦	٢٨٧١,٣٦	٠,٠٠	جارى ١	%٩٧	٦٩٦٣٠,٤٨	٠,٠٠	٦٩٦٣٠,٤٨	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .								%٩٧	٢١٧٩٣٥٢٩,٧٢	٠,٠٠	٢١٧٩٣٥٢٩,٧٢	
	الإجمالى											٢١٧٩٣٥٢٩,٧٢	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											٢١٧٩٣٥٢٩,٧٢	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٠,٠٠	
	ما سبق صرفه											٢١٧٩٣٥٢٩,٧٢	
	اجمالى قيمة المستخلص (١) جارى												

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة فيردى للمقاولات العامة
م/ جمال جابر

عن الاستشاري (SYSTRA)
مكتب فني
م/

عن الاستشاري (SYSTRA)
مدير تنفيذ القطاع
م/

مدير مشروع
م/

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ احمد الشاعر

مدير الاستشاري
م/ أحمد أبو ثيقة

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم إمام

المكتب الإستشارى المهندس KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع م/ رشاد مرسى
مشروع القطار السريع القطاع الرابع
(البحيرة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٣٠٠

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب

نهائيا
غير الواردة بعد الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،
رئيس الادارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
م/ عبدالسلام عامر

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

رئيس المصلحة

علامة

تحريراً فى ..... سنة ٢٠

اقرار كاتب سجل الحجوزات والمنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم .....

تحريراً فى سنة ٢٠

علاقات الكاتب المنوط .....

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع ..... الإستقطاعات

شيك ١٠٨٩٦٧٦,٥٠

يعتمد سحب

اذن صرف

تحريرا فى ..... سنة ٢٠

رئيس الحسابات

بمبلغ

(١) شطب

(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم .....

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .....

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتكلم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠

المقاول .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حرف .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى .....

رسم دمغة اضافى .....

امانات .....

ايرادات .....

تحريراً فى / / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		