وزارة النقـل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
( المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفرالشيخ)
عملية رفع كفائه طريق كفر الدوار منيه السعيد (القطاع الأول ) بطول ٢٠ كم بمحافظه البحيره ضمن مبادره حياه كريمه
العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٧٨٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/٤
مقاولة : الجمعية التعاونية الأنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

تنفيذ : الجمعية التعاونية الأنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

مستخلص رقم (٤ ) جارى

عن المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤-٠٤-٣٠

| رقم البند | بيان الاعمال | الفئه جنيه | الكمية طبقا لاخر مقايسة | الوحدة | مقدار الاعمال السابق اجراؤه | مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتي الان | جاري ام نهائي | جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه | استقطاع جنيه | الباقي من الاستقطاع جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بالمتر بالمسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات ..... | ٦,٠٠ | ٩٠٠٠ | م٣ | ٨٠٠٠ | ٠ | ٨,٠٠٠,٠٠ | جارى | ٤٨,٠٠٠,٠٠ | ٠ | ٤٨٠٠٠ | يتم خصم مبلغ وقدره ( ٦٦٠٠٨,٨٥ ) جنيها نظير اجراء التجارب المعملية بمعمل المنطقة |
| 2 | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في جميع أنواع التربه ما عدا التربه الصخريه ..... | ٢٣,٠٠ | ٩٠٠٠ | م٣ | ٨٠٢٢ | ٠ | ٨,٠٢٢,٠٠ | جارى | ١٨٤,٥٠٦,٠٠ | ٠ | ١٨٤٥٠٦ | |
| 3 | أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهاره والزاحفه والمتموجه من الرصف الحالي | ٩٤ | ٣١٠٠٠ | م٣ | ٢٦٩٥٣,٢٦٦ | ٠ | ٢٦,٩٥٣,٢٧ | جارى | ٢,٥٣٣,٦٠٧,٠٠ | ٠ | ٢٥٣٣٦٠٧,٠٠٤ | مكتب الإشراف والكرفان متواجد |
| 4 | أعمال توريد أتربه رمليه لانشاء الجسور والأكتاف والميول ..... | ٢٦٧,٢٠ | ٩١٠٠٠ | م٣ | ٦٣٣٩٩,٢٥ | ٠ | ٦٣,٣٩٩,٢٥ | جارى | ١٦,٩٤٠,٢٧٩,٦٠ | ٠ | ١٦٩٤٠٢٧٩,٦ | البرنامج الزمنى متواجد |
| 5 | أعمال توريد وتشغيل طبقه الأساس بالمتر المكعب بعد الدمك من الأحجار الصلبه المتدرجه..... | ٤٥٦ | ٥٧٠٠٠ | م٣ | ٥٠٤٤٨,٣ | ٠ | ٥٠,٤٤٨,٣٠ | جارى | ٢٣,٠٠٤,٤٢٤,٨٠ | ٠ | ٢٣٠٠٤٤٢٤,٨ | فنى تأمين سلامة المرور متواجد |
| 6 | بالمتر المسطح توريد ورش طبقة تشريب (mc)..... | ٣١,٥٠ | ١٣٦٠٠٠ | م٢ | ٠ | ٧٩٤٤٠,٥٧ | ٧٩,٤٤٠,٥٧ | جاري | ٢,٥٠٢,٣٧٧,٩٦ | ٠ | ٢٥٠٢٣٧٧,٩٥٥ | لوحات المشروع و الاجهزة المساحية متواجدة |
| 7 | بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦سم ..... | ١٦٦,٢٥ | ١٣٦٠٠٠ | م٢ | ٠ | ٧٩٤٤٠,٥٧ | ٧٩,٤٤٠,٥٧ | جاري | ١٣,٢٠٦,٩٩٤,٧٦ | ٠ | ١٣٢٠٦٩٩٤,٧٦ | بوليصة التامين متواجدة وسارية |
| 13 | بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح {٥٢} بجميع الأقطار | ٤٤٠٠٠ | ٤١ | طن | ١٠ | ١٤,٢ | ٢٤,٢٠ | جارى | ١,٠٦٤,٨٠٠,٠٠ | ٠ | ١٠٦٤٨٠٠ | العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة |
| 14 | اعمال توريد وبناء ورمي دبش علي الناشف من أحجار الصلبه والسليمه | ٣٧٠ | ٨٥٠٠ | م٣ | ٤٨٣٠,٧٥ | ١٢٨,٢٥ | ٤,٩٥٩,٠٠ | جارى | ١,٨٣٤,٨٣٠,٠٠ | ٠ | ١٨٣٤٨٣٠ | التقارير الشهرية متواجدة |
| 15 | أعمال توريد وبناء حوائط سانده من الدبش من الأحجار الصلبه والسليمه | ٧٩٩ | ٢٠٠٠٠ | م٣ | ١٠٠٠٠ | ٧٥٥٢,٨٧ | ١٧,٥٥٢,٨٧ | جارى | ١٤,٠٢٤,٧٤٣,١٣ | ٠ | ١٤٠٢٤٧٤٣,١٣ | |
| 16 | أعمال توريد وصب خرسانه مسلحه لزوم الحائط الساند والأقمام لحمايه الطريق | 3400 | 18650 | م٣ | 10868.45 | ٢٨٢,١٨ | ١١,١٥٠,٦٣ | جارى | ٣٧,٩١٢,١٤٢,٠٠ | 0 | ٣٧٩١٢١٤٢ | يراعى تطبيق نصوص العقد |
| | **في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق يضاف لاسعار القائمة رسوم كارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالى** | | | | | | | | | | | |
| 4 | أعمال توريد وتشغيل أتربه رمليه مع الفرش والدمك ..... | ١٣ | ٩١٠٠٠ | م٣ | ٦٣٣٩٩,٢٥ | ٠ | ٦٣٣٩٩,٢٥ | جارى | ٨٢٤,١٩٠,٢٥ | 0 | ٨٢٤١٩٠,٢٥ | يراعى مراجعة إدارة المركبات بخصوص السيارات المحملة بالعقد |
| 5 | أعمال توريد وفرش طبقه من الأساس ..... | ٢٥,٠٠ | ٥٧٠٠٠ | م٣ | ٥٠٤٤٨,٣ | ٠ | ٥٠٤٤٨,٣ | جارى | ١,٢٦١,٢٠٧,٥٠ | ٠ | ١٢٦١٢٠٧,٥ | |
| 7 | بالمتر المسطح اعمال توريد طبقة رابطة بسمك ٦سم ..... | ٣,٠٠ | ١٣٦٠٠٠ | م٢ | ٠ | ٧٩٤٤٠,٥٧ | ٧٩٤٤٠,٥٧ | جارى | ٢٣٨,٣٢١,٧١ | ٠ | ٢٣٨,٣٢١,٧١ | يراعي مراجعة توريد الحاسب الالي بمشتملاتة بمعرفة إدارة مركز المعلومات |
| | الاجمـالى | | | | | | | | ١١٥,٥٨٠,٤٢٤,٧١ | | ١١٥٥٨٠٤٢٤,٧١ | |
| | خصم ٠,٥% كما ورد بالمفاوضة | | | | | | | | ٥٧٧,٩٠٢,١٢ | | | |
| | الاجمالى بعد الخصم | | | | | | | | ١١٥,٠٠٢,٥٢٢,٥٩ | | | |
| | اجمالى المستخلص السابق | | | | | | | | ~~٩١,٩٦٦,٣٢٢,٦٥~~ ٩١٥٠٦٤٩١ | | ~~٩١٩٦٦٣٢٢,٦٥~~ ٩١٥٠٦٤٩١ | |
| | صافى المستخلص جارى (٤) | | | | | | | | ~~٢٣,٠٣٦,١٩٩,٩٤~~ ٢٢٩٦٠٢١,٥٥ | | | |

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب

على الحساب

التاريخ

يدفع إلى المقاول

نهائيا

ملاحظة الفئات

اعتمدت من

الفئات غير الواردة بصك الشروط

تمت المراجعة بكتب فنى المنطقة

م محمد عادل نصار

مهندس الشركة

م/

مهندس الهيئة

م/

علاء متولى

مدير عام الصيانة

م / سعد على مصطفى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

مهندس/

مجدي عبدالسلام عامر

رقم (1) ٥٢٦٩٥٩١,٧٠ جم

الاستقطاعات

دمغات –

م.ت.ق –

---

الصافي ٥٢٦٩٥٩١,٧٠

أ. أمر الدفع

ص.ب ٢٥٥٦٩٥٢٢

الشرقية

---

جملة الأعمال بدون الضريبة لاستلام ١,٩٢٥٢٢٩٦,٤٥

الضريبة جملة بدون الضريبة لاستلام ٨٦٩٢١١٢٦,٤٥

---

المستحق جملة ٢٢٢٢١٢٢٠,٠٠

رقم (1) ٥٢٦٩٥٩١,٧٠

---

الإجمالي ١٦٩٥١٦٢٨,٢٠

يامكم المستحق ١٦٩٥١٦٢٨,٢٠ جم

الاستقطاعات

ضمان أعمال ١١١٦٠٦١,٥٠

ذيله محاسب التموين ٢٠٠٠٠٠,٠٠

دمغات ٦٦٠٠٨,٨٥

٥٠,٢٥٠
٧٥٥٢,٥
٨١٠٦,٣

---

٢١٨٢٠٧٠,٢٥

الصافي ١٢٧٦٩٥٦٧,٩٥

أ. أمر الدفع

ص.ب ٨٠٧٢٢٠٩٠

تليفون ٢٩٥٢٢٢٥

الشرقية ١٢٢٦٩٠٤