الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية : أعمال إنشاء اسوار اللواء (24) مدرعات (مرحله ثانية)

عقد رقم : (239 / 2023/2022) بتاريخ 17-08-2022

تنفيذ : شركة الحسين للمقاولات و التجاره

مستخلص ختامي رقم (3)

في المده من بدء الاعمال حتي تاريخ : 10-11-2022

رقم البند	البند	كمية المقايسة الختامية	الوحدة	الفئة جنية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المده	مقدار الأعمال التي تمت حتي الأن	جاري / نهائي	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتي الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقي بعد الاستقطاع جنية
ثانيا : الأعمال الكهربائية											
8.01	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية من النوع الذى يركب داخل الحائط و به المكونات التالية: عدد 1 مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 250 أمبير وعدد 5 مفتاح ثلاثي MCCB 125 امبير و وعدد 3 مفتاح ثلاثي MCCB 80 امبير والبند محمل علية البارات بقطاعات مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٦٢٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.02	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية (اناره شوارع) من النوع الذى يركب داخل الحائط بدرجه حمايه IP 54و به المكونات التالية: عدد 1 مفتاح رئيسى ثلاثي MCCB 100 أمبير وعدد 1 كونتاكتور 100A ومزود بخلية كهروضونية A 10 عدد مفتاح 6 مفتاح ثلاثي MCB 40 A مناسبه وكل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٤٠٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.03	توريد و تركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط و به المكونات التالية : -عدد 1 مفتاح رئيسي ثلاثي MCCB 60 أمبير - عدد 36 مفتاح أحادي 10 - 36 أمبير - عدد 6 مفتاح ثلاثي MCB 40 A البند محمل عليه البارات بقطاعات مناسبة و كل ما يلزم لتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	١,٠٠	عدد	٢٣٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	ختامي	٢٣٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠
8.04	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (4×35) مم2 الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير 3 pvc بوصه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس	٣٠٠,٠٠	م.ط	٣٦٠	٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	ختامي	١٠٨٠٠٠	٠	١٠٨٠٠٠
8.05	توريد وتركيب كابل قطاع (4×16) مم2 الومنيوم ثرموبلاستيك داخل مواسير 2 pvc بوصه و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٣٥٠,٠٠	م.ط	٢٩٥	١٩٠,٠٠	٦٤٠,٠٠	٨٣٠,٠٠	ختامي	٢٤٤٨٥٠	٠	٢٤٤٨٥٠
8.06	بالعدد توريد و تركيب مفتاح اناره ثنائى ماجيك او ما شابهه و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل و مقطع سلك التوصيل 2×2 مم2 نحاس داخل مواسير مرنة 16 مم2 و كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٦٥٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.07	بالعدد توريد و تركيب كشاف انارة طراز شوارع بدرجة حماية IP65 كامل بالمكونات و اللمبة 150وات LED وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	٥,٠٠	عدد	٧٢٥٠	٠,٠٠	٥,٠٠	٥,٠٠	ختامي	٣٦٢٥٠	٠	٣٦٢٥٠
8.08	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة اضاءة تركب بالسقف (بلوفينيرة) كامل باللمبة الموفرة للطاقة 32 وات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٦٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.09	بالعدد توريد وتركيب وإختبار كشاف 2×120 سم بدرجة حماية IP 65 كامل باللمبة و الدويل و الترانس و مقطع السلك 2×2 مم2 نحاس داخل مواسير 16 مم2و محمل على البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٢٢٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.10	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشاف 60 × 60 سم وبدرجة حمايه IP65 كامله باللمبه led والدويل والترانس ومقطع السلك 2*2 مم2 نحاس داخل مواسير 16مم2 ومحمل علي البند كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه و تعليمات المهندس المشرف	٠,٠٠	عدد	٢٧٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	ختامي	٠	٠	٠
8.11	توريد وتركيب كشاف اناره طراز سله كامل باللمبه 120 وات فلورا علي التيار يتم تركيبه علي الحائط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف	١٤٠,٠٠	عدد	١٥٠٠	١٣٠,٠٠	١٠,٠٠	١٤٠,٠٠	ختامي	٢١٠٠٠٠	٠	٢١٠٠٠٠
الإجمالـــــــــــــــــــــي للأعمال الكهربائية				فقط ستمائة واثنان وعشرون ألفاً ومائة جنيهاً مصرياً لا غير					٦٢٢١٠٠,٠٠		
الإجمالـــــــــــــــــــــي للأعمال الإعتيادية				فقط ثلاثة ملايين وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وستة وعشرون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشا لا غير					٣٩٣٧٢٢٦,٥٠		
الإجمالـــــــــــــــــــــي				فقط اربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها مصريا وخمسون قرشا لا غير					٤٥٥٩٣٢٦,٥٠		

مهندس الشركة | استشاري ضبط الجودة | مهندس الهيئة | مدير عام المشروعات

م /عبدالرحيم كمال

م / احمد ...

رئيس الإدارة المركزية

م / أحمد الطحان

HELIOPOLIS Concrete Technology Centre
Date :
Name :

شركة الحسين للمقاولات والتجارة
تحرير في 2023/1/10

إجمالي الأعمال ٤٥٥٩٣٢٦,٥٠
الأعمال السابقة ٣٦٣٩٦٨٩,-

الأعمال الحالية ٩١٩٦٣٧,٥٠

أوامر الدفع
ضرائب ٤٣٧٩٢,٣٠