٢٨
٤/١٥

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مستخلص ختامي (٣)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ٢٨٣ الي الكم ٢٨٥ بطول ٢,٠ كم اتجاه الفيوم

العقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٩٣٤) بتاريخ : ٧ / ٤ / ٢٠٢٢

مع شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية

شاملة المدة من بداية العمل حتى ١٢ / ٠٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.										لوحات المشروع متواجده المستلزمات والمهات متواجده تأمين سلامة المرور البرنامج الزمني متواجد بوليصة التأمين متواجده الأجهزة المساحية متواجده
	. لمسافة النقل حتى ٢ كم	٥٧,٠٠	٢٠٥٥٤,١١٩٥٥	م٣	٢٠١٢٠,٠٠	٤٣٤,١١٩٥٥	٢٠٥٥٤,١١٩٥٥	ختامي ٣	١١٧١٥٨٤,٨١	٠,٠٠	١١٧١٥٨٤,٨١	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العلمين ٩٣ كم ٩٣-٢=٩١ كم)	١٢٧,٤٠		م٣	١٥٥٤٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	١٥٨١٤,٠٠	ختامي ٣	٢٠١٤٧٠٣,٦٠	٠,٠٠	٢٠١٤٧٠٣,٦٠	المعدات متواجده
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (٣٥ *١,١٢٣*١,٣) طبقا للمفاوضة . (محجر السيوي / العلمين) حتي ١٥/١٠/٢٠٢٢	٥٠,٩٦		م٣	٩٩٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٩٤٠,٠٠	ختامي ٣	٥٠٦٥٤٢,٤٠	٠,٠٠	٥٠٦٥٤٢,٤٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (٣٣ *١,١٢٣*١,٣) طبقا للمفاوضة . (محجر السيوي / العلمين) بعد ١٥/١٠/٢٠٢٢	٤٨,٠٤٨		م٣	٥٦٠٠,٠٠	٢٧٤,٠٠	٥٨٧٤,٠٠	ختامي ٣	٢٨٢٢٣٣,٩٥	٠,٠٠	٢٨٢٢٣٣,٩٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة محجر السيوي / العروبة ١١٢كم ١١٢-٢=١١٠ كم)	١٥٤,٠٠		م٣	٤٥٨٠,٠٠	١٦٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	ختامي ٣	٧٢٩٩٧٨,٤١	٠,٠٠	٧٢٩٩٧٨,٤١	مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (٣٣ *١,١٢٣*١,٣) طبقا للمفاوضة . (محجر السيوي / العروبة)	٤٨,٠٤٨		م٣	٤٥٨٠,٠٠	١٦٠,١١٩٥٥	٤٧٤٠,١١٩٥٥	ختامي ٣	٢٢٧٧٥٣,٢٦	٠,٠٠	٢٢٧٧٥٣,٢٦	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
	. رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعارالطرق	١٣,٠٠		م٣	٢٠١٢٠,٠٠	٤٣٤,١١٩٥٥	٢٠٥٥٤,١١٩٥٥	ختامي ٣	٢٦٧٢٠٣,٥٥	٠,٠٠	٢٦٧٢٠٣,٥٥	
	الإجمالى								٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٠٠٠٠٠,٠٠	

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	٥٢٠٠٠٠٠,٠٠
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٥٢٠٠٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	٥٠٨٩١٨٧,٠٤
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٣) ختامي	١١٠٨١٢,٩٦

يعتمد ،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
لواء أ.ح / احمد ياسر حسني الكردانى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر بقطاع البحيرة وكفر الشيخ
مدير المشروع
م / احمد ابودقيقة
م/ احمد الشاعر

عن الاستشاري (SYSTRA)

عن الاستشاري (KK)
مدير تنفيذ القطاع
مدير المشروع

عن الاستشاري (XYZ)
مكتب فني

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

الشركة المنفذة
شركة تراست للتوريدات والمقاولات العمومية والتصميمات الهندسية
م / عبدالله عنتر العدوي

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ. د/ خالد قنديل)
مدير المشروع : م/ رشاد الهوندي
مشروع القطار السريع القطاع الرابع
(البحيرة) من الكم ٢٤٨ إلى الكم ٢٠٠

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		
الاستقطاعات	قرش	جنيه
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ المبزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاعات			
						٢٩٣٠ دمغات			
						١٠٥٥٣٥ أ ٢ م			
						٣٩٨٥٣٥ إجمالى			

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات		
الجملـــــة		

....
تحريراً في / سنة ٢٠

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

جملة م ١٠٦٨٢٧٦٥
ضام ٥٢٧٧
ت ١٠٦٥٥٠٦٥