CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

El-RAEID

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(CAPBILT)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة : الرابعة عشر- الدائري ومحاوره

اعمال تنفيذ عدد [٢٢] محطة من محطات الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبري (التنفيذ عدد [٣] محطات [مسطرد-جهاينم -شبرا بنها])

تنفيذ شركة : كونكريت للهندسة والمقاولات

العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٢/٩٤٦)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/٧/١٧)

مستخلص جاري رقم (٦)

| رقم البند | البند بعد التفاوض | كمية البند بعد التفاوض | القدة بعد التفاوض | الوحدة | مقدار العمل المنفذ اجماليه للمقطع | مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | حالة البند جاري/ نهائي | إجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان جنيه | مستخلص و جمعه جنيه | الرقم بعد الاستخلاص جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | اجمالي ما سبق | | | | | | | | ٧٠,٦٧٥,١٧٥ | ٥٨٠,١٩٠ | ٧٠,٠٩٤,٩٨٥ | |
| ٥٨ | بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المدعوم ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعتنية وكافة الأعمال اللازمة لتمام العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | ١١٠٠ | ٣٠٠٠ | ط | ١٠٧١ | ٠ | ١٠٧١ | جاري | ٣,٢١٣,٠٠٠ | | ٣,٢١٣,٠٠٠ | |
| ٥٩ | بالمتر الطولي توريد وعمل صيانة لسور من الصاج وكافة الأعمال اللازمة لتمام العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف | ٦٠٠ | ١٥٠ | ط | ٠ | ٠ | ٠ | جاري | ٠ | | ٠ | |
| ٦٨ | بالعدد تخريم وزرع اشاير حديد للتسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الأشاير بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لأعتماد ما قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لتمام العمل طبقا للرسومات وأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل حديد التسليح | ٢٠٠٠٠ | ٥٩ | عدد | ٤٩٧٥ | ٨٢٤١ | ١٣٢١٦ | جاري | ٧٧٩,٧٤٤ | | ٧٧٩,٧٤٤ | |
| ٦٩ | بالعدد عمل اختبار core test على الكوابل في جميع الدبابي القائمة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر | ٩٩ | ٢٢٥٠ | عدد | ١٤ | ٠ | ١٤ | جاري | ٣١,٥٠٠ | | ٣١,٥٠٠ | |
| | البنود المستحدثة | | | | | | | | | | | |
| ١ | بالمتر المسطح اعمال توريد و صب بلاطات خرسانة سمك ٢٨سم مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدك ميكانيكي علي ان لاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٤٠٠ كجم / سم٢ و لايقل معاري الاسمنت عن ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي و يتم اضافة الرقائق فايبر بمعدل ٩٠٠ جرام٣ و كافة تشمل تشطيب السطح باستخدام الهيليكوبتر مع اضافة مادة مقاومة للاحتكاك و البري (سيكا شيور برمكس) او ما يماثلها بمعدل ١-٦ كجم/م٢ اثناء التشغيل طبقا للرسومات و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المباشر و الذي لا تشمل توريد و تشغيل و تركيب حديد التسليح | ٦٠٠٠ | ٢٠٠٠ | م٢ | ١٤٠ | ١٢٧٥ | ١٥١٥ | جاري | ١,٥١٥,٠٠٠ | ٠ | ١,٥١٥,٠٠٠ | |
| ٢ | بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من نوع الشوبرين الصناعي المسلح type C2 طبقا لشروط والمواصفات الفنية والنوعات المعتمدة وتعليمات المهندس المباشر وتقدم كتالوجات هذه الركائز للاعتماد قبل التوريد على حمل ١٨٠ طن بعوايط | ١٨ | ٢٢٥٠٠ | عدد | ١٢ | ٠ | ١٢ | جاري | ٢٧٠,٠٠٠ | | ٢٧٠,٠٠٠ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | ٧٦,٤٨٤,٤١٩ | ٥٨٠,١٩٠ | ٧٥,٩٠٤,٢٢٩ | |

| | |
|---|---|
| إجمالي قيمة الأعمال حتي تاريخ المستخلص | ٧٥,٩٠٤,٢٢٩ |
| ماسبق صرفه حتي المستخلص رقم (٥) | ٦٥,٨٩٦,٥٢٥ |
| صافي المستخلص رقم (٦) | ١٠,٠٠٧,٧٠٤ |

جهة تنفيذ : شركة المقاولات
مدير المشروع / م/ مصطفى سعد
توقيع /

مهندس المشروع / م/ محمد الشربيني
توقيع /

المكتب الفني / م/ [illegible]
توقيع /

استشاري المشروع / مدير المشروع / م/ أيمن الجراني
توقيع /

مهندس المشروع / م/ محمود الحمصاني
توقيع /

المالك : الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مدير عام المشروع / م/ محمود [illegible]
توقيع /

مدير عام [illegible]
م/ أحمد عبد الجواد

كونكريت للهندسة والمقاولات
CONCRETE
مشروع الأتوبيس الترددي BRT

الرائد للإستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
مشروع BRT (الأتوبيس الترددي)

وكالة
رئيس الادارة المركزية
للشئون الهندسية والمشروعات والمرافق

رقم المستند :.....(عدد الملحقات .....) رقم التصديق:..... القيمه.....

نوع الميزانيه:..... فرع ..... بند:.....حرف .....

| رقم الاستماره | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | نوع الميزانيه | قيمة التحميل مليم | قيمة التحميل جنيه | استقطاعات مليم | استقطاعات جنيه | الجمله مليم | الجمله جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | الاستقطاعات | | | | |
| | | | | | ٢٢٦٩٥٠٩,— | | الدمغه | | |
| | | | | | ١٤٠٢٢٤,— | | ض ق م | | |
| | | | | | ٩٥٨٥٦٦٤,— | | صرف صيد غ (قطار كوبري) | | |
| | | | | | ٢٥٠٠٠,— | | صيد العمدين | | |
| | | | | | ١٢٥٦٢٨٥٧,— | | | | |
| | | | | | أوامر التوريد | | | | |
| | | | | | ٧٠١١٧١,— | | | | |
| | | | | | ٤٦٠٥٧١,— | | الشركه | | |
| | | | | | ١١٦١٧٤٢,— | | | | |

القيمه الماليه السابق صرفها

توقيع المقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة .....٢٠

الاستقطاعات

| | مليم | جنيه | مليم | جنيه |
|---|---|---|---|---|
| رسم دمغه اصلى:..... | | | | |
| رسم دمغه اضافى:..... | | | | |
| امانات:..... | | | | |
| ايرادات:..... | | | | |

بيان المنصرف من المقاوله

الاعمال التي تمت الى الان

| | جنيه |
|---|---|
| محجوز | ٧٥٩٠٤ |
| مصرح بصرفه | |
| سابق صرفه | ٦٥٨٩٦٢ |
| مستحق صرف | ١٠٠٠٧٧٠ |
| | ٤٧١٦١ |
| | ١٤٧٢٤ |

الاستقطاعات

| | مليم | جنيه |
|---|---|---|
| رسم دمغه اصلي | | |
| رسم دمغه اضافى | | |
| رسم توقيع | | |
| غرامة تأخير | | |
| جملة استقطاعات | | |

صافى المبلغ المستحق :

فقط مبلغ : ..... لا غير

/ / ٢٠ رئيس المصلحة علامـه

كاتب سجل الحجوزات والتنازلات :..... امضاء :.....

ن ربط البند المختص يسمح بالصرف :..... امضاء :.....

، المبلغ معلى بالامانات :..... امضاء :.....

ل رقم ٥٥ ( ع.ح) برقم :.....

يرا في / / ٢٠ الختم ذو التاريخ

الكاتب المنوط

روجع:—

شيك

اذن صرف يعتمد بسحب

ات الكتاب المنوطين

رئيس الحسابات

يرا في / / ٢٠

شيك

اذن صرف رقم —

الشيكات

الحولات

ي سجل تحت رقم ( )

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

ج في كشف الحولات رقم —

ت التحويل رقم — و اقر بانى أوافق على الحساب المتقدم بيانه وانى تسلمت المستحق لى بالتمام و ليس لى طلبات