٤١
٦١٤

الهيئة العامة للطرق والكباري
(GARB)

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافة من الكم ٠٠٠+٤٩٥ الى الكم ٠٠٠+٤٩٦ بطول ٠,٥ كيلو متر اتجاه فوكة.

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

كشف ختامي رقم ٣

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٢٤٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣

من بداية العمل حتى ٢٨ /٠٤/ ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - مدير المشروع متواجد - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - تم عمل التجارب المعملية - الحد الادني من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميداني متواجد -عدد(١) سيارة ملاكي ١٦٠٠ سي سي غير متواجده - وثيقة التأمين حوادث شخصية سارية حتي تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٤ - وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ ٢٢-٠٨-٢٠٢٤ - يراعي تطبيق نصوص العقد
١-٣	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٥جنيه لكل ١ كم بالزيادة - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية	١٠١,٤٠	م٣	٢٥٧٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٥٠٠	٢٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٧٠٦,٩٤٠٨٧	٨٠	٢,٦٠٦,٦٨٣	٠	٠	٨٠	٢,٦٠٦,٦٨٣	
	علاوه مسافه النقل ٢١١ كم	٣١٣,٥٠	م٣	٢٥٧٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٥٠٠	٢٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٧٠٦,٩٤٠٨٧	٩٦	٨,٠٥٩,١٢٥	٠	٠	٩٦	٨,٠٥٩,١٢٥	
	علاوه تحصيل الكارته والموازين طبقا للائحه الشركه الوطنيه	١٣,٠٠	م٣	٢٥٧٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٥٠٠	٢٠٦,٩٤٠٨٧	٢٥,٧٠٦,٩٤٠٨٧	٢٣	٣٣٤,١٩٠	٠	٠	٢٣	٣٣٤,١٩٠	
	إجمالي قيمة المستخلص											٠	١١,٠٠٠,٠٠٠	
												فقط أحد عشر مليوناً جنيها لاغير		

مدير مشروع المقاول
م/علاء سلامة علي

استشاري المساحة
م/م[illegible]

مدير مشروع الاستشاري د/سعد الجيوشي
م/مصطفي نجم

الاستشاري العام سيسترا
م/محمد صبري

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس/ابر[illegible]

مدير عام المشروعات (الهيئة)
مهندس / محمد حسني فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها ....سبق صرفها إلى المقاول

على الحساب نهائياً

تحريراً في :

.... يدفع للمقاول مبلغ

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد . مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٤/٨/٢٥

مركز الاستشارات الهندسية
SGAC للطرق والمطارات
أ.د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع ٦

مشروع القطار السريع غرب النيل

شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

اجمالى الاعمال ١١٠٠٠٠٠

الاعمال السابقة ١٠٩١١٤٥٠

قيمة المستخلص ٨٨٥٠٠

٧٧٠٠٠ تم خصم محضر التسليم من مستخلص ٤ جارى العقد رقم ٢٩ | ٢٠٢٢ / ٢٠٢٤

٦٨٢٥٠ تم خصم البارك من مستخلص القيمة جارى العقد رقم ٢٩ | ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

خصم مدة التأخير ٢٢١٣,٧٥

المستخلص ٨٦٣٣٦,٢٥

رقم المستند :
رقم التصديق :
نزع الميزانية فرع :

عدد الملحقات :

حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		إستقطاعات		الجملة		جنيه مصري
	رقم	تاريخ			مليم	جنيه	مليم	جنيه	مليم	جنيه	١١٠٠٠٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها ١٠٩١١٤٥٠

الباقي للمقاول ٨٨٥٠٠

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

الاستقطاعات

دمغات	٢٣٦٨
م.ت.ص	٨٤٣
ضمان ٤٣٠٪ اعمال	٣٤٢,٤٣
رسوم محلى	٢٤٤٥,٦٠
عملية أمساك	٣٠٠٠
عملية عمالة	٢٥٠٠٠

١٪ ج.ص ٨٨٥,٥

صافى المستخلص ٢٥٣٢٧,٢٥

الضرائب ٤٢١٧

حركة ٢١١٢,٢٥

الجملة

جملة قيمة التحويل

جملة قيمة التحويل

تسلمت التحويل رقم

استهلاك ٦٠٩٩٩

وأقر بأني أوافق علي هذا الحساب المقدم بيانه و أني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل .

المقاول

سنة

التاريخ

إذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار .