الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٢ } جارى

عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ — مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى — شاملة المدة — من : بدء العمل — إلى ١٥ / ٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	–	٤٥٠	م.ط	٨٧٥	——	٨٧٥	جارى	–	٣٩٣٧٥٠	–	——	–	٣٩٣٧٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير خرسانة عادية	–	٩٠	م٣	——	٢٩	٢٩	جارى	–	٢٦١٠	–	——	–	٢٦١٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى لماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	بالعدد	١	——	١	جارى	–	٢٧٠٠٠٠	–	——	–	٢٧٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق قطر ١,٢٠ م	–	٥٤٠٠	م.ط	١٣٧	——	١٣٧	جارى	–	٧٣٩٨٠٠	–	——	–	٧٣٩٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	–	٤١٠٠	م.ط	٢١١٩	٩٧٢	٣٠٩١	جارى	–	١٢٦٧٣١٠٠	–	——	–	١٢٦٧٣١٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشـ ع .
١٤	توريد زتركيب قيسون ثابت	–	٦٠٠٠٠	طن	——	١٠	١٠	جارى	–	٦٠٠٠٠٠	–	——	–	٦٠٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركـة المـرور علـ لريق
١٩	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	١٣٥٢	٨٤	١٤٣٦	جارى	–	١٤٣٦٠٠	–	——	–	١٤٣٦٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٠	أعمال حفر أستكشافى	–	١٢٠	م٣	——	١٠٠	١٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	——	–	١٢٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٤	أعمال توريد خرسانة عادية للأساسات	–	٢١٠٠	م٣	٤٦	٣	٤٩	جارى	–	١٠٢٩٠٠	–	——	–	١٠٢٩٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنـود
٢٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأساسات	–	٢٨٥٠	م٣	٦١٧	٤١٣	١٠٣٠	جارى	–	٢٩٣٥٥٠٠	–	——	–	٢٩٣٥٥٠٠	المدرجة بالمستخلص .
٢٧	زيادة محتوى أسمنتى لكل ٥٠ كجم	–	١٢٥	م٣	٦١٧	——	٦١٧	جارى	–	٧٧١٢٥	–	——	–	٧٧١٢٥	٨- التقارير متواجدة .
٢٩	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٧٠٠	م٣	١٦٩	٧٨	٢٤٧	جارى	–	٩١٣٩٠٠	–	——	–	٩١٣٩٠٠	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات
	علاوة زيادة الأرتفاع عن ٦ متر	–	١٠٠		٥١	٥١	١٠٢	جارى	–	١٠٢٠٠	–	——	–	١٠٢٠٠	و عدد (١) سيارة بالمنطقة .
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	٣٢١	٢٣٤	٥٥٥	جارى	–	٢٤٤٢٠٠٠٠	–	——	–	٢٤٤٢٠٠٠٠	
٥٠	أعمال تنفيذ خوازيق بنتونايت قطر ٨٠ سم	–	٢٢٥٠٠	م.ط	٥٦٠	——	٥٦٠	جارى	–	١٢٦٠٠٠٠	–	——	–	١٢٦٠٠٠٠	
							الإجمالى		–	٤٤٥٥٤٤٨٥	–	——	–	٤٤٥٥٤٤٨٥	
	التشوينات														
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	——	٢٠٠	٢٠٠	جارى	–	٨٨٠٠٠٠٠	–	٢٢٠٠٠٠٠	–	٦٦٠٠٠٠٠	
							إجمالى التشوينات		–	٨٨٠٠٠٠٠	–	٢٢٠٠٠٠٠	–	٦٦٠٠٠٠٠	
							الإجمالى العام		–	٥٣٣٥٤٤٨٥	–	٢٢٠٠٠٠٠	–	٥١١٥٤٤٨٥	

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع

مدير الأعمال الأسم — التوقيع

أستشارى المشروع الأسم — التوقيع

مهندس الشركة الأسم — التوقيع
إبراهيم عبد المعطى جمعة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٨١٧٣٢٢٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى — سنة — المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢٢٩٨١٢٦٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
بلوى شامى صالح

تحريراً فى — سنة
روجع فوجد على صحة

تحريراً فى — سنة
أقر بصحة ذلك

أسم العملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠ ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى .

أسم المقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات	قرش	جنيه
محجوز			٥ ٪ ضمان أعمال	-	~~١١٤٩٠٦٣~~
مصرح بصرفه			~~كهفات~~	~~٥٣~~	~~٥٢٤٣٦٩~~
سابق صرفه					٩١٨٩٧٦
مستحق صرفة					٥٦٢٨١٤
الأستقطاعات	قرش	جنيه			
رسوم دمغة اصل					
رسوم دمغة إضافى					
أمانات					
إيرادات					
جملة الإستقطاعات					
صافى المبلغ المستحق					

قرش	جنيه
-	٥١١٥٤٤٨٥
	٢٢٩٤٧٢٤١
	~~٢٨١٧٣٢٢٥~~
	~~٢٢٩٨١٢٢٠~~
	٢٧٤٠٧٤٤
	(٢٥٥٧٧٤٤,٢٥)
	٢٤ ٦٤٩٥١٩,٧٥