الهيئة العامة
للطرق و الكبارى
(GARB)
وزارة النقل

المنطقه الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجدار الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمسار القطار الكهربائي السريع
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاع (وادي النطرون - برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم 309.750 إلي الكم 310.000 بطول 0.250 كم (بالأمر المباشر)
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (2) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (2024/2023/1016)

من بداية الأعمال حتى 2025/02/01

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقا للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنية	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن قرش	استقطاع او حجز جنية	استقطاع او حجز قرش	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع جنية	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند (1-1)	بند (1-1): بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات واقصي حجم حبيبي ما بين 20مم الي 75 مم والا يزيد نسبة المار من منخل 200 عن 5% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي احجار مقاس سن1 :سن2 :سن4 او سن6 بنسبة 1:1:1 والايقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن 50 ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن 45% والفئة تشمل اعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقا لاصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - لمسافة نقل 20 كم . - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب 1.3 جنية لكل 1 كم بالزيادة او النقصان .												مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2026-02-24) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (2026-02-24) احمد جلال
	السعر خلال شهر أبريل طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	345.80	م3	18820.00	880.00	9360.00	10240.00	3540992.00	0.00	0.00	0.00	3540992.00	0.00	
	السعر خلال شهر مايو طبقاً للمفاوضة بتاريخ 2023-12-18	347.20	م3	0.00	6890.00	6890.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة مسافة النقل 162 كم .	184.60	م3	18820.00	7770.00	2470.00	10240.00	1890304.00	0.00	0.00	0.00	1890304.00	0.00	
علاوة بند (1-1)	علاوة بند (1-1) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	25.00	م3	18820.00	7770.00	2470.00	10240.00	256000.00	0.00	0.00	0.00	256000.00	0.00	

اجمالي المستخلص	5687296.00	
اجمالي ما سبق صرفه	4325104.00	
اجمالي المستحق	1362192.00	مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألفاً ومائة واثنان وتسعون جنيهاً فقط لا غير.

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد شكري الغول

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ محمد خليل

استشاري (مكتب د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جاك ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

يعتمد،،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)	جنية مصري
	٥٦٨٧٢٩٦,—

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية

جملة المبالغ السابق صرفها	٤٣٢٥١٠٤,—
الباقي للمقاول	١٣٦٢١٩٢,—

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

الاستقطاع
٥٪ ض الأعمال ٦٨١٠٩,٦٠
الدمغة ٣١٥٢٢,—
٩٩٦٤٢,٦٠

أو الدفع
٦٤٨٦٦,— ض
الشيك ١١٩٧٦٨٢,٤٠
١٢٦٢٥٤٩,٤٠

		١٣٦٢١٩٢	
		٦٨١٠٩,٦٠	

١٪ ض.م.ق
٥٪ ض الأعمال

الجملة	جملة قيمة التحويل	
	جملة قيمة التحويل	

تسلمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي هذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

اذا كانت الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار

التاريخ سنة