أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن القلتر)

في المسافة من الكم٧٥٠+٣٠٠ إلى الكم ٢٦٠+٣٠١ بطول ٠,٥١٠ كم

الجهة العامة
طرق و الكبارى
(GARB)

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد١٢٩١-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٤-١٦

بيان الاعمال	الكميه		الوحدة	الكميه عقد المقايسة	مقدار بنود السنوق بدراه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع و حجز		القيمه المستحقه بعد الاستقطاع		ملاحظات
	جنيه							جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
تكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى بيي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع نار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا الا يزيد نسبة الفاقد بجهز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. نقل ٢٠ كم. املة قيمة المادة المحجرية. ساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠,٠٠	م٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٠٢٥-٣-٢٧ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٠٢٥-٣-٢٧ أحمد جلال
ل شهر مايو طبقا للمقاولة بتاريخ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣٤٧,٢٠	م٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٩٥٠٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٤٠٩٥٠٤,٠٠	
سافة النقل ١٥٥ كم =١,٣٩١٣٥ = ١٧٥,٥	١٧٥,٥٠	م٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٧٢٣٤١٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٣٤١٠,٠٠	
صيل رسوم الكارتة والموزين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٨٩١٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠	٩٨٢٠,٠٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٥٥٠٠,٠٠	
اجمالي المستخلص													٥٣٧٨٤١٤,٠٠	خمس ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون الف وأربعمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير
اجمالي ما سبق صرفه													٠,٠٠	
اجمالي المستحق													٥٣٧٨٤١٤,٠٠	خمس ملايين وثلاثمائة وثمانية وسبعون الف وأربعمائة وأربعة عشر جنيها فقط لاغير

ع (الشركه المنفذه)
مد علاء محمد

استشاري المصلحة (مكتب XYZ)
م/ احمد جواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري المقيم (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

تمت المراجعة الفنية فقط

المكتب الاستشاري الهندسي KIK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
الخط الرابع (الإسكندرية)

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

ستند:
صديق:
يزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنية مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)										
٥٢٧٨٤١٤,—	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول										
	رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
		رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية
—	جملة المبالغ السابق صرفها										
٥٢٧٨٤١٤,—	الباقي للمقاول										

المدفوع الان بالتحويل رقم بتاريخ

٥٥٦١١٤,٩٥ ض.م

٩٢٤٨١,٩٥ تأمينات اسكندرية

٤٥٦٦٢٨١,٤٥ شركة

جملة قيمة التحويل	الصافي ٤٩١٥٩٧٨,٢٥	
جملة قيمة التحويل		

١٪ ض.م ~~٥٢٧٨٤١٤,١٤~~ ٥١٢٢٢,—
دمغات ١٢٢٢٢,—
٥٪ فاتورة اعمال ٢٦٨٩٢٠,٧
اتاع ٦٢٦,٤٠
تنمية ١٠٤,٤٠
هندسية ١٥٥٢٩,٩٥
تشييد وبناء ٢٦٨٩,٢٠
جملة ٤٦٢٤٢٥,٦٥

لمت التحويل رقم

واقر باني اوافق علي ةذا الحساب المقدم بيانة واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات علي الحكومة بخصوص هذا العمل

المقاول

الدفعة علي الحساب فيقتضي شطب هذا القرار التاريخ سنة