٢١
١٥/١٢ (٢)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)

عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ١٩٦+٣٥٠ الى الكم ١٩٧+٨٥٠ بطول ١,٥ كم اتجاه أبو قرقاص (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة شريف عيسي محمد حسانين عن المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

العقد رقم : (١١٦٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ : ١٣ / ٢ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											
	نفس بند رقم (٢-٢)إبتداءاً من٢٠٢٣/٥/٤	٢٦,٠٠	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧٠,٠٠	٢٢٩٧٠,٠	جاري ١	٥٩٧٢٢٠,٠٠		٥٩٧٢٢٠,٠٠	
٢-٢	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٠,٥ = ١,٥ كم).	١,٦٥	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧٠,٠٠	٢٢٩٧٠,٠	جاري ١	٣٧٩٠٠,٥٠		٣٧٩٠٠,٥٠	
٢-٢-١	علاوة زيادة سولار ٠,٧ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤م	٠,٧٠	م٣	٢٥٥٢٤,٠	٠	٢٢٩٧٠,٠٠	٢٢٩٧٠	جاري ١	١٦٠٧٩,٠٠		١٦٠٧٩,٠٠	
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارنكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ .											*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة . *الاجهزة المساحية متواجدة. * المعدات متواجدة. *البرنامج الزمنى الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (المبدنى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة. *مهندسين ومدير المشروع متواجدين. *وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة. - يراعى تطبيق نصوص العقد
٢-٤-٥	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	٨٨,٠٠	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩٢,٠٠	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٢٥٢٤٨٩٦,٠٠		٢٥٢٤٨٩٦,٠٠	
٢-٤-٦	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٠,٥ = ١,٥ كم).	١,٦٥	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩٢,٠٠	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٤٧٣٤١,٨٠		٤٧٣٤١,٨٠	
٢-٤-٦	علاوة ٢,٢ جنية لكل م٣ نظرا لارتفاع السولار و ذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٥/٤	٢,٢٠	م٣	٣٣٠٧٩,٠٠	٠,٠٠	٢٨٦٩٢,٠٠	٢٨٦٩٢,٠	جاري ١	٦٣١٢٢,٤٠		٦٣١٢٢,٤٠	
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في السفو وتسوية السطح بألات التسوية والرش بالمياة الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق و الفئة تشمل استخدام المياة فى تثبيت السفو و اعداد مدقات على السفو لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنية / كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبح ١,١ جنية / كم ابتداءا من٢٠٢٣/٥/٤.											
٢-٥-١	نفس بند رقم (٢-٥) المنفذ بعد يناير ٢٠٢٣	٣٣,٠٠	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧٤٦,٠٠	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	١٧٧٣٦١٨,٠٠		١٧٧٣٦١٨,٠٠	
٢-٥	علاوة ١,١ جنيه لكل ١كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-١,٥ = ٠,٥ كم).	٠,٥٥	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧٤٦,٠٠	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	٢٩٥٦٠,٣٠		٢٩٥٦٠,٣٠	
٢-٥-٢	علاوة زيادة سولار١ جنية / م٣ ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٠٠	م٣	٥٩٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٧٤٦,٠٠	٥٣٧٤٦,٠	جاري ١	٥٣٧٤٦,٠٠		٥٣٧٤٦,٠٠	
	الاجمالى										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص جاري (١) التى تمت خلال المدة										٥١٤٣٤٨٤,٠٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة
شركة شريف عيسي محمد حسانين
م/ ابراهيم بيارمحمد

عن استشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

المكتب الفنى
م/ احمد عزب

مدير المشروع
د.م/ حاتم مهران

عن الأستشارى أ.د حسن مهدى

عن الاستشارى (سيسترا)

مهندس الاشراف
م/ محمود حسين

مدير عام المشروعات
م/ مصطفي شعبان البدري

٢٠٢٤/٢/٢٦
مع اعادة مراجعة الكميات على الطبيعة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ على الحساب
ملاحظة الفك
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ،،،،
رئيس الإداره المركزيه بالمنطقه السادسه ببني سويف
مهندس/ طارق الجزار

اسم العمل ....
اسم المقاول......................................
رقم ومقدار التصديق ....
بند الميزانية ....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة

قرش	جنيه	قرش	جنيه	
—	٥١٤٢٤٨٤			بيان الاعمال التى تمت الان
				محجوز
				مصرح بصرفه
—	—			سابق صرفه
—	٥١٤٢٤٨٤			مستحق صرفه
	٥١٤٢٤,٨٠	قرش	جنيه	الاستقطاعات
	٥٠٩٢٠٤٩,٢٠			رسم دمغة اصلى
	————	①		رسم دمغة اضافى
	٣٠٩٢٠٤٩,٢٠			امانات
	٢٠٩٢٠٤٩,٢٠	②		ايرادات
	١٠٠٠٠٠٠			
				جملة الاستقطاعات
				صافى المبلغ المستحق

الاجمالي
المستخلص
١
دفعة [illegible]
دفعة ②
باسم المستخلص

تحريرا فى............ سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.......................... امضاء.........................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.......................... امضاء.........................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم............ الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠
علاقات الكاتب المنوط
.... الختم ذو التاريخ
روجع....................
شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ
رئيس الحسابات
تحريرا فى...................... سنة ٢٠ ....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم...................... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
....

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.............. سنة ٢٠ المقاول ....

[illegible]

رقم المستند.........................(عدد الملحقات............) رقم التصديق .... القيمة.............................
نوع الميزانية.............. فرع.............. بند.................. حرف.....................

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
بيان المستخلص			١			جملة الاستقطاعات			
الاستقطاعات						~~٢٠~~	~~٢٥٧١٧٤~~	~~٥٠٪ تأمين اعمال~~	
دمغات		٢٧١٩٥,١٥				~~١٥~~	~~١١٧٩٦٢~~	~~١٪ م المرجعة~~	
م.ت.ص		١٠٠١٢,٧٠				~~٦٠~~	~~٤٨٩٨٥~~	~~حـ/ ب ق ت ص~~	
						~~٨٠~~	~~٢٤٤٩٢٧~~	~~حـ/ب الضرائب~~	
						~~١٥~~	~~٨٨١٧٤~~	~~حـ/ب التأمينات الاجتماعية~~	
		٢٢٠٠٨,٨٥							
الجملة		٩٦٦٧٩١١,١٥							

الباقي
هو ٥٠٠٦٣١٩٥,٢٠
الباقي ٩٢٢٦٧٦٩,١٨٠

جملة المبالغ السابق صرفها	
الباقى للمقاول	

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ............... سنة ٢٠

قرش	جنيه

قيمة التحويل

قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى...
رسم دمغة اضافى...
امانات...
ايرادات ....
....

الجملـــــــــــة تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول

قرش	جنبه
دفعة ①	٢٠٠٠٠٠٠
الاستقطاعات	
م.ت.ص	١٩٠٤٧٦,٠٠
دمغة	٤٦١١١
اساسي	٦٢٦٦,٤٠
شامية	١٠٤,٤٠
فحص هندسي	٨٥٠١,٥٠
تشغيل وعياد	٢٨٥٠١
اوامر الدفع	
صافي	٩٠٢٣٨
الاجمالي	١٨٢٧٤٧١,١٠
دفعة ②	٢٠٩٢٠٤٩,٢٠
الاستقطاعات	٨٩٤٧٣,٣٠
ضمان اعمال	٢٥٧١٧٤
م.ت.ص	١٩٩٢٤,٣٠
دمغات	٤٧٢١٥
[illegible] ابوقرقاص	٥٦٩٤١٨
اوامر الدفع	١١٩٧٣١٧,٩٠
ضرائب	٩٩٦٢١
الاجمالي	١٩٧٦٩٦,٩٠

تم خصم مبلغ ٥٦٩٤١٨ جنيها كتأمين نهائي لعملية القطار الكهربائي قطاع (بنى مزار - [illegible])
المحطة ابوقرقاص صدم (١) عقد (١١٦٤- ٢٠٢٣ - ٢٠٢٢)