الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
ارة النقل

اسم المشروع : - أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السابع) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 7 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

مستخلص رقم 1 جارى عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق 21 فى المسافة من عرب ابو ساعد / اطفيح / دير الميمون (القطاع السابع) مركز الصف – اطفيح محافظة الجيزة بطول 7 كم ضمن من المبادرة الرئاسية " حياة كريمه "

ادارة : مشروعات الطرق والعقد رقم (126) 2023/2024 بتاريخ 31/7/2023 مع شركة البحر الاحمر العالمية للمقاولات من بدء العمل الى 15/1/2024

منطقه الاولى المركزيه

د رقم (126) بتاريخ 2023/7/31

الكمية طبقا لآخر مقايسة معدلة	الوحدة	نوع العمل	الثمن جنيه	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	قيمة الاعمال التى تمت حتى الآن جنيه	استقطاع بو حجز جنيه	السابق به الاستقطاع جنيه	ملاحظات
طرق											
٤٠٠٠,٠٠	م3	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن 30 كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	٣٥٠٤,٠٠	جارى	٣١١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٣١١٨٥٦,٠٠	
٤٠٠٠٠,٠	م3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالأشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة كاليفورنيا عن 80% ولا يزيد الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40% والا يزيد الامتصاص عن 10 % وفردها على طبقتين بأستخدام الات التسوية الحديثة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن 95%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل أجراءات التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل 60 كم .	٢٥٨,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	جارى	٣٨٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٧٠٠٠,٠٠	مدير المشروع وفريق العمل متواجد التقرير المبدأى متواجد- البرنامج الزمنى متواجد والتقرير الشهرى متواجد وتقرير ضبط الجودة لوحات المشروع متواجدة المعمل متواجد - تامين السلامة والمرور متواجد المعدات متواجدة
الاجمـــــــــــــــــــــالى								٤١٨١٨٥٦,٠٠	٠,٠	٤١٨١٨٥٦,٠٠	
اجمـــــــــــــــــــــالى قيمة الاعمال										٤١٦٩٩٦,٠٠	تم صرف ٠,٥% ضمان للمفارضة

اقر بصحة ذلك:

مدير المكتب الفنى :

التوقيع

م:

الشركة المنفذة : البحر لاحمر

مدير المشروع:

التوقيع:

م:

استشارى المشروع :

مدير المشروع:

التوقيع:

م:

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

مهندس المشروع:

التوقيع:

م:

مدير عام الشئون المالية والادارية:

التوقيع :

محاسب: مصطفى عبد الجواد

مدير عام مشروعات الطرق:

التوقيع :

م:

يعتمد،،،،،،،،

رئيس الادارة المركزية

التوقيع:

م/نصر محمد نصر طبيخ

رقم المستند — عدد الملحقات — رقم التصديق — القيمة

نوع الميزانية — فرع — بند — حرف