٢٦
١٢١١

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين -مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال بند سن الفلتر)

في المسافة من الكم٢١٠+٣٠٤ إلى الكم ٦٨٠+٣٠٤ بطول ٤٧٠, ٠كم

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB) وزارة النقل

المنطقه الخامسه غرب الدلتا
الاسكندريه - مطروح

مستخلص (٢) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٩١٠-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتى تاريخ ٤-٣-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الوحدة	الكميه طبقا للمقايسة	مقدار العمل المنفذ اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المده	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان جنيه	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع جنيه	القيمه المستحقه بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
بند١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢:سن٤ أو سن٦ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١.٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠.٠٠	م٣	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	١١٧٠٠-	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشاديه متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامه المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعمليه الحد الادني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد . وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ١٧-٠١-٢٠٢٥ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ١٧-٠١-٢٠٢٥ أحمد جلال
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٣٥.٦٠	م٣	٦١٠	٠.٠٠	٦١٠	٦١٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٧١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٤٧١٦.٠٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٤٤.٥٠	م٣	١٦٨٥	٠.٠٠	١٦٨٥	١٦٨٥.٠٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٤٨٢.٥	٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٤٨٢.٥٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨ ١٢ ٢٠٢٣	٣٤٧.٢٠	م٣	١٦٥٨٠	٠.٠٠	٩٤٠٥	٩٤٠٥.٠٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٥٤١٦	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٦٥٤١٦.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١.٢ = ١٦٢	١٦٢.٠٠	م٣	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	١١٧٠٠-	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم =١٣٥*١.٣ = ١٧٥.٥	١٧٥.٥٠	م٣	١٨٨٧٥	٠.٠٠	١١٧٠٠.٠٠	١١٧٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٣٣٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٥٣٣٥٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية	٢٥.٠٠	م٣	١٨٨٧٥	١١٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	١١٧٠٠.٠٠٠	٠.٠٠	٢٩٢٥٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	
							اجمالي المستخلص					٦٣٩٦٤٦٤.٥٠		
							اجمالي ما سبق صرفه					٥٨١٤٩٠٠.٠٠		
							اجمالي المستحق					٥٨١٥٦٤.٥٠		خمسمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وستون جنيها وخمسون قرشا فقط لاغير

مدير المشروع (الشركه المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

استشاري المساحة(مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (الهيئه)
م/ احمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

مدير عام المشروعات (الهيئه)
م/ محمد حسني فياض

شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ت: ٩٠٦٥ ف: ٠٢٨٠٨٨٠٠٢٨

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

رئيس الادارة المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

رقم المستند:
رقم التصديق:
نوع الميزانية فرع :

عدد الملحقات:
القيمة :
حرف

جنية مصري	جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنة)														
٦٢٩٦٤٦٤,٥	بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول														
	رقم المستند:	بتحويل		نوع الميزانية		قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة					
		رقم	تاريخ			مليم	جنية	مليم	جنية	مليم	جنية				
٥٨١٤٩٠٠ر-	جملة المبالغ السابق صرفها														
٥٨١٥٦٤,٥٠	الباقي للمقاول														
	المدفوع الان بالتحويل رقم			بتاريخ											
	٢٧٦٩٢,٥٥	ض.م													
	٥٠٥٥٦٤,٢٠	كرتة													