٢

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
قطاع بحوث المشروعات والكباري

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة بسنة الأساس يناير ٢٠١٦
عملية تنفيذ اعمال عدد ٢ كوبري علوي اولاد حمام ضمن اعمال انشاء طريق الخدمة للشاحنات بالمرحلة الاولى
من مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم بالامر المباشر
تنفيذ / شركة الصفا للمقاولات العمومية م/ محمد مدبولي
تاريخ العقد للعملية ٢٠٢٢/٠٧/٠٧
تاريخ استلام الموقع ٢٠٢٢/٠٧/٢٥

٢٢/٢٢/٢٦

مستخلص رقم (١١) عن الفترة من ٢٠٢٤/١١/٢١ الى ٢٠٢٤/١٢/٢٥

رقم البند	بيانات التعاقد: بيان البند	الوحدة	سعر البند	بيانات المستخلص: رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة الأعمال	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م): أ	ك	ع	١ع	ت١	ف	قيمة التعويض
٩	خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها قطر ١٢٠ سم على البر اسمنت	م.ط	٤٣٧٥	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٧٢	%١٠٠	٠,٢٨٦	٢٠,٥٧	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٢٥,٩٣٤,٨٩
			٤٣٧٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٧٢	%١٠٠	٠,٧١٤	٥١,٤٣	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٨٢	%١٧,٨٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٨	٠,٢٨٨	٦٤,٨٣٧,٢٢
	خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها قطر ١٢٠ سم على البر سولار		٤٣٧٥		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٧٢	%١٠٠	٠,٢٨٦	٢٠,٥٧	٩٠٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٣,٣٩١,٥٤
			٤٣٧٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٧٢	%١٠٠	٠,٧١٤	٥١,٤٣	٢٢٥٠٠٠,٠٠	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٨,٤٧٨,٨٦
١/١٤	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	م٣	٢٩٥٥	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٧	%١٠٠	٠,٢٨٦	٤,٨٦	١٤٣٥٢,٨٦	٠,٧٦٧٠	%٢٣,٣٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٧٧	٠,٣٧٧	٥,٤١٣,٩٧
			٢٩٥٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٧	%١٠٠	٠,٧١٤	١٢,١٤	٣٥٨٨٢,١٤	٠,٧٦٧٠	%٢٣,٣٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٧٧	٠,٣٧٧	١٣,٥٣٤,٩٤
	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية ارتفاع حتى ٦ متر سولار		٢٩٥٥		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٧	%١٠٠	٠,٢٨٦	٤,٨٦	١٤٣٥٢,٨٦	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١,٠٨١,٧٤
			٢٩٥٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٧	%١٠٠	٠,٧١٤	١٢,١٤	٣٥٨٨٢,١٤	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢,٧٠٤,٣٥
١/١٥	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر اسمنت	م٣	٣٠٩٥	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٦	%١٠٠	٠,٢٨٦	٤,٥٧	١٤١٤٨,٥٧	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٦٣	٠,٣٦٣	٥,١٣٠,٧٧
			٣٠٩٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٦	%١٠٠	٠,٧١٤	١١,٤٣	٣٥٣٧١,٤٣	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٦٣	٠,٣٦٣	١٢,٨٢٦,٩٢
	خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكباري ارتفاع حتى ٦ متر سولار		٣٠٩٥		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٦	%١٠٠	٠,٢٨٦	٤,٥٧	١٤١٤٨,٥٧	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١,٠٦٦,٣٤
			٣٠٩٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٦	%١٠٠	٠,٧١٤	١١,٤٣	٣٥٣٧١,٤٣	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٢,٦٦٥,٨٦
١٦	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية اسمنت	م٣	٣٨٥٥	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٨٣	%١٠٠	٠,٢٨٦	٥٢,٢٩	٢٠١٥٦١,٤٣	٠,٨٢٣٠	%١٧,٧٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٧	٠,٢٨٧	٥٧,٧٥٦,٧٣
			٣٨٥٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٨٣	%١٠٠	٠,٧١٤	١٣٠,٧١	٥٠٣٩٠٣,٥٧	٠,٨٢	%١٧,٧٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٢٨٧	٠,٢٨٧	١٤٤,٣٩١,٨٢
	خرسانة مسلحة لزوم كمرات سابقة الصب او سابقة الصب والاجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية سولار		٣٨٥٥		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٨٣	%١٠٠	٠,٢٨٦	٥٢,٢٩	٢٠١٥٦١,٤٣	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	١٥,١٩١,٢١
			٣٨٥٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٨٣	%١٠٠	٠,٧١٤	١٣٠,٧١	٥٠٣٩٠٣,٥٧	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٧,٩٧٨,٠٣
١٨	خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق اسمنت	م٣	٣١٠٥	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٥٨٩	%١٠٠	٠,٢٨٦	١٦٨,٢٩	٥٢٢٥٢٧,١٤	٠,٧٧٦٠	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٦٣	٠,٣٦٣	١٨٩,٤٨٦,٧١
			٣١٠٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٥٨٩	%١٠٠	٠,٧١٤	٤٢٠,٧١	١٣٠٦٣١٧,٨٦	٠,٧٨	%٢٢,٤٠	٢٠٣,١	٥٣١,٩	١,٣٦٣	٠,٣٦٣	٤٧٣,٧١٦,٧٨
	خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الخوازيق سولار		٣١٠٥		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٥٨٩	%١٠٠	٠,٢٨٦	١٦٨,٢٩	٥٢٢٥٢٧,١٤	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٣٩,٣٨١,٦٤
			٣١٠٥		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٥٨٩	%١٠٠	٠,٧١٤	٤٢٠,٧١	١٣٠٦٣١٧,٨٦	٠,٩٠	%١٠,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٩٨,٤٥٤,١٠
١/٢٠	حديد تسليح حديد	طن	٣٠٠٠٠	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٨٠	%١٠٠	٠,٢٨٦	٥١,٤٣	١٥٤٢٨٥٧,١٤	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٠٩,١	١٠٥٩,٥	٢,٠٣٣	١,٠٣٣	١,٥٩٤,٣٧٣,٧١
			٣٠٠٠٠		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٨٠	%١٠٠	٠,٧١٤	١٢٨,٥٧	٣٨٥٧١٤٢,٨٦	٠,٣٥	%٦٥,٠٠	٤٠٩,١	١٠٥٩,٥	٢,٠٣٣	١,٠٣٣	٣,٩٨٥,٩٣٤,٢٨
	حديد تسليح سولار		٣٠٠٠٠		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	١٨٠	%١٠٠	٠,٢٨٦	٥١,٤٣	١٥٤٢٨٥٧,١٤	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	٥٨,١٤٠,٧٦
			٣٠٠٠٠		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	١٨٠	%١٠٠	٠,٧١٤	١٢٨,٥٧	٣٨٥٧١٤٢,٨٦	٠,٩٥	%٥,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٣٨	٠,٠٣٨	١٤٥,٣٥١,٨٩
١-٢٤	ركائز حمولة ١٨٠ طن حديد كتل و قطاعات	عدد	١٥٠٠٠	١١	نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٩	%١٠٠	٠,٢٨٦	٢,٥٧	٣٨٥٧١,٤٣	٠,٧٥	%٢٥,٠٠	٣٨٠,٣	٩٩١,٠	١,٤٠١	٠,٤٠١	١٥,٤٨٤,٨٦
			١٥٠٠٠		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٩	%١٠٠	٠,٧١٤	٦,٤٣	٩٦٤٢٨,٥٧	٠,٧٥	%٢٥,٠٠	٣٨٠,٣	٩٩١,٠	١,٤٠١	٠,٤٠١	٣٨,٧١٢,١٥
	ركائز حمولة ١٨٠ طن سولار		١٥٠٠٠		نوفمبر-٢٤	١٠	٣٥	٩	%١٠٠	٠,٢٨٦	٢,٥٧	٣٨٥٧١,٤٣	٠,٩٩	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٢٩٠,٧٠٠
			١٥٠٠٠		ديسمبر-٢٤	٢٥	٣٥	٩	%١٠٠	٠,٧١٤	٦,٤٣	٩٦٤٢٨,٥٧	٠,٩٩	%١,٠٠	٣٥٣,٦	٦٢٠,١٠	١,٠٠٨	٠,٠٠٨	٧٢٦,٧٦
																		اجمالي المستحق عن مستخلص جاري (١١)	٧,٠٤٢,٤٣٩,٥٦

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه للمنطقة الثانيه
بالإسماعيليه

٥٠٦٢٠١

مدير عام التنفيذ

المحاسب

مهندس الهيئة

مهندس الاستشارى

مهندس الشركة

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الإستشاريون الدوليون

فروق م١١ ٧٠٤٢٤٢٩٫٥٥

الإسقطاعات

٣٥٤١٢٢٫-	مبيعات أعمال
١٦١٢٦٩٫٨٠	ومبيعات
٦٧٠٧٠٫٨٥	أخرى
٥٨٠٥٥٩٫٦٥	إجمالي

صافي م	٦٤٦١٨٧٩٫٩٠
ضريبة م	٣٢٥٣٥٤٫٣٠
ت	٢٤٤٨٠٨٫٦٠
ش	٥٨٨١٧١٧٫-