٦٠
١٢١٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)
وزارة النقل

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية مطروح)

اسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون / برج العرب) أعمال سن الفلتر
لتنفيذ المسافة من الكم ٣٠٦,١٥٥ إلى الكم ٣٠٦,٤٠٠ بطول ٠,٢٤٥ كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ : "شركة أورانج للاستيراد والتصدير"

مستخلص (١) جاري
المقاول: "شركة أورانج للاستيراد والتصدير" رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٥٠)

من بداية الأعمال حتى ٢٠٢٤/٠١/٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنية	الوحدة	الكمية طبقاً للمقايسة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأصناف التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأصناف التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنية	قرش	جنية	
بند (١٠١)	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة فلتر من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن١:سن٢ أو سن٤ بنسبة ١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجرية. - يتم احتساب ١,٢ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣١٠,٠٠	م٣	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٧٧١٠٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠-١-٢٠٢٥) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠-١-٢٠٢٥) - الكرفان المتحرك متواجد أحمد جلال
علاوة بند (١٠١)	علاوة بند (٤-٢) علاوة مسافة النقل ١٦٢ كم .	١٧٠,٤٠	م٣	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٢٥٨٦٤,٠٠	
علاوة بند (١٠١)	علاوة بند (٤-٢) علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحه الشركة الوطنية.	٢٥,٠٠	م٣	٢٠٢٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	١٥٤١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨٥٢٥٠,٠٠	

اجمالي المستخلص	٧٧٨٨٢١٤,٠٠	فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً لا غير
اجمالي ما سبق صرفه	٠,٠٠	
اجمالي المستحق	٧٧٨٨٢١٤,٠٠	فقط سبعة ملايين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومائتان وأربعة عشر جنيهاً مصرياً لا غير

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا /
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هانى محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ أحمد جلال عبد السلام
أحمد جلال

الاستشاري العام (سيستر)
م/ جاك ابراهيم
تحت المراجعة الصفة فقط

استشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

استشاري الصناعة (مكتب XYZ)
م/ أحمد [illegible]

مدير المشروع (الشركة المنفذة)
م/ محمد فتحي [illegible]

المكتب الاستشاري الهندسي KK
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مشروع القطار السريع غرب النيل

أورانج للاستيراد و التصدير
ORANGECO
EXPORT&IMPORT

رقم المستند :

رقم التصديق :

نوع الميزانية فرع :

عدد المحفات :

القيمة :

حرف

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية		قيمة التحويل مليم	قيمة التحويل جنيه	إستقطاعات مليم	إستقطاعات جنيه	الجملة مليم	الجملة جنيه

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

بيان المبالغ السابق دفعها للمقاول

جنيه مصرى

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم

بتاريخ

الإستقطاعات

ضمان أعمال	
دمغات	
مهمات هندسية	
تأمينات	
تأمينات	
تأمينات	
تأمينات	
تأمينات	