١١٥
١٢١٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٩٢) بتاريخ : ١٢ /١١/ ٢٠٢٣

مستخلص ختامى (٢) عن عملية : أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الاول (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) أعمال الردم حتى منسوب -٢,٥ م المسافة من الكم ١٢٠+٢٨٢ الى الكم ٢٤٠+٢٨٢ بطول ٠,١٢٠ كم
وأعمال الردم حتى منسوب -٣,٥ م المسافة من الكم ٣٦٠+٢٨٢ الى الكم ٩٠٠+٢٨٢ بطول ٠,٥٤٠ كم بالامر المباشر قطاع (د).

الهيئة العامة
للطرق والكبارى

مع شركة كاروفيا للمقاولات و التوريدات شامله المدة من بداية العمل حتى ٢٣ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	نسبة الصرف %	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
(١٠٣)	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب -٢ متر اسفل منسوب القرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب -٢ متر من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.												يراعى خصم ما ورد بمحضر الاستلام الابتدائى ومحضر الفحص
	لمسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠٠٠	٣٣,٩٩٧,٩٤١	م٣	٣٤,٩٥٥,٠٠٠	٣٤,٩٥٥,٠٠٠-	٠,٠	ختامى	%١٠٠	٠٠٠.	٠٠٠.	٠٠٠.	
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (عن شهر مايو طبقا للمفاوضه).	٧٥,٥٠٠		م٣	٠٠٠.	٣٣,٩٩٧,٩٤١٤	٣٣,٩٩٧,٩٤١	ختامى	%١٠٠	٢,٥٦٦,٨٤٤,٥٧٨	٠٠٠.	٢,٥٦٦,٨٤٤,٥٧٨	التقارير (المبدئي-الإسبوعى-الشهرى)
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١١كم - ٢ كم) تساوي ١٠٩كم (محجر مودرن بيلد - طيبة - الخير- البركة)	١٥٢,٦٠٠		م٣	٣٠,١١٣,٤٦٢	٩٥٧,٠٥٨٦-	٢٩,١٥٦,٤٠٣	ختامى	%١٠٠	٤,٤٤٩,٢٦٧,٠٩٣	٠٠٠.	٤,٤٤٩,٢٦٧,٠٩٣	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٠كم - ٢ كم) تساوي ١٠٨كم (الحمد - العربية و الاستثمار)	١٥١,٢٠٠		م٣	٣٤٥,٧٦٩	٠٠٠.	٣٤٥,٧٦٩	ختامى	%١٠٠	٥٢,٢٨٠,٣٠٨	٠٠٠.	٥٢,٢٨٠,٣٠٨	
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٥كم - ٢ كم) تساوي ١١٣كم (المنارة)	١٥٨,٢٠٠		م٣	٤,٤٩٥,٧٦٩	٠٠٠.	٤,٤٩٥,٧٦٩	ختامى	%١٠٠	٧١١,٢٣٠,٦٩٢	٠٠٠.	٧١١,٢٣٠,٦٩٢	
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبنود العقد (١,١٢*٣٣) رسوم الاستقطاعات الضريبيه *١,٣ لنسبة الانتفاش طبقا للمفاوضه.	٤٨,٠٤٨		م٣	٣٤,٩٥٥,٠٠٠	٩٥٧,٠٥٨٦-	٣٣,٩٩٧,٩٤١	ختامى	%١٠٠	١,٦٣٣,٥٣٣,٠٩٠	٠٠٠.	١,٦٣٣,٥٣٣,٠٩٠	
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠٠٠		م٣	٣٤,٩٥٥,٠٠٠	٩٥٧,٠٥٨٦-	٣٣,٩٩٧,٩٤١	ختامى	%١٠٠	٤٤١,٩٧٣,٢٣٩	٠٠٠.	٤٤١,٩٧٣,٢٣٩	العلامات الارشادية متواجدة .
	الإجمالى								%١٠٠	٩,٨٥٥,١٢٩,٠٠٠	٠٠٠.	٩,٨٥٥,١٢٩,٠٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص									٩,٨٥٥,١٢٩,٠٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات									٠٠٠.			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات									٩,٨٥٥,١٢٩,٠٠٠			
	ما سبق صرفه									٩,٤٨٥,١٩٣,٠٧١			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى									٣٦٩,٩٣٥,٩٢٩			

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الشركه المنفذه
شركه كاروفيا للمقاولات
محمود أبوجمعة

عن الاستشارى (xyz)
المكتب الفنى
م/ عماد

عن الاستشارى (kk)
مدير التنفيذ
م/
مدير المشروع

KK الإستشارى الهندسى
م/ خالد قنديل
مدير المشروع
القطار السريع القطاع الرابع
الكم ٢٨٧ إلى ٣٠٠

عن الاستشارى (Systra)
م/

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
مهندس المشروع
م/ أحمد الشاعر
مدير المشروع
م / أحمد أبو بقيقة

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٢
سبق صرفها الى
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا

ملاحظة اللنات
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

مدير ادارة المشروعات
م/ كارم امام

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة و كفر الشيخ
م / مجدى عبدالسلام عامر

اسم العمل...
اسم المقاول...
رقم ومقدار التصديق...
بند الميزانية...

العقد رقم : (　　) بتاريخ : / /	مع شركة	شاملة المدة من بداية العمل حتى	
قرش	جنيه		
	٩٨٥٥١٢٩	بيان الاعمال التى تمت الان	الاستقطاعات
		محجوز	
		مصرح بصرفه	دمغات ٨٨٥٢
	٩٤٨٥١٩٣,١٠	سابق صرفه	ارباح ٣٥٢٣
	٣٦٩٩٣٥,٩٠	مستحق صرفه	

قرش	جنيه

	جملة الاستقطاعات	١٢٣٧٥
	صافى المبلغ المستحق	٣٥٧٥٦٠,٩٠

تحريرا فى............ سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات.......................... امضاء.........................
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف.......................... امضاء.........................
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم.................. الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع..................

....
شيك
اذن ——
يعتمد سحب صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى................ سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم.................. الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم .... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم .... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ.................. سنة ٢٠ المقاول ....

٥١١

رقم المستند...................(عدد الملحقات...........) رقم التصديق .... القيمة.................................
نوع الميزانية..................فرع.............. بند.......................... حرف ....

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
اوامر الدفع											
الخراج ١١٧١١٦											
المدفوع ٣٣٩٩٤٤,٩٥											

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم .... بتاريخ.................. سنة ٢٠

قيمة التحويل	
قرش	جنيه

رسم دمغة اصلى..
رسم دمغة اضافى..
امانات..
ايرادات..

تحريراً فى / سنة ٢٠ الجملـــــة

قرش	جنيه

جملة قيمة التحويل
الباقى للمقاول