الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

مستخلص ختامي (٥)

عن عملية : إستكمال أعمال الجسر ... لتنفيذ أعمال الجسر ... مع ... الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع ( السخنة - العاصمة الإدارية - الغمين الجديدة - مطروح ) العرب / الاسكندرية من الكم ٢٦٣+٥٠٠ الى الكم ٢٦٥+٠٠٠ بطول ١,٥ كم اتجاه وادي النطرون

الهيئة العامة للطرق والكباري

اعطاء رقم : ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣١٥ ) بتاريخ : ٣٠ / ٠١ / ٢٠٢٣

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

إنشاء ورصف الطرق

| رقم البند | بيان الأعمال | الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه | كمية البند بالعقد | الوحدة | العمل المراد إجراءه | مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة | جملة مقدار الأعمال | جاري أم نهائي | جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه | استقطاع او حجز قرش / جنيه | المبقى بعد الأستقطاع قرش / جنيه | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | اعمال تحميل وتوريد ونقل التربه مطابقه للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الدوبه بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه وبسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف وعلى الاقل نسبه ... كثافه جافه ( 95 % من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئه شامله بالمتر المكعب.<br>- مسافه النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان.<br>- السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافه ٢ كم<br>والبند لا يشمل القيمه المحجوزه. | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٢ كم . | ٥٧,٠٠٠ | ١٥٠١٧٤,٥٩٩ | م٣ | ١٥٢٤٥ | ٢٢٧٩,٤٠٠٧ | ١٥٠١٧٤,٥٩٩ | خنامي | ٨٥٥٩٩٥٢,١٦ | ٠,٠٠ | ٨٥٥٩٩٥٢,١٦ | التقارير (المبدئي-الاسبوعي-الشهري) |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٩١ كم - ٢ كم ) تساوي ٨٩ عن محجر الماسه | ١٢٤,٦٠٠ | | م٣ | ١٤٩١٦ | ٠,٠٠٠٠ | ١٤٩١٦,٠٠٠ | خنامي | ١٨٥٨٥٣٣,٦٠ | ٠,٠٠ | ١٨٥٨٥٣٣,٦٠ | الاجهزة المساحية متواجدة |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٧٠ كم - ٢ كم ) تساوي ٦٨ عن محجر أطلس | ٩٥,٢٠٠ | | م٣ | ١٥٧٩٠ | ٠,٠٠٠٠ | ١٥٧٩٠,٠٠٠ | خنامي | ١٥٠٣٢٠٨,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٥٠٣٢٠٨,٠٠ | البرنامج الزمني متواجد |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٧٠ كم - ٢ كم ) تساوي ٦٨ عن محجر الكتان | ٩٥,٢٠٠ | | م٣ | ٢٦٥٥ | ٠,٠٠٠٠ | ٢٦٥٥,٠٠٠ | خنامي | ٢٥٢٧٥٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٥٢٧٥٦,٠٠ | لوحات المشروع موجوده |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٦٩ كم - ٢ كم ) تساوي ٦٧ حجر الفيروز | ٩٣,٨٠٠ | | م٣ | ٥٠٧١٧ | ٥٢٦٤,٤٣٨٣ | ٥٢٦٤١,٤٣٩ | خنامي | ٥٢٨٨٥٧٨,٩٥ | ٠,٠٠ | ٥٢٨٨٥٧٨,٩٥ | المكاتب موجوده |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٨٥ كم - ٢ كم ) تساوي ٨٣ حجر طيبه | ١١٦,٢٠٠ | | م٣ | ٢٠٦٤٨ | ١٠٤٩,٢٣٩٧ | ٢١٦٩٧,٢٤٠ | خنامي | ٢٥٢١٢١٩,٢٥ | ٠,٠٠ | ٢٥٢١٢١٩,٢٥ | السيارة تم تحويلها الى أسلس مكتبي بالمنطقه وتم التوريد بالمنطقه |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٨٥ كم - ٢ كم ) تساوي ٨٣ عن محجر المصطفى الخطاطبه | ١١٦,٢٠٠ | | م٣ | ١٢٦٥٠ | ٠,٠٠٠٠ | ١٢٦٥٠,٠٠٠ | خنامي | ١٤٦٩٩٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ١٤٦٩٩٣٠,٠٠ | |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٦٩ كم - ٢ كم ) تساوي ٦٧ عن محجر الفيروز ( تخليط ٢:١ ) | ٩٣,٨٠٠ | | م٣ | ١٥٣٨٠ | ٥٩٩٥,٣٨٦٠ | ٩٣٨٤,٦١٤٤ | خنامي | ٨٨٠٢٧٦,٧٩ | ٠,٠٠ | ٨٨٠٢٧٦,٧٩ | لا يوجد عمالة بالتعاقد |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٩٢ كم - ٢ كم ) تساوي ٩٠ عن محجر كمال ابو عوف | ١٢٦,٠٠٠ | | م٣ | ٥٩٠٥ | ٠,٠٠٠٠ | ٥٩٠٥,٠٠٠ | خنامي | ٧٤٤٠٣٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٧٤٤٠٣٠,٠٠ | |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٧٣ كم - ٢ كم ) تساوي ٧١ عن محجر مصار المستقبل | ٩٩,٤٠٠ | | م٣ | ٣٥٩٠ | ٠,٠٠٠٠ | ٣٥٩٠,٠٠٠ | خنامي | ٣٥٦٨٤٦,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣٥٦٨٤٦,٠٠ | |
| | علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٧٣ كم - ٢ كم ) تساوي ٧١ عن محجر روك زون | ٩٩,٤٠٠ | | م٣ | ٢٥١٣ | ٠,٠٠٠٠ | ٢٥١٣,٠٠٠ | خنامي | ٢٤٩٧٩٢,٢٠ | ٠,٠٠ | ٢٤٩٧٩٢,٢٠ | |
| | رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محضر المادة المحجرية)(20/01/2023) فما للمفروضة | ٤٨,٠٤٨ | | م٣ | ١٤٤٧٦٤ | ٧١٨,٢٩٢٣ | ١٤٥٤٨٢,٢٩٢ | خنامي | ٦٩٩٠١٣٣,١٨ | ٠,٠٠ | ٦٩٩٠١٣٣,١٨ | |
| | رسوم الكارتات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقا للقائمة الموحدة لاسعار الطرق . | ١٣,٠٠٠ | | م٣ | ١٤٤٧٦٤ | ٧١٨,٢٩٢٣ | ١٤٥٤٨٢,٢٩٢ | خنامي | ١٨٩١٢٦٩,٨٠ | ٠,٠٠ | ١٨٩١٢٦٩,٨٠ | |
| ٣ | بالمتر المكعب .اعمال حفر باستخدام ( البلدوزر وذلك بناء على توجيه المهندس المشرف ) و الاعمال ) لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصطناعية الموصلة الى التربة المطلوبة والدمك الجيد بالماسات للوصول الى اقصى كثافة جافه ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى ومحددى البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان. | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر . | ٢٠,٦٠٠ | ٢٥٠٧١,٤٩٠ | م٣ | ٢٤٣١٥ | ٧٥٢,٤٩٠ | ٢٥٠٧١,٤٥٠ | خنامي | ٥٠٣٩٣٦,٩٥ | ٠,٠٠ | ٥٠٣٩٣٦,٩٥ | |
| | علاوة ١ جنيه لكل ١كم ( مسافة النقل المعتمدة( ٦ كم- ٥,٥كم ) تساوي ٥,٥ كم لكل قطع | ٥,٥٠٠ | | م٣ | ٢٦٤٣٤ | ٠,٠٠٠ | ٢٦٤٣٤,٨٠٠ | خنامي | ١٤٥٣٩١,٤٠ | ٠,٠٠ | ١٤٥٣٩١,٤٠ | |
| | علاوة ١ جنيه لكل ١كم ( مسافة النقل المعتمدة( ١٣ كم- ٥,٥ كم ) تساوي ١٢,٥ كم للمخلفات | ١٢,٥٠٠ | | م٣ | ٢٦٧١٣ | ٠,٠٠٠ | ٢٦٧١٣,١٠٠ | خنامي | ٣٣٣٩١٣,٧٥ | ٠,٠٠ | ٣٣٣٩١٣,٧٥ | |
| ١٠ | اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه (النوادر والحفارات ذات الذراع الطويل) بحفر المصارف البديله طبقا للاوزنيك التصميمي المعتمد من هيئة الصرف ومحمل على البند نقله إلى ونقل الاتربة لمسافة ٥٠٠ م من محور السكه ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وتسليمها للمسؤوله من هيئة الصرف.<br>- يتم احتساب علاوه ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر | ٢٣,٠٠٠ | ٢٧٩٣٠,٤٧١ | م٣ | ١٧٠٩٢,٠٠ | ٨٣٨,٤٧١ | ٢٧٩٣٠,٤٧١ | خنامي | ٦٤٢٤٠٠,٨٣ | ٠,٠٠ | ٦٤٢٤٠٠,٨٣ | |
| | علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان ( المقلب العمومية ٦ كم -٥,٥كم ) تساوي ٥,٥ كم | ٥,٥٠٠ | | م٣ | ٢٥١٣٣,٠٠ | ٠,٠٠٠ | ٢٥١٣٣,٠٣٨ | خنامي | ١٣٨٢٣١,٧١ | ٠,٠٠ | ١٣٨٢٣١,٧١ | |
| ١١ | بالمتر المكعب حفر وتطهير قاع المصرف بارتفاع يصل إلى ٨ متر من منسوب قاع المصرف لزوم اعمال التناسيب والاحلال أسفل منسوب قاع المصرف باستخدام النوادر والحفارات ذات الذراع الطويل وتسليم وسند جوانب الحفر والسدات والتحويلات المطلوبة مع نقل المخلفات خارج الموقع والقياس طبقاً للأعمال بدون تشغيل كل ما يلزم لتمام الأعمال ويعمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور السكة. التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف - يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه لكل ١ كم أو النقصان | | | | | | | | | | |
| | لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر | ٢٥,٠٠٠ | ٢٠٦٢١,١٧٠ | م٣ | ٢٠٠٠٠,٠٠٠ | ٦٢١,١٧٠ | ٢٠٦٢١,١٧٠ | خنامي | ٥١٥٥٢٩,٢٥ | ٠,٠٠ | ٥١٥٥٢٩,٢٥ | |
| | علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان ( المقلب العمومية ٦ كم -٥,٥كم ) تساوي ٥,٥ كم | ٥,٥٠٠ | | م٣ | ٢٠٠٠٠,٠٠٠ | ٦٢١,١٧٠ | ٢٠٦٢١,١٧٠ | خنامي | ١١٣٤١٦,٤٤ | ٠,٠٠ | ١١٣٤١٦,٤٤ | |
| | الاجمالي | | | | | | | | ٣٤٩٥٩٣٤٦,٢٥ | ٠,٠٠ | ٣٤٩٥٩٣٤٦,٢٥ | |

تحريراً في / سنة ٢٠٢٢

الهيئة العامه للطرق و الكباري
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ... سبق صرفها الى
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣
المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ ... على الحساب
نهائيا
ملاحظة الفئات غير الواردة بعقد الشروط اعتمدت من ...

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
بالجيزة و كفر الشيخ

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / / مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| بيان الاعمال التى تمت الان | ٤٢٩١٥٢ | ٠٩ |
| محجوز | | |
| مصرح بصرفه | | |
| سابق صرفه | ٤٢٦١٢٠ | ٠١ |
| مستحق صرفه | ٢٠٢١٩٩ | ١٠ |
| الاستقطاعات | قرش | جنيه |
| رسم دمغة اصلى | ٢٩٠١٧٢ | ١٠ |
| رسم دمغة اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| جملة الاستقطاعات | ٢٠٩٩٠٢ | ١٠ |
| صافى المبلغ المستحق | ٨٠٤٧١ | |

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م ) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً فى سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب( شيك -اذن صرف ) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

## جملة قيمة الاعمال التى تمت ( راجع باطنه )

| رقم الاستمارة | بتحويل: رقم | بتحويل: تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش | قيمة التحويل: جنيه | استقطاعات: قرش | استقطاعات: جنيه | الجملة: قرش | الجملة: جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | الاستقطاعات | | | | | |
| | | | | ١٠٤٢٥٠ دمغات | | | | | |
| | | | | ٢٨٨٧٥ ص.ت.ص | | | | | |
| | | | | ١٠٠٠٠ تأمين ضمان العامل | | | | | |
| | | | | ١٠٠٠٠ تأمين ضمان التشغيل | | | | | |
| | | | | ٢٠٩٩٠٢ | ١٠ | | | | |

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| جملة المبالغ السابق صرفها | | |
| الباقى للمقاول | | |

للبنك ٦٥٨٢٢
ض.م ١٤٤٢٨

المدفوع لآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

| | قرش | جنيه |
|---|---|---|
| قيمة التحويل | | |
| رسم دمغة اصلى..... | | |
| رسم دمغة اضافى..... | | |
| امانات..... | | |
| ايرادات ..... | | |
| الجملـــــة | | |
| جملة قيمة التحويل | | |
| الباقى للمقاول | | |

تحريرا في / سنة ٢٠