رقم المستخلص	ج٣٥		
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٩/٢٥		

سولار	٣٦١,٣٠	٣٩٦,٩٠	٣٩٦,٩٠
اسمنت وبرلاند	١٣٧,٩٠	١٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠
حديد تسليح	٢٣٩,١٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠
انواع ومواسير	٢٦٤,٠٠	١١٨٢,٣٠	١١٨٢,٣٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدي	المستخلص: الكمية السابقة	المستخلص: كمية الاصل	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	الفترة من — الى	عدد الايام	نسبة الانجاز	المعاملات ك	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفني ع	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال ع١	المعاملات = نسب التغير ك = (ع١ - ع) / ع	ايصالي (المعاملات = نسب التغير)	قيمة التعويض او الخصم = قيمة الاصل = ايصالي (المعاملات = نسب التغير)	رقم البند بالاسعار الموحدة
							الفترة الفترة									
							اعمال الفترة و الاتى									
٢/٧	خرسانة مسلحة لزوم القصرات الصندوقية BOX.SEC	م٣	٣٨٠٠	٢١٦	٨٢٠٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٢/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٦	%٣٩	٠,٢١٤	١٣٧,٩	٢٧٩,٦	٠,٢١٩٩	٠,٢١٩٩	٧٠٤٣٥,٧٠	٥٥
					٨٢٠٨٠٠		٢٠٢٣/٠٩/٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١٥	%٦١	٠,٢١٤	١٣٧,٩	٢٨٢,٥	٠,٢٢٤٤	٠,٢٢٤٤	١١٢٣٠٨,١٦	
					٨٢٠٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢٠	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	٢٢٣٨٥,٤٠	
٤/٧	خرسانة مسلحة للبلاطات الخلوية لدور الكمر	م٣	٢٩٠٠	١٢٣٦	٣٥٨٤٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٦	%٣٩	٠,٣٠٩	١٣٧,٩	٢٧٩,٦	٠,٣٠٩٣	٠,٣٠٩٣	٤٢٢٦٣٨,٠١	٥٨
					٣٥٨٤٤٠٠		٢٠٢٣/٠٩/٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١٥	%٦١	٠,٣٠١	١٣٧,٩	٢٨٢,٥	٠,٣١٥٦	٠,٣١٥٦	٦٨٩٥٣١,٦٩	
					٣٥٨٤٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	٩٧٧٥٦,٣٦	
٥/١/٩	اعمال صب شنتج لطوال خاصة أكبر من ١٢ م	طن	١٩٥٠٠	٣٤٥	٦٧٢٧٥٠٠	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٦	%٣٩	٠,٦٥٠	٢٣٩,١	٩١٣,٦	١,٩٠٨١	١,٩٠٨١	٥٠١٠٦٤٨,١٩	٦٥
					٦٧٢٧٥٠٠		٢٠٢٣/٠٩/٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١٥	%٦١	٠,٦٥٠	٢٣٩,١٠	٩٩٣,٦٠	١,٩٣٦٦	١,٩٣٦٦	٧٩٤٤٠١٨,٧٢	
					٦٧٢٧٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٩١٧٣٨,٦٤	
٢/٩	توريد وتركيب صاج معرج لزوم البلاطة الخلوية	م٢	٩٦٠	٤٣,٢	٤١٥٦٨	مواسير وانواع	٢٠٢٢/٠٨/٢١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٠	١١	%١٩	٠,٣٠٠	٢٢٤	١١٨٢,٣	١,٢٨٣٤	١,٢٨٣٤	٧٥٤٥,٢٠	١٠٠
					٤١٥٦٨	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	٢٠	%١٠٠	٠,٠٣٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠١٣٦	٠,٠١٣٦	٥٦٠,١٥	
	اعمال الطرق															
٦/٦	أعمال تفسير وازالة لوصلة	م٣	٨٠	٦٩	٥٥٢٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	١٥٠,٥٥	٥
٢/٢/٢٣	أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم حتى مسافة تقل ٥٠ كم	م٣	١٩٠	٤٥٠٠	٨٥٥٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,٢٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٥٤٥	٠,٠٥٤٥	٤٦٦٣٦,٣٦	٥
٢/١/٥	أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار المسلة حتى ١٤٠مم	م٣	٣٠٥	١٢٤٠	٣٧٨٢٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,١٥٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٩٠٩١	٠,٠٤٠٩٠٩١	١٥٤٧١,٨٢	٧
٩/٢	توريد وانشاء حاجز خرسانة مسلحة ارتفاع ٩٠سم	م.ط	٥٧٥,٠٠	١,١	٦٣٣	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٦	%٣٩	٠,٢٠٠	١٣٧,٩	٢٧٩,٦	٠,٢٠٥٥	٠,٢٠٥٥	٥٠,٧٣	٢٤
					٦٣٣		٢٠٢٣/٠٩/٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	٢٥	%٦١	٠,٢٠٠	١٣٧,٩	٢٨٢,٥	٠,٢٠٩٧	٠,٢٠٩٧	٨٠,٨٨	
					٦٣٣	حديد تسليح	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٨/٣١	١٦	%٣٩	٠,٠٩٠	٢٣٩,١	٩١٣,٦	٠,٢٦٤٣	٠,٢٦٤٣	٦٥,٢٣	
					٦٣٣		٢٠٢٣/٠٩/٠١ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	٢٥	%٦١	٠,٠٩٠	٢٣٩,١	٩٢٣,٦	٠,٢٦٨١	٠,٢٦٨١	١٠٣,٤١	
					٦٣٣	سولار	٢٠٢٣/٠٨/١٦ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١١	%١٠٠	٠,١٠٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	١٧,٢٥	
							إجمـــــالى								١٤٥٤٣٩٢,٤٩	

مهندس الشركة

مهندس الاستشارى

مهندس الهيئة

تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة .-
تم مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكور ومع عقد المشروع

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات أسوان

تم تحويل ١٦٠٠م٢ (بند ٣٠٩) الى