الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٧ } جارى — عن عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية

إدارة العقـــــود — العقد رقم ١٧٦ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ١٠ / ٨ / ٢٠٢٣ — مع شركة المقاولون العرب — شاملة المدة — من : بدء العمل إلى ٣١ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن ق	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز ق	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	أعمال رفع مساحى للمرافق والمعترضات	–	١٢	م.ط	١٠٠٠	———	١٠٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	———	–	١٢٠٠٠
٢	أعمال جسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق	–	٤٢٥	م.ط	٥٢٠	———	٥٢٠	جارى	–	٢٢١٠٠٠	–	———	–	٢٢١٠٠٠
٣	تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات	–	٩٠	م٣	٣٦٨	———	٣٦٨	جارى	–	٣٣١٢٠	–	———	–	٣٣١٢٠
٤	تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات	–	١٩٠	م٣	٢٠٠٠	———	٢٠٠٠	جارى	–	٣٨٠٠٠٠	–	———	–	٣٨٠٠٠٠
٥	أعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها	–	٢٥٥٠٠٠	عدد	٢	———	٢	جارى	–	٥١٠٠٠٠	–	١٥٣٠٠٠	–	٣٥٧٠٠٠
٨	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٠٠ سم	–	٥١٣٠	م.ط	١٠٦٧	———	١٠٦٧	جارى	–	٥٤٧٣٧١٠	–	———	–	٥٤٧٣٧١٠
٩	تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم	–	٥٢٨٠	م.ط	٢١٤٨	———	٢١٤٨	جارى	–	١١٣٤١٤٤٠	–	———	–	١١٣٤١٤٤٠
١٠	تنفيذ خوازيق بالمجرى المائى قطر ١٢٠ سم	–	٦٨٨٠	م.ط	١٠٥٠	———	١٠٥٠	جارى	–	٧٢٢٤٠٠٠	–	———	–	٧٢٢٤٠٠٠
١١	توريد وتركيب القيسون الثابت	–	٦٢٠٠٠	طن	١٤٠	———	١٤٠	جارى	–	٨٦٨٠٠٠٠	–	———	–	٨٦٨٠٠٠٠
١٢	أعمال تجربة تحميل على خازوق عامل بالبر	–	٢٠٦٠٠٠	عدد	١	———	١	جارى	–	٢٠٦٠٠٠		———	–	٢٠٦٠٠٠
١٣	أعمال حفر أستكشافى بعمالة يدوية	–	١٠٠	م٣	٢٠٠٠	———	٢٠٠٠	جارى	–	٢٠٠٠٠٠	–	———	–	٢٠٠٠٠٠
١٤	حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك	–	٨٠	م٣	١٠٠٠	———	١٠٠٠	جارى	–	٨٠٠٠٠	–	———	–	٨٠٠٠٠
١٥	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	٩٠٠	———	٩٠٠	جارى	–	٩٠٠٠٠	–	———	–	٩٠٠٠٠
١٦	أعمال الردم المؤقت بأتربة صالحة	–	١٠٥	م٣	٨٠٠٠	٧٠٠٠	١٥٠٠٠	جارى	–	١٥٧٥٠٠٠	–	———	–	١٥٧٥٠٠٠
١٨	أعمال توريد وصب خرسانة عادية للأساسات	–	٢٠٢٠	م٣	٧٠	———	٧٠	جارى	–	١٤١٤٠٠	–	———	–	١٤١٤٠٠
٢٠	أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأساسات	–	٢٧٦٠	م٣	١٢٠٠	———	١٢٠٠	جارى	–	٣٣١٢٠٠٠	–	———	–	٣٣١٢٠٠٠
٢١	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة أرتفاع ٦ متر	–	٣٥٨٠	م٣	١٨٠	٧٣	٢٥٣	جارى	–	٩٠٥٧٤٠	–	———	–	٩٠٥٧٤٠
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة أرتفاع أعلى ٦م	–	٣٦٨٠	م٣	———	٧٨	٧٨	جارى	–	٢٨٧٠٤٠	–	———	–	٢٨٧٠٤٠
٢٣	خرسانة مسلحة للجزء العلوى أرتفاع ٦ متر	–	٣٩٣٠	م٣	٣٩٠	———	٣٩٠	جارى	–	١٥٣٢٧٠٠	–	———	–	١٥٣٢٧٠٠
٢٥	خرسانة مسلحة للهامات أرتفاع حتى ٦ متر	–	٣٧٨٠	م٣	١٥٠	———	١٥٠	جارى	–	٥٦٧٠٠٠	–	———	–	٥٦٧٠٠٠
٢٩	أعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطة	–	٣٧٨٠	م٣	٥٣٠	٢٢٠	٧٥٠	جارى	–	٢٨٣٥٠٠٠	–	———	–	٢٨٣٥٠٠٠
٣٠	توريد وتركيب ورص حديد تسليح ٤٠/٦٠	–	٤٩٢٠٠	طن	١٥٥٥	١٧٠	١٧٢٥	جارى	–	٨٤٨٧٠٠٠٠	–	———	–	٨٤٨٧٠٠٠٠
٣٢أ	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠طن بجوايط	–	٣٦٢٥٠	عدد	١٠	———	١٠	جارى	–	٣٦٢٥٠٠	–	———	–	٣٦٢٥٠٠
٣٢ج	توريد وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠طن بجوايط	–	١٠٧٥٠٠	عدد	٨	———	٨	جارى	–	٨٦٠٠٠٠	–	———	–	٨٦٠٠٠٠
٣٣	عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان	–	٦٠	م٢	١١٠٠	———	١١٠٠	جارى	–	٦٦٠٠٠	–	———	–	٦٦٠٠٠
٣٧	مصنعية أعمال تطهير و تكريك المجرى	–	١١٥	م٣	٤٧٥٢٠	———	٤٧٥٢٠	جارى	–	٥٤٦٤٨٠٠	–	———	–	٥٤٦٤٨٠٠
								الإجمالى	–	١٣٧٢٣٠٤٥٠	–	١٥٣٠٠٠	–	١٣٧٠٧٧٤٥٠
	تشوينات													
١	حديد تسليح	–	٤٩٢٠٠	طن	٢٢٠	———	٢٢٠	جارى	–	١٠٨٢٤٠٠٠	–	٤٣٢٩٦٠٠	–	٦٤٩٤٤٠٠
								إجمالى التشوينات	–	١٠٨٢٤٠٠٠	–	٤٣٢٩٦٠٠	–	٦٤٩٤٤٠٠
								الإجمالى	–	١٤٨٠٥٤٤٥٠	–	٤٤٨٢٦٠٠	–	١٤٣٥٧١٨٥٠

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير متواجدة .
٩- تواجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
١٠- حجز نسبة ٣٠ ٪ من قيمة البند رقم (٥) لحين الأنتهاء من أعمال الخوازيق .
١١- صرف ٦٠ ٪ من تشوينات الحديد .

مهندس العملية
الأسم — التوقيع

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٣٢٧٢٦١٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة — تحريراً فى سنة — المحاسب

رئيس الإدارة المركزية
مهندس : سلوى سامى صالح

روجع فوجد على صحة — مدير الأعمال الأسم — التوقيع

يدفع الى المقاول مبلغ : ١٠٨٤٥٧٣٠,٠٠ جنيه على الحساب

تحريراً فى سنة — أقر بصحة ذلك — أستشارى المشروع الأسم — التوقيع

نهائياً

مهندس الشركة الأسم — التوقيع — ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

(٣٠٨٥)

أســـم العمـلـيـة : عملية إنشاء كوبرى الشبانات أعلى السكة الحديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية
أســـم المـقـــاول : شركة المقاولون العرب .
رقم ومقدار التصديق : .....
بنـد الميـــزانيـــة : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....
نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	١٤٣٥٧١٨٥٠		~~٥~~	٥٤٢٢٨٦	٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز	~~٤٥~~	~~٢٤٧٦٧٩~~	~~تمغات~~
		مصرح بصرفه	~~٣٠~~	~~١٠٨٤٥٧~~	~~١ ٪ أرباح تجارية~~
–	١٣٢٧٢٦١٢٠	سابق صرفه			
–	١٠٨٤٥٧٣٠	مستحق صرفة		٢٤٨٢٩٩,–	رهنا

الأستقطاعات	جنيه	قرش
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات	٧٩٠٥٨٦,–	
صافى المبلغ المستحق	١٠٠٥٥١,٤٤	

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————
أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————
بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
تحريراً فى ——— سنة روجع : ————
علامات الكتاب المنوطين ٥١٦٤٦٢,– ص.م
٩٥٢٨٦٨١,– الشركة
يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ———— رئيس الحسابات
تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب
(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ
(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم [ ] الكاتب المنوط
(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....
البـــاقى للمـقـــاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				