الهيئة العامة
لطرق والكباري

عن عملية : إستكمال إستاد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع وادي النطرون / م.ج العرب / الاسكندرية من الكم ٢٨٦+٩٢٠ الى الكم ٢٨٩+٠٠٠ بطول ٢,٠٨ كم انجام محطة التنوير
مع شركة عقاري الدولية للمقاولات شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢ / ١٠ / ٢٠٢٣

مستخلص خامس (٢)

بتاريخ : ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري توتهامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت (قرش / جنيه)	استقطاع لو حجز (قرش / جنيه)	المبلغ بعد الاستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢ متر) اسفل منسوب القمرة وبسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢ متر) من منسوب القمرة لاستكمال المنسوب التصميمي للتشكيل العجر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحميل كالفورنيا من ٢٠٪) والارض الطبيعية متجرة ويتها بالمياة الاصوليه لوصول الى نسبة الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالجرارات لوصول الى اقصى كثافه جافه (95 ٪ من الكثافه الجافه القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند يجمع مشتملاته طبقا لاصول الصناعه ومواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شامله بأجار المكعب. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و لخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - والبند لا يشمل القيمه المحجريه.										مقاب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة .
	المسافة النقل حتى ٢ كم .	٥٧,٠	٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	م٣	٤,٧٨٠,٠	١٥٥,٦٦٧٩٢	٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	ختامي ٢	٢٨١,٣٣٣,١	٠,٠	٢٨١,٣٣٣,١	التقارير (المدني-الاسبوعي-الشهري)
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٢ كم - ٢٠ كم) تساوي ١٠٠ كم من محجر السيوي وسويس	١٤٠,٠		م٣	٣,٣٤٦,٠	١٠٨,٩٦٧٥٤	٣,٤٥٤,٩٦٧٥	ختامي ٢	٤٨٣,٦٩٥,٤٦	٠,٠	٤٨٣,٦٩٥,٥	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢٠ كم) تساوي ١٠٥ كم محجر السعيد	١٤٧,٠		م٣	١,٤٣٤,٠	٤٦,٧٠٠٣٨	١,٤٨٠,٧٠٠	ختامي ٢	٢١٧,٦٦٣,٠	٠,٠	٢١٧,٦٦٣,٠	الاجهزة المساحية متواجدة
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)(2.52*33) طبقا للمفاوضة	٤٨,٠٤٨		م٣	٤,٧٨٠,٠	١٥٥,٦٦٧٩٢	٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	ختامي ٢	٢٣٧,١٤٩,٠	٠,٠	٢٣٧,١٤٩,٠	لوحات المشروع متواجدة
	رسوم الكابلات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	١٣,٠		م٣	٤,٧٨٠,٠	١٥٥,٦٦٧٩٢	٤,٩٣٥,٦٦٧٩٢	ختامي ٢	٦٤,١٦٣,٧	٠,٠	٦٤,١٦٣,٧	المستلزمات والمهمم متواجده
٢٠٣	بأجار المكعب توريد وتنفيذ ويرام من١ ومن٢ مدموج ناتج كسارات بنسبة ١:١ بنسبة اختصاص لاتزيد عن ٣ ٪ ولاتحتوي على اي المواد الناعمه او الجيوره (حاره من منخل ٢٠٠) نهائيا او مواد طفليه او بيت النمل ولا يزيد نسبة التفلد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ ٪ يتم تنفيذها كطبقة تأسيس بالمسار اسفل سطح المياه بعمق ١٠٠ سم حتى ٥٠ سم اعلا من اعلا منسوب المياه الارضيه بحوالي ٥٠ سم ويتم الدمك الجيد لطبقه بهراس زنة ٢٥ طن حتى الثبات لطبقه اسفل الهراسات على ان لايتم التنفيذ الا بعد اعتماد الاحجار واعتماد التجارب المعمليه عليها والبند يشمل اجراء التجارب المعمليه والحقليه (اختبار الوزن الحجمي قطر ٣٠ سم) على ان لاتزيد نسبة ٤٧٥/٤٧٥ عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ ٪ طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعمليه على كل السطح العلوي وتهو العمل طبقا لاصول الصناعه المعتاده - مسافة النقل لاتقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجرية										المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
	المسافة النقل حتى ٢٠ كم .	١٠٥,٠	١٩,٧٤٩,٣٦٧	م٣	١٩,١٥٥,٠	٥٩٤,٣٦٧	١٩,٧٤٩,٣٦٧	ختامي ٢	٢,٠٧٣,٦٨٣,٥	٠,٠	٢,٠٧٣,٦٨٣,٥	
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٠٧ كم - ٢٠ كم) تساوي ٨٧ كم	١٠٤,٤		م٣	١٩,١٥٥,٠	٥٩٤,٣٦٧	١٩,٧٤٩,٣٦٧	ختامي ٢	٢,٠٦١,٨٣٣,٩	٠,٠	٢,٠٦١,٨٣٣,٩	
	رسوم المادة المحجرية طبقا لبنود العقد(محجر المادة المحجرية)(2.52*150) طبقا للمفاوضة	١٦٨,٠		م	٢٨,٩١٣,٤٣	٠,٠٠٠	٢٨,٩١٣,٤٣	ختامي ٢	٤,٨٥٧,٤٥٦,٢	٠,٠	٤,٨٥٧,٤٥٦,٢	
	رسوم الكابلات والموازين طبقا للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .	٢٥,٠		م	١٩,١٥٥,٠	٥٩٤,٣٦٧	١٩,٧٤٩,٣٦٧	ختامي ٢	٤٩٣,٧٣٤,٢	٠,٠	٤٩٣,٧٣٤,٢	
١٠٧	بأجار المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستايل التماثل لايقل من ٩٠٪ ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة لطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.										
	ذات وزن لايقل عن ١٠٠ جم / م٢	٤٢,٠	١٧,٣٦٤,٠	م	١٦,٨٤٣,٠	٥٢١,٠	١٧,٣٦٤,٠	ختامي ٢	٧٢٩,٢٨٨,٠	٠,٠	٧٢٩,٢٨٨,٠	
	الاجمالي								١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠	١١,٥٠٠,٠٠٠,٠	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠
ما سبق صرفه	١١,٢٩٨,٣٠١,٦٨
اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)	٢٠١,٦٩٨,٣٢

تحريرا في / سنة ٢٠٢٣

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

عن الهيئه العامه لطرق و الكباري
مدير المشروع
م / احمد الشاعر
م / احمد ابو دقيقة

عن الاستشاري (kk)
المكتب الفني
المدير التنفيذي للقطاع
مدير المشروع

عن الاستشاري (xyz)

مكتب الإستشارات الهندسي KK
مدير المشروع : م / رشاد فرنسي
مشروع القطار الكهربي الخط الرابع

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١١٥٠٠٠٠	
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	١١٤٩٨٢٠١	٦٥
مستحق صرفه	٥٠١٦٩	٢٥
صافى عدم توجيه الاستقطاعات	٦٠٠٠	
رسم دمغة اصلى	١٩٥٦٩٨	٢٥
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريرا في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
شيك
.....
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا في..... سنة ٢٠ .....

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقيد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند..... .....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاعات			
						دمغات	٤٨٦٣,٠٥		
						ض م	١٩٣٠,٩٥		
						دمغة استمارات	٥٠٠٠		
						دمغة امانات	٥٠٠٠		
						دمغة ايراد	٥٠٠٠		
							١٥٦٧٨٤		
						الباقى	٢٨٩١٤,٢٥		
						جملة المبلغ السابق صرفها			
						الباقى للمقاول			

ض م ٩٦٠٤,٧٠
الشركة ٩٣٠٩,٦٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى.....		
رسم دمغة اضافى.....		
امانات.....		
ايرادات.....		
.....		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريرا في / سنة ٢٠

١٨٦٠٩٢,٦٥