وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT)

مستخلص رقم (٥) جاري عن عملية : مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي من قليوب حتى طوخ بطول ٢٢ كم باستخدام تقنيات تدوير طبقات الرصف

العقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٣/٢٩٥ مع الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات عن المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٨/٣١

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	كمية العقد	مقدار العمل السابق (جاري)	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو عجز جنيه	الباقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	أعمال الطرق											
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزائدة والمتموجة .... والخ	٣٢٠	م٣	١٢٠,٠٠٠	٤٦١٩٣	٠	٤٦١٩٣		١٤,٧٨١,٧٦٠		١٤,٧٨١,٧٦٠	تجهيزات و مستلزمات و مهمات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير خرسانة عادية وتل ناتج التكسير خارج الموقع ....والخ	٨٠	م٣	٦,٠٠٠	٣٦٩٠	٢٣١٠	٦٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٣	بالمتر المكعب أعمال تكسير و إزالة المسطحات المنهارة بالرصف ....والخ	٨٠	م٣	٥,٠٠٠	٣١٣	٣٩٥	٧٠٨		٥٦,٦٤٠		٥٦,٦٤٠	معمل الموقع متواجد
٤	أعمال انشاء طبقة أساس مثبت بسمك ٣٥ سم وذلك باعادة تدوير الأسفلت .. والخ	٨٠	م٣	١٧,٠٠٠	٣١١١٨	٠	٣١١١٨		٢,٤٨٩,٤٤٠		٢,٤٨٩,٤٤٠	السيارات المحملة تراوح بمعرفة ادارة المعدات
٧	أعمال توريد واضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة ....والخ	١٨٠٠	طن	٨,٠٠٠	١٠٠٥,٤٣	٠	١٠٠٥,٤٣		١,٨٠٩,٧٧٤		١,٨٠٩,٧٧٤	الوحدات المشروع متواجدة .
١٠	أعمال توريد وتغطية الشروخ بالشبك البوليستر للشروخ بـ معالجة الشروخ ... والخ	٤٥	م٢	١٤,٠٠	٣٢٤٤٢	٠	٣٢٤٤٢		١,٤٥٩,٨٩٠		١,٤٥٩,٨٩٠	البرنامج الزمني متواجد
١٣	أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من الأسفلت السائل سريع التطاير ... الخ	٩	م٢	٩٠٠,٠٠٠	٣٩١٤٨٥	٠	٣٩١٤٨٥		٣,٥٢٣,٣٦٥		٣,٥٢٣,٣٦٥	التأمين و السلامة متواجد
١٤	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك ... الخ	١٥٠	م٢	٦٠٠,٠٠٠	٣٥٤٣٦٥	٠	٣٥٤٣٦٥		٥٣,١٥٤,٧٥٠		٥٣,١٥٤,٧٥٠	المعدات متواجدة و فريق العمل متواجد - مدير المشروع متواجد
١٥	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك ... الخ	١٤٥	م٢	٦٠٠,٠٠	٣٩٣٩٩	٠	٣٩٣٩٩		٥,٧١٢,٨٥٥		٥,٧١٢,٨٥٥	وثائق التأمين - تقرير ضبط الجودة - التقرير الميداني - التقرير الشهري و النصف شهري متواجد
٢٠	بالمتر الطولي أعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانة وجهين (جوجرس) ... الخ	٦٤٠	م.ط	٨,٠	٤٤٧٩	٣٥٢١	٨٠٠٠		٥,١٢٠,٠٠٠		٥,١٢٠,٠٠٠	
٣١	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر	٣٦٠	م.ط	١,٠	٩٠	٠	٩٠		٣٢,٤٠٠		٣٢,٤٠٠	
٣٦	أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية ..... والخ	٤٥	م٣	٥,٠٠٠	٢٧٥٦	٩٩١	٣٧٤٧		١٦٨,٦١٥		١٦٨,٦١٥	
٣٩	أعمال خرسانة عادية للأرصفة والبردورات ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي ... والخ	١٨٣٥	م٣	٦,٠٠٠	١٥٥١	٩٩٣	٢٥٤٤		٤,٦٦٨,٢٤٠		٤,٦٦٨,٢٤٠	
	كارتات الطريق للطبقات الأسفلتية	٣	م٢		٣٩٣٧٦٤	٠	٣٩٣٧٦٤		١,١٨١,٢٩٢		١,١٨١,٢٩٢	
	أعمال الكهرباء											
٥٠	بالعدد فك و تأهيل و تركيب عمود انارة من مخازن الهيئة...الخ	٨٠٠٠	عدد	٢٠٠	١٣٠	١١٩	٢٤٩		١,٩٩٢,٠٠٠		١,٩٩٢,٠٠٠	يتم تقليع ٥٪ من قيمة البند لحين التجربة
٥١	بالعدد توريد و تركيب و اختبار عمود انارة مزدوج بارتفاع ١٠ م	٢٧٠٠٠	عدد		٠	٧٩	٧٩		٢,١٣٣,٠٠٠		٢,١٣٣,٠٠٠	يتم تقليع ٥٪ من قيمة البند ...
٥٢	بالعدد توريد و تركيب كشاف ليد قدرة ١٥٠ وات	٧٠٠٠	عدد		٠	١٩٩	١٩٩		١,٣٩٣,٠٠٠		١,٣٩٣,٠٠٠	يتم تقليع ٥٪ من قيمة البند ...
٥٤	بالمتر الطولي توريد كابل الومنيوم مسلح ١×٣ + ٧٠ مم٢	٧٠٠	م.ط	٢٠٠	٠	١٢٠	١٢٠		٨٤,٠٠٠		٨٤,٠٠٠	يتم تقليع ٥٪ من قيمة البند ...
٥٥	بالمتر الطولي توريد و تركيب كابل الومنيوم مسلح (٢×٤) مم٢....الخ	٢٠٠	م.ط	١,٠٠٠	٩٥٠	٠	٩٥٠		١٩٠,٠٠٠		١٩٠,٠٠٠	
٥٩	أعمال توريد وتركيب ماسورة ٣ بوصة PVC معمل عليها الحفر والردم .... والخ	٢٠٠	م.ط	١٥,٠٠٠	٢٧٠٠	٠	٢٧٠٠		٥٤٠,٠٠٠		٥٤٠,٠٠٠	
٦١	بالعدد توريد و تركيب لوحة انارة على عمود ١م × ٨٠ بوصة...الخ	٢٥٠٠٠	عدد	١	١	٠	١		٢٧,٠٠٠		٢٧,٠٠٠	
									١٠١,٤٤٠,٥٧١		١٠١,٤٤٠,٥٧١	
									١٠١,٤٤١,٠٢١,٠٠٠		١٠١,٤٤١,٠٢١,٠٠٠	
									٨٦,٠٥٤,٨٦٧,٨٥		٨٦,٠٥٤,٨٦٧,٨٥	

الإجمالي (فقط مائة و واحد مليون و مائتان و واحد واربعون ألف و واحد و عشرون جنيهاً)

تصرف القيمة الاجمالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة

تحريرا في : / / ٢٠٢٣

المحاسب / مهندس المشروع / م.محمود عبد الحميد

الشركة المنفذة / الشركة المصرية لصيانة الطرق والمطارات

مدير عام الاستدامة / م.مدحت عبد الرؤوف راجح

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ مبينة بقيود دفاتر تحريرا في

م.محمود عبد الحميد
يدفع الى المقاول مبلغ

م.محمد فوزي — م.كرم ناشد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الأولى

المنطقة الأولى المركزية
مدير المنطقة / الإدارة المركزية للمنطقة الأولى

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق ..... بقيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... باب ..... فرع .....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بياناته)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
			الاستهلاك						
			خامات						
			عدد						
			آلات						
			تكلفة بحر عدد التنازل						
			تكلفة على بند رفع						
			تكلفة على بند رفع						
			تكلفة على بند رفع						
			تكلفة على بند رفع						
			رفع مسلح						
			م ا ر ا ب مسلح						
			ك . م مسلح						

جملة المبلغ المستحق صرفها

الباقى للمقاول

المطلوب الآن بيانه قرش ..... جنيه .....

قرش	جنيه