

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخط الاول

(العين السخنة - مطروح) في المسافة من الكم ٢٢+٥٠٠ الى الكم ٢٣+٥٠٠ بطول ١ كم للاتجاهين - عقد رقم

(٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩) - تنفيذ شركة أبناء محمد بدوي للأشياء والصناعة.

- المحمل عليها : عدد (١) سيارة بيك اب كابينية مزدوجة دفع رباعي (بغرامة خمسمائة جنيه / اليوم) + عدد (٤)

عمالة (بغرامة خمسة عشر الف جنيه/شهر) + توريد مجموعات احبار شهرية (بغرامة ثلاثون الف /شهر).

- تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٨/١٧

- مدة العملية طبقا للتعاقد : ١٢ شهر .

- تاريخ النيه طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٨/١٦

- تم مد مدة للعملية بواقع (١٨) شهر ليصبح تاريخ النيه طبقا لآخر مد مدة ٢٠٢٤/٢/١٦ (مرفق).

- تواجد السيارة المحملة بموقع العمل بواقع (٢٧) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

طبقا لافادة ادارة المركبات (مرفق).

- قامت الشركة بسداد مرتبات لعدد (٤) عمالة بواقع (١٨) شهر من بدء العملية ٢٠٢١/٨/١٧ حتى تاريخ

٢٠٢٣/١/٣١ (فترة المستخلص رقم ٦) طبقا لافادة ادارة بحوث الطرق (مرفق).

- لم تقم الشركة بتوريد الاحبار وتم تغليه مبلغ وقدره ٣٣٠٠٠٠٠ جنيه لحين التوريد.

- وبالإشارة الى موافقة سيادتكم بوقف المحملات على العملية بعاليه لمدة عشرة اشهر (مرفق).

- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (١٠٩) بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢٩ (مرفق) .

المطالب : - ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة بالاكتفاء بما تم سداده واعفائها من توريد المحملات الخاصة

بالتعاقد (احبار + عمالة + سيارات) وذلك نظرا لقيام الشركة بتوفير وتحمل تكاليف تواجد السيارة

بالموقع وعدم سحبها خلال مدة التوقف (مرفق).

الرأي : بدراسة ما سبق ترى لجنة المحملات الموافقة على طلب الشركة والاكتفاء بما تم سداده ليند العمالة

حتى تاريخه، وعدم رد التعلية ليند الاحبار، واعفائها من توريد المحملات من (احبار + عمالة) على

الفترة المتبقية من المشروع اما بخصوص السيارة يتم رفعها لمدة عشرة أشهر من تاريخ

٢٠٢٣/١١/١٤ مقابل فترة التوقف المذكورة بعاليه .

والأمر مفوض لسيادتكم .

(التوقيع)

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس لجنة المحملات

(التوقيع)

مهندسة / جيهان السيد محمد

عضو لجنة المحملات

رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و ال مناطق

(التوقيع)

مهندس / محسن زهران

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)

لواء مهندس / كسار الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق و الكباري

إضافة