

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ....

بالإحالة الى عملية أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبنى السرية ٢٣ - شرطة عسكرية - المرحلة السادسة .  
( مستخلص ختامي ) تنفيذ شركة تبارك للمقاولات العمومية .  
(و المحمل عليها عدد ١ سيارة طبقاً للتعاقد) وهي كالآتي

تم رفع المحملات بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ طبقاً للمذكرة المعروضة علي  
السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة (موافقة) .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

توقيع )  
مهندس / محمد جلال محمد العدلي  
مدير إدارة المركبات  
والمشرف علي السيارات المحملة



٨/٤٦  
٢٠٢٤

٨/٤٦  
٢٠٢٤



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
القيس: ١٢٧٨٩ / ٢٠٢٣ / الكباري  
التاريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠٢٤ م

## مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة  
بخصوص: عملية أعمال إنشاء المباني البديلة لسرية ٢٣ شرطة عسكرية " معسكر الشهيد حسنى عويس

### الموضوع:

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري مشروع عملية إنشاء المباني البديلة لسرية ٢٣ شرطة عسكرية " معسكر الشهيد حسنى عويس " إلى شركة الحسين للمقاولات (لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية والثالثة ) وإلى شركة الرائد للمقاولات (لتنفيذ المرحلة الرابعة) وإلى شركة تبارك للمقاولات (لتنفيذ المرحلة السادسة)
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١١/١٤ .
- تاريخ نهو المشروع : ٢٠٢٣/٣/١٣ .
- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة على إضافته مدة : ٢٠٢٣/٨/١٢ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) بأنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات للعملية عالية بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ وتم إستلام الأعمال إبتدائياً وطلب مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٣/٨/١٢ لأسباب خارجة عن إرادة الشركات المنفذه وعدم توصيل الكهرباء والمياه .
- ورد مكاتبات من الشركات المنفذه الى المنطقة المشرفة على المشروع بخصوص طلب رفع المحملات (كرفانات ووجبات وسيارات) من تاريخ نهو الأعمال .

### المطالب:

- التكرم باتخاذ مآثره مناسبة نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بخصوص طلب رفع المحملات (كرفانات ووجبات وسيارات) منذ تاريخ نهو الأعمال الفعلى .

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع " مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " الأستاذ / تامر بدرت محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع " مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع " لواء مهندس / حاتم محمد الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

نظراً لتعديه فامر الاستلام الإبتدائي للمباني بمراميل

- إنشائها جميع الإنشاءات بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٠ - الأمر الذي

يكونه منسجماً ونقلاً بمراميل المبالغة وما يوجد به

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

والأمر مفوض لسيادتكم ..

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

المباني في تنفيذ المشروع - أنه يتم إرضاء ما تضمنه

مقرر الاستلام الإبتدائي كما أنه تراعى المصلحة

السابعة الإشتراك في جميع المحملات على أن تكون

مبني على سند ذلت التامين ، وبمجرد تكميل المرافقة التي

مما استكمل إليه المحملات إرضاء للمنطقة - أطلع عليه في هذا الشأن وفقاً لمبدأه رقم ٠ والى ذلك

والأمر مفوض لسيادتكم ..

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد .....

بخصوص عملية انشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة ( لتنفيذ

انشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية - المرحلة السادسة )

تنفيذ : شركة تبارك للمقاولات العمومية

عقد رقم ( ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٣٤ )

### بخصوص المحملات الخاصة بالعقد بعاليه نتشرف بإحاطة سيادتكم بالآتى :-

- السيارات طبقاً لإفادة إدارة المركبات وقاعدة البيانات الخاصة بالسيارات المحملة.
- لا يوجد عمال طبقاً للتعاقد
- تجهيزات الموقع متواجدة بموقع العمل حتي تاريخه.

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالأمر

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام


تحريراً فى : ٢٤ / ١٠ / ٢٠٢٣

مرفقات : عدد: ( )

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان





تفيد الادارة العامة للمعلومات بأن شركة تبارك للمقاولات العمومية ليس عليها أي محملات بخلاف عدد (١) سيارة بعملية " أعمال إنشاء المباني البديلة للوحدات العسكرية المتعارضة مع طريق المعاهدة (لتنفيذ إنشاء مبني السرية (٢٣) شرطة عسكرية-المرحلة السادسة)" - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٥٢٤).

التوقيع ( )

مهندس / محمد صابر الباجوري  
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



التوقيع ( امر )

مهندس / أحمد شوقي  
قطاع بحوث الكباري

صورة طبع الوجه

التوقيع

