

عمر راجہ حسن

مجلس شورای
مردود البر محمد و مایند
مجلس شورای



Handwritten text in Urdu script, likely a signature or title, with a circular stamp below it.

مفتی الاسلامی
محمد امجد علی خان
محمد امجد علی خان

مهندس شريعة
عازف هاجر



مقابلة مع الشهود لعملية استكمال سعة / الحسنية / لقوس (القطاع النسي) مركز الحسنية - منطقة شرقية ضمن الميناء الفرنسية " حيا كريمة " بطول ٥ كم

رقم التمويل	التمويل	التمويل	التمويل
١٠٦٦١١	٥٩,٢٢	٥٩,٢٢	٥٩,٢٢
١٧٢٢٠	١٧٢,٢	١٧٢,٢	١٧٢,٢
١٨٧٨	١٦٢,٦	١٦٢,٦	١٦٢,٦
١٩١٨٠٠	٧٠,٩	٧٠,٩	٧٠,٩
٢٧٠٠	٢٧٠	٢٧٠	٢٧٠
١٩٢١٨٠٠	١٢٩,٥	١٢٩,٥	١٢٩,٥
١٩٩٧٠٠٠	٢٩,٥	٢٩,٥	٢٩,٥
١٩٩٧٢٠٠	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥
١٠٥٦١٠,٧٥	١٠,٧٥	١٠,٧٥	١٠,٧٥
١٩٩٧٥٠٠	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥	١٦٦,٢٥

عبدالله محمد

مفتي المنطقة الشرقية
عبدالله محمد



مذكرة للعرض

على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بشأن : طلب مهلة إضافية لعملية استكمال سعود/الحسينية/فاقوس (القطاع الثاني) بطول ٥ كم
مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق

أولاً : الموضوع :

بشأن الموافقة على طلب مهلة إضافية لعملية استكمال سعود/الحسينية/فاقوس (القطاع الثاني) بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، تنفيذ مكتب الوليد للمقاولات ورصف الطرق بعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٩٦) على أن تبدأ الاعمال في ٢٠٢٣/٥/٢٢ وتنتهي في ٢٠٢٣/١١/٢٠ طبقاً للتعاقد .

ثانياً الاجراءات:

تقدمت المنطقة المشرفة بطلب مد مدة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النھو في ٢٠٢٤/٥/٢١ (مرفق) والمتضمن الآتي:-

- تم الانتهاء من تنفيذ اعمال (طبقة اساس ، طبقة رابطة) وذلك ضمن ما نص عليه القطاع الانشائي للطريق والمنهجية المتفق عليها في القطاعات الآتية :-
- ١- من المحطة كم ٠.٧٥ الى المحطة كم ١,٢٢٥
- ٢- من المحطة كم ٢,٣٥٠ الى المحطة كم ٣,٩٧٥
- ٣- من المحطة كم ٥,٢٧٥ الى المحطة كم ٥,٦٧٥
- تعذر استكمال باقى الاعمال بالطريق بسبب عدم الانتهاء من اعمال البنية التحتية (الصرف الكهرباء-اعمال الاتصالات توصيل الغاز الطبيعي)

ثالثاً المطالب :

التكرم بإتخاذ ما ترونه مناسب نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة على مد مدة العملية المشار اليها عاليه نتيجة للمعوقات الموضحة بكتابها بـ بـ (٦ أشهر) ليصبح النھو في ٢٠٢٤/٥/٢١ .
والامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع (٢٠٢٢)
مهندس/ هبة الله محمد عبد الجواد
مدير عام الطرق

مع

رأى الإدارة القانونية (١) شراً جواراً للمرافقة بما مارسته اليه
المجلس الفني
وفقاً لطلبه
جاء به إدارة
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع (١٠/١١)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

برحمتي الرحمن من سيادتكم
بالمواظفة من مسئولية المنطقة
وتتبعها مع دار الصدارة خلاصاً

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

والاستدراك من السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
مقابل تأجيله من قبل
ووفقاً لطلبه