

مقاييس المعدلة

اسم العمل	تطوير علوي للسيارات مدخل (مدينة العراة/سوهاج)
اسم الشركة المنفذة	شركة المقاولون العرب "عثمان احمد عثمان وشركاه"
قيمة العمل طبقاً للعقد	١٩٨.٠١٨.٧٢٥ جنيه
رقم عقد العمل	(٢٠١٨/٢٠١٧/٥٢)
مدة العمل طبقاً للعقد الأصلي	١٨ شهراً
تاريخ بدء العمل	٢٠١٩/١/٢٠
تاريخ النهو الفعلي طبقاً للعقد الأصلي	٢٠٢٠/١٠/١٩
المقاييس الواردة من	الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة - قنا
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	صفر
تاريخ النهو طبقاً للموافقة المعتمدة	٢٠٢٣/٣/١٢

مخرجات المقاييس المعدلة

- 1- تعديل التخطيط المقترح بما يتناسب مع متطلبات المحافظة وإدارة المرور.
- 2- إعادة التخطيط المعتمد سابقاً ليتناسب مع القيمة التعاقدية الأصلية للمشروع.
- 3- إعادة اعتماد التخطيط الجديد من الجهات المعنية بالمحافظة وإعادة أعمال الدراسات والتصميم لمعاصر المشروع.

مدير المشروع	مهندس / محمد عبد العاطي
مدير عام التنفيذ	مهندس / عصام طه منجود
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / هشام فؤاد فهمي
رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة	مهندس / محسن محمد زهران
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمود



من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٩ المرقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٩
 ش.ب. الفنى (مهندس - مارك) والمهندسين - المهندسين -
 هذا المرسوم رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٩ - بإعتبار اسم المفاضلة
 وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية -
 أ.د. المهندس ش.ب. للمهندس (المهندس) والمهندس
 تحت المسمى فنى - مع ملاحظة أولوية المفاضلة
 ش.ب. عثمان ١٨٠ لسنة ٢٠١٩



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

العدد : ٦٢٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢ / الكبارى

التاريخ : ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٣ م

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة قدرها (٦) سنة أشهر لعملية إنشاء كوبرى ملهى للسيارات بمدخل
مدينة المرافة طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م

الموضوع :

- استنت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) بموجب العقد رقم (٥٢ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨) .
- تاريخ إستلام الموقع : ٢٠١٩ / ١ / ٢٠١٩ م
- تاريخ أخر مد مدة معتمدة للمشروع : ٢٠٢٣ / ٥ / ١٢ م .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا بطلب إضافة مدة قدرها (٦) سنة أشهر للمشروع عاليه من تاريخ أخر موافقة معتمدة للمشروع طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٣ م بناءً على المذكرة الإيضاحية المرفقة .

المطالب :

التكرم بإعطاء ما ترونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة (٦) سنة أشهر دون عرامات تأخير أو فوائد من تاريخ أخر موافقة معتمدة في ١٢ / ٥ / ٢٠٢٣ م ليصبح تاريخ اليوم الدامى في ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ م .
والأمر مطلوب لسببائكم ..

التوقيع :

مهندس / المهندس محمد منولى

رئيس الإدارة المركزية

لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع :

مهندس / محمد بن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :

لواء مهندس / ماجد محمد د. محمد منولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع :

لواء مهندس / هشام الدين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

**محضر مفاوضات شركة المقاولون العرب
على البنود المستحدثة والخاصة بعملية
" انشاء كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة "**

- بناءً على المذكرة المعروضة على السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري بخصوص مفاوضات شركة المقاولون العرب على البنود المستحدثة والخاصة بعملية " مشروع انشاء كوبري علوي للسيارات مدخل مدينة المراغة "
- حيث انتهت هذه المذكرة بموافقة سيادتكم على تشكيل لجنة لمفاوضة الشركة على سعر البنود المطلوب استحداثها .
- وبناءً على موافقة السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المذكرة المعروضة على سيادته بشأن تشكيل لجنة فنية مالية قانونية لدراسة الأسعار
- فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٥/٢١ بحضور كلا من السادة الآتي أسماؤهم :-

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيساً
المهندس / اسماء احمد عبد العزيز	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المحاسب / هاشم بدرت محمود	عضو المراجعة	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانونية	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو العقود	عضوا

وبحضور مفوض شركة المقاولون العرب .

السيد المهندس / أسماء حسين عبد الحسن

بصفته / بالتفويض المرفق

حيث اجتمعت اللجنة بمكتب السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق وتمت مراجعة ملف العملية والخطاب المقدم من الشركة لطلب التفاوض على البنود وتبين للجنة عدم تواجد البنود المطلوب التفاوض بشأنها داخل كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية وقامت اللجنة بمناقشة الأسعار المقدمة من الشركة والتي انتهت إلى ما يلي:-

عند شركة المقاولون العرب

أسماء حسين

إدارة الكباري والأنشآت التنفيذية
وحدة دراسات الأسعار

- قامت الشركة بتقديم أسعار بنود الأعمال والبالغ قيمتها الإجمالية قبل المفاوضة مبلغ وقدره ٥٢.١٩١.٢٩٨ جنيه (فقط وقدرة اثنان وخمسون مليون ومائة واحد وتسعون ألف ومائتان ثمانية وتسعون جنيها لا غير) .
- حيث قامت اللجنة بمباشرة أعمالها في مفاوضة الشركة على أسعار بنود الأعمال المقدمة منها حيث تم الانتهاء والاتفاق إلى قبول الشركة تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٤٥.٤٦٥.٠٠٠ جنيه (فقط وقدرة خمسة واربعون مليون واربعمئة خمسة وستون ألف جنية لا غير) وذلك حسب الكشف المرفقة
- وحسبما أفاد السادة الفنيون باللجنة بمناسبة الأسعار التي توصلت إليها اللجنة لأسعار السوق في تاريخ المفاوضة ويقع علي عاتق الجانب الفني مسئولية الرأي المبدي منهم محمولا علي أسبابه مع إضافة مدة قدرها (ستة اشهر) على أن تلتزم الشركة بالتنفيذ وفقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والانشاءات التفضيية وحده دراست الأسعار
- مع وعية أقلل الحضر بما هو مسطر بعالية وتم التوقيع على ذلك
- توقيع شركة المقاولون العرب
- السيد المهندس / أسماء حسين عبد الحسن
- بصفته / بالتفويض المرفق

اللجنة

توقيعات اللجنة :-

١
٢
٣
٤
٥

- الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح
- الأستاذ / هاني جمال عبد السيد
- المحاسب / هاشم بدرت محمود
- المهندس / مهندس بالمنطقة المشرفة
- المهندس / أسماء احمد عبد العزيز
- المهندس / أيمن محمد متولي

التوقيع
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

ويعتمد
التوقيع
لواء مهندس / "حسام الدين مصطفى"
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



بالتصميم مشروع توكبرى ملوى للسيارات (مدخل مدينة المرافة / سوهاج)
تنفيذ شركة المقاولون العرب - عثمان أحمد عثمان وشركاه

القياس ٤٠٠١ قمارى
التاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٣ م

مذكرة رقم (٤٠٠١)

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع :-

أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه)

بموجب العقد رقم (٥٢ / ٢٠١٧ / ٢٠١٨) وتطلب فيه إضافة مدة للمشروع عاليه

تاريخ إستلام الموقع ٢٠ / ٤ / ٢٠١٩ م

موعد التسليم طبقاً لآخر مقايضة معدلة معتمدة : ١٢ / ٣ / ٢٠٢٣ م


بتاريخ ١٥ / ٢ / ٢٠٢٣ م ورد كتاب الشركة المنفذة إلى السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة القاصنة

تطلب فيه إضافة مدة قدرها شهرين لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية

ورد كتاب رئيس الإدارة المركزية بقنا إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تطلب فيه الموافقة

على مد مدة التعاقد لمدة شهرين بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٨٦) لمواجهة الآثار السلبية

المترتبة على تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية (مرفق صورة)



المطلوب :

المتكرم بإشادة ما تروثه مناسبا نمو الموافقة على طلب المنطقة بإضافة مدة للمشروع قدرها شهرين إلى مدة المشروع عالياه طبقا للأسباب سالفة الذكر ليصبح تاريخ نهو العملية طبقا لآخر موافقة ١٢ / ٥ / ٢٠٢٢ م.