



السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

إيماءا الي تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الي الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم الاتجاهين.

العقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٠٤) شركة الندى للمقاولات العمومية والتركيبات.

تفيد إدارة المعلومات بقيام لجنة المحملات السابقة باستلام الاتي طبقا لمحضر الفحص

- ١- توريد احبار عن اشهر ٦-٨-٩-١٠ / ٢٠٢٠ بند رقم (١)
- ٢- عدد (١) كاميرا ديجيتال بند رقم (٢)
- ٣- تم تخفيض المحملات بناءاً على المذكرة المعروضة على السيد اللواء مهندس رئيس مجلس الإدارة بناءاً على النسبة المنفذة على العملية ٧٣,٥٤ % .

نرجو من سيادتكم التنبيه بعمل اللازم على خصم الغرامة المنصوص عليها بالبند رقم (١) مع مراعاة الشهور التي تم تعليلتها بمبلغ ٣٠ الف جنيه شهريا.

ولكم جزيل الشكر...

تحريرا في ٢٩/٥/٢٠٢٤

التوقيع ()
مهندس / محمد صابر الباجوري
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات

حسب ما ورد
مدير عام الإدارة العامة للمعلومات



الهيئة العامة للطرق والكبارى

رئيس مجلس الإدارة

ذ. لجنة المحملات / 2024

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

موضوع :- - بالإحالة الى عملية (أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاع العاصمة الإدارية ضمن مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧,٥ الى الكم ٤٩,٥ بطول ٢ كم بالاتجاهين) - عقد رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٥٠٤) - تنفيذ شركة الندى للمقاولات العمومية .
- المحمل عليها : عدد (٢) سيارة بيك اب دول كابينة دفع رباعى (بغرامة خمسمائه جنيهها / اليوم) + توريد مجموعات احبار شهريا (بغرامة ثلاثون الف جنيهها / شهريا) + توريد عدد (١) كاميرا ديجيتال (بغرامة خمسون الف جنيهه) .

- مدة العملية طبقا للتعاقد : (١٢) شهر - تاريخ بدء العملية : ٢٠٢١/٦/٢

- تاريخ النهو طبقا لآخر مد مدة : ٢٠٢٣/٦/٢

- تم مد مدة اضافية للمشروع لمدة شهرين بقرار رئيس الوزراء رقم (١٨٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٦/٢ .

- تم مد مدة اضافية للمشروع لمدة اربعة اشهر لوجود بربخ بالمحطة (٤٧+٩٣٠) والمحطة (٤٩+٢٢٠) (مرفق).

- تم مد مدة اضافية للمشروع لمدة ستة اشهر بقرار رئيس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢ (مرفق).

- تم تسليم الاعمال للمشروع استلام ابتدائى بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٧ (مرفق).

- تم تخفيض الاعمال بالعملية بنسبة ٧٣,٥٤ % طبقا لخطاب المنطقة (مرفق).

الب :

- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة على تخفيض المحملات على العملية عاليه نظرا لتخفيض الاعمال بنسبة ٧٣,٥٤ % وذلك لوجود بربخ بالمحطة (٤٧+٩٣٠) والمحطة (٤٩+٢٢٠) (مرفق).

والأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

التوقيع ()
مهندسة/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

سيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

التوقيع ()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

يد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق

يد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

أوافق على تنفيذ المحملات
عبد الباقى