

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/١٠
العدد : ٢٠٢٣ / بحوث الطرق

مذكرة عرض رقم (٢٠٢٣ /)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن

- مشروع اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم.
- تم التعاقد مع مكتب د / حسن مهدي بعقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٢٨ بمبلغ ٧,٦٨ مليون جنية.
- مبلغ اجمالي المستحقات المستحقة في الاشراف ٦,١٣٦ مليون جنية .
- تقدمت المنطقة المشرفة نظرا لاستمرار الاعمال واستصدار اوامر اسناد للشركات لوجود اعمال مستجدة يطلب مد مدة عملية الخدمات الاستشارية ورفع قيمة امر الاسناد.
- اجمالي اعمال الطرق التقديرية حوالي ٢,٦٧ مليار جنية .
- اجمالي عقد الاستشاري يمثل نسبة ٠,٢٨ % من اجمالي اعمال المشروع .
- تم اصدار موافقة على مد مدة المشروع حتى ٢٠٢٣/٨/٣١ .
- تقدمت المنطقة بكتاب بتاريخ ٢٠٢٣/ ١٠/٢٢ باستمرار تواجد المكتب بالموقع بعد تاريخ انتهاء مد المدة و تطلب فيه استمرار تواجده حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ مع تقليل الاعداد طبقا لمعدلات التنفيذ .

المطالب

- يرجى التكرم ما ترونة مناسباً لمد مدة العملية حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ لما ذكرته المنطقة من اسباب و اسناد اعمال الاستكمال للاشراف على التنفيذ و ضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم بمبلغ ٥٠٠ الف جنية على ان يتم التفاوض على الاعداد طبقا لمتطلبات المنطقة .

والامر مفوض لسيادتكم

التوقيع ()
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

ادارة

المنطقة الحادية عشر جنوب سيناء

**السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق
تحية طيبة وبعد،**

بالإحالة إلى عملية أعمال الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ وضبط الجودة لمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / العين السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم - مكتب الأستاذ دكتور / حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور).

مقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٨٩١) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٢٨

تشرف بعرض الآتي:

القيمة التعاقدية للعملية بعاليه ٧٦٨٠٠٠٠ جنيها (سبعة مليون وستمائة وثمانون ألف جنيها) ومدة تنفيذ الأعمال (١٢) شهر تبدأ فور بدء المشروع وتستمر طوال الفترة المقررة لتنفيذ المشروع وما يستجد من مدد جديدة قد يتطلب اضافتها للمدة الاصلية طبقا للتعاقد.

تم البدء في الاشراف على الأعمال بالطريق بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١ طبقا لخطاب السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة بتكليف مكتب أ.د / حسن مهدي (استشاري الطرق والمطارات والمرور) للإشراف على تنفيذ المشروع اعتبارا من ٢٠٢١/١٢/١.

ورد خطاب مكتب الأستاذ الدكتور / حسن مهدي استشاري الطرق والمطارات والذي يطلب مد مدة التعاقد ليصبح تاريخ نهو التعاقد ٢٠٢٣/١٢/٣١ ونظراً لاحتياج المنطقة لوجود بعض الأعمال المتبقية والمطلوب استلامها من قبل مكتب المذكور عاليه مع تقليل الاعداد وفقاً لمعدلات التنفيذ للأعمال.

ري المنطقة مد مدة التعاقد حتى ٢٠٢٣/١٢/٣١ نظراً لحاجة العمل لذلك.
الأمر مفوض لسيادتكم.

بأمل التفضل بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في: ٢٠٢٣/١٠/١

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطحان

مهندس /

١٣ مرس
١٠/١٢/٢٢