

محضر استلام الموقع


بخصوص : اعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ المشروعات المرحلة الاولى من مبادرة
" حياة كريمة " محافظة المنيا بأجمالي اطوال 33 كم (بالامر المباشر).

اشراف : المكتب الاستشاري الهندسي د/ صبري سمعان

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/02 و بحضور كلا من :-

- 1- المهندس / حسين زين العابدين
 - 2- المهندس / احمد منير كمال عبد العليم
 - 3- المهندس / عطا زايد عطا
 - 4- المهندس / مجدي شنودة
- مدير عام هندسة المنيا
مدير المشروع (الهيئة العامة للطرق)
مهندس المشروع (الهيئة العامة للطرق)
مدير مشروع المكتب الاستشاري (ا.د صبري سمعان)
- وقد قامت اللجنة المذكورة اعلاه بالمرور علي المشروع بالعقد 2022/2021/784 و معاينة المشروع ضمن مبادرة
" حياة كريمة " (المرحلة الاولى) و تبين انها خالية من العوائق ولا مانع من استلام الموقع بها .

اللجنة :-

- 1- 
- 2- 
- 3- 
- 4- 

يعتمد " " " " " "

رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة



مهندس / مصطفى علي مسعود



مذكرة

للعرض على السيد المهندس رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص : إضافة مدة لمشروع أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة (محافظة المنيا) بإجمالي أطوال ٣٣ كم بالأمر المباشر .

الموضوع : نتشرف بعرض الآتي على سيادتكم:-

- ١- تم إستلام الموقع في ٢٠٢٢/١/٢
- ٢- تم التعاقد مع المكتب الهندسي الإستشاري (أ . د. صبري سمعان) بالعقد رقم ٧٨٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ لتنتهي في ٢٠٢٣/١/١
- ٣- تقدم المكتب الإستشاري المنفذ بطلب للإفادة عن مد مدة للمشروع لعدم الإنتهاء من أعمال المرافق وتأخير أمر الإسناد لبعض الشركات.

الرأي:-

- ١- التكرم بالإحاطة والتفضل بالتوجيه بالازم
- ٢- ترى المنطقة التكرم بالموافقة على إضافة مدة إضافية للمشروع وقدرها شهرين .

والأمر مفوض لسيادتكم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ...

تحريراً في ٢٠٢٢/٠١/١٠

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السابعة بأسسيوط والمنيا
مهندس /
مصطفى على مسعود

Σ

١١٤٩

مستور

**مذكرة عرض رقم (٤٧ / ٢٠٢٢)
على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

بشأن

- بالإشارة الى عملية اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال الاشراف المكتب الهندسي الاستشاري أ.د.م. / صبري سمعان لمشروعات حياة كريمة مرحلة اولى محافظة المنيا .
- بناءا على خطاب المنطقة السابعة بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩ افادت بتواجد طقم الاشراف من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ مع العلم انه تم التعاقد مع المكتب بتاريخ ٢٠٢٢/٣/٢ .
- المطالب**
- التكرم باتخاذ مآثرونه مناسباً نحو الموافقة على اضافة مدة تواجد طاقم الاشراف التابع للمكتب الاستشاري المشرف على المشروع عاليه من تاريخ ٢٠٢٢/١/١ .
- برجاء التكرم بالموافقة

()
التوقيع
مهندس / حسام بدر الدين
رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق

رأى السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()
التوقيع
مهندس / سامي أحمد فرج
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()
التوقيع
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

()

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

()
التوقيع
لواء مهندس / حسام بدر الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

محضر نهو اعمال

بخصوص اعمال الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ اعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا

المكتب الاستشاري الهندسي عقد رقم : 2022/2021/782

انه في يوم 2022/12/31 و بحضور السادة الاتي اسمائهم :-

- 1- المهندس / احمد منير كمال مدير المشروع للطرق (هيئة الطرق و الكباري)
 - 2- المهندس / عطا زايد عطا مهندس الطرق بالمشروع (هيئة الطرق و الكباري)
 - 3- المهندس / مجدي شنودة مدير المشروعات (المكتب الهندسي الاستشاري ا.د صبري سمعان)
 - 4- المهندس / احمد عبدالمنعم - مدير المشروع (المكتب الهندسي الاستشاري ا.د صبري سمعان)
- تم نهو الاعمال المطلوبة من مكتب الاشراف علي تنفيذها باعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة محافظة المنيا

التوقيع :-

1- 

2- 

3- 

4- 



المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز اشراف مشروعات مبادرة حياة كريمة



الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ اعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة
بمحافظة المنيا

مقايضة ختامية

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



مكتب : د.م / صبري سمعان

عن المدة من ٢٠٠١/٠١/٠١ : ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم العقد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٧٨٢

م	الوظيفة	عدد	المدة بالشهر	استقطاع جنيه	اجمالي الفئة الشهرية جنيه	صافي المستحق عن الفترة عالية جنيه	ملاحظات
١	مهندس مدير المشروع	١	١٢	.	٤٧٠٠٠	٥٦٤٠٠٠	
٢	مهندس طرق تنفيذ خبرة من ٣ - ٥ سنوات	١	١٢	.	٢٤٠٠٠	٢٨٨٠٠٠	
٣	فني مواد خبرة من ٣ - ٥ سنوات	١	١٢	.	٢٢٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	
٤	فني مساحة خبرة من ٣ - ٥ سنوات	١	١١,١	.	٢٢٠٠٠	٢٤٤٢٠٠	
	الاجمالي					١٣٦٠٢٠٠	
	قيمة الاعمال الختامية للمشروع					١٣٦٠٢٠٠	

يعتمد ، ، ،
رئيس الإدارة المركزية المنطقة السابعة
مهندس /
مصطفى علي مسعود

الهيئة
مدير عام المشروعات
م / اسلام فوزي



الهيئة
مدير المشروع بالهيئة
م / احمد منير

الهيئة
مهندس المشروع
م / عطا زايد

المكتب الهندسي الاستشاري
دكتور مهندس / صبري سمعان
جهاز إشراف على تنفيذ الأعمال الختامية

المقاول : المكتب الاستشاري الهندسي د/ صبري سمعان
مدير المشروع
م / احمد عبد المنعم
مدير عام المشروعات
م / مجدي شنودة



مقايسة ختامية

اسم العملية	الخدمات الاستشارية لآعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ آعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا
اسم الشركة المنفذة	المكتب الهندسي الاستشاري أ.د.م صبري سمعان
قيمة العملية طبقاً للعقد	1380000.00
عقد العملية	2022/2021/782
مدة العملية طبقاً للتعاقد	12 شهر
تاريخ استلام الموقع	2022-01-01
تاريخ النهو طبقاً لمد المدة	لا يوجد
قيمة المقايسة الختامية	1360200.00
قيمة الزيادة عن العقد الأصلي	لا يوجد
قيمة النقصان عن العقد الأصلي	19800.00
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	%0.00
نسبة النقصان عن العقد الأصلي	%0.014

مدير المشروع بالهيئة

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسىوط والمنيا)

مهندس /
مصطفى علي مسعود





تقرير عن كفاءة الشركة المسند لها التنفيذ

اسم العملية	الخدمات الاستشارية لآعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ آعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا
اسم الشركة المنفذة	المكتب الهندسي الاستشاري أ.د.م صبري سمعان
قيمة المشروع حسب العقد	1380000.00
تاريخ استلام الموقع	2022-01-01
مدة العملية حسب العقد	12 شهر
قيمة المشروع طبقاً للختامي	1360200.00
الحالة التي تم بها التنفيذ	جيد جداً
كفاءة الشركة الفنية	جيد جداً
كفاءة المهندس المشرف من قبل الشركة فنياً	جيد جداً

مدير المشروع بالهيئة

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط والمنيا)

مهندس

مهندس

مهندس /
مصطفى علي مسعود





تقرير عن كفاءة مهندس الشركة

اسم العملية		الخدمات الاستشارية لاعمال التصميم و الاشراف علي تنفيذ اعمال المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا	
اسم الشركة المنفذة		المكتب الهندسي الاستشاري أ.د.م صبري سمعان	
م	اسم مهندس الشركة	رقم القيد	كفاءة المهندس والسلوك
1	احمد محمد عبدالمنعم	6/4401269	جيد جداً
2	ياسر ابوالحمايد عبدالرؤف	144/6702702	جيد جداً
3	اسلام علي عبدالعال	مهندس مواد	جيد جداً
4	محمد ممدوح فرغل	مساحة	جيد جداً

مدير المشروع بالهيئة

مهندس الهيئة

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسسيوط والمنيا)

مهندس /
مصطفى علي مسعود





الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف على تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنيا

حضور جهاز الاستشاري شهر يناير ٢٠٢٢



م	الاسم	المهنة	تجميعي																															التوقيع																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		عدد ايام العمل	حضور	غياب																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
العقد الاساسي																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	م مجدي شنودة	مدير المشروع	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

الهيئة

الاستشاري

[Signature]

مدير المشروع

مهندس الاشراف

[Signature]

