


تحية طيبة وبعد

غياب السيارات من تاريخ ٢٠٢٣/٧/١٢ حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ .
تواجد السيارات بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ حتى تاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ .
فترة توقف الأعمال طبقاً للمذكرة المعروضة من قبل لجنة المحملات (بالم)
غياب السيارات بتاريخ ٢٠٢٤/٦/٣٠ حتى نهاية المستخلص .

يرجى التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم . . .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

توقيع ()
مهندس / محمد جلال محمد العدلي
مدير إدارة المركبات
والمشرف على السيارات المحملة



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

الموضوع : - بالإحالة الى عملية (تنفيذ مشروع تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من أسوان حتي توشكى بطول ٢١٥ كم (لتنفيذ القطاع الثالث عشر) في المسافة من الكم ٢٠٠ كم حتي الكم ٢١٥ من اسوان بطول ١٥ كم) - عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٦٠) - تنفيذ شركة المؤسسة الهندسية للأعمال المدنية (E.I.C.W). - المحمل عليها : عدد (٢) سيارة حديثة مناسبة بما يتضمن نقل العينات من موقع التنفيذ أو موقع الخلطة او الكسرة لإختبارها وفقاً لتعليمات جهاز الإشراف (غرامة خمسمائة جنيه/يوم) . - مدة العملية طبقاً للتعاقد : (١٢) شهر . - وبالإشارة الى إفادة المنطقة العاشرة (أسوان) بتوقف المشروع عاليه خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/١٦ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ لعدم وجود إتمادات مالية للمشروع وأن الشركة قامت بتنفيذ جميع الأعمال المتاحة لها(مرفق) .

المطالب :

- ورد كتاب الشركة بطلب الموافقة على إعفاء الشركة من قيمة خصم المحملات خلال فترة توقف المشروع منذ اجتماع الهيئة بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦ (مرفق).

الرأى : - ترى لجنة المحملات الموافقة على وقف توريد المحملات (سيارات) على العملية عاليه خلال فترة توقف الاعمال بدءاً من ٢٠٢٣/١٠/١٦ حتى ٢٠٢٤/٦/٣٠ (تاريخ استئناف الاعمال).

والأمر مفوض لسيادتكم .


التوقيع)
مهندسة/ سوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات



رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق


التوقيع)
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


التوقيع)
لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

