



التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٨

رقم القيد: ٨٠٨١٥٠٠٣٠٢٤٠٠٠٣/٨٠٠٣/كبارى

السيد المهندس / مدير عام

" إدارة المركبات "

تحية طيبة .. وبعد

بالإحالة إلى عملية كوبرى قرية الوفاء عند كم ٢٩٠,٩٢٥ بالعقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٥٦ تنفيذ شركة المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية .

يرجى العلم بأنه قد تم إرجاء تنفيذ العملية عاليه حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالإحاطة .. والتنبية باتخاذ اللازم .

" وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام "

التوقيع "ع/أ"
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
 لتنفيذ وصيانة الكبارى

١١٢٨٩٩
٢٠٢٣/١١/١١



صفحة ١
على الملء

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيود : 2023/ /
التاريخ : 2023/ /

في الحلق
في الحلق

مذكرة للعرض على السيد
اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري
بشأن : توقف أعمال كوبري قرية الوفاء عند الكم 290,925
عقد رقم 2024/2023/456
تنفيذ : شركة المدار للمشروعات الهندسية والتوريدات العمومية

أولاً : الموضوع :
بالإشارة إلى المشروع عاليه حيث انه تم الانتهاء من تنفيذ نسبة 44% (أربعة وأربعون بالمائة) من الكوبري وحيث أن الأعمال متوقفة بسبب وجود معترضات تعوق إستكمال أعمال الكوبري لم يتم إزالتها من تاريخ 2023-11-20.

- ثانياً : المعترضات :
- 1- نزاع ملكية لم يتم نهوه.
 - 2- خط مياه 12 بوصة قائم متعارض مع الخوازيق والقواعد.
 - 3- خط اتصالات قائم متعارض مع الخوازيق والقواعد.
 - 4- مصرف صرف بجانب الكوبري لم يتم نقله.

- ثالثاً : الإجراءات :
- 1- وقف تنفيذ باقي المشروع .
 - 2- تتعهد الشركة بالحفاظ على الأعمال التي تم تنفيذها وصيانتها والبدء الفوري في استكمال الاعمال.
 - 3- إضافة مدة التوقف الى مدة العملية.


- رابعاً : المطالب :
- الموافقة على إيقاف تنفيذ باقي الأعمال بالمشروع .
 - إضافة مدة توقف العملية الى مدة العملية منذ تاريخ التوقف (2023-11-20)

مقدم المذكرة

مدير مشروع القطار الكهربائي / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة
عشر منطقة البحيرة
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة
الطرق

م/ أحمد ابو دقيقة
مهندس / محمد عبد السلام
لواء / طارق عبد الجواد

انضم
الأمر مفوض
م. م.
أضاح
م. م.
أحمد ك. د.



رابعاً : رأى السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

م. هادي الحواري

التوقيع (م. هادي الحواري)
محسن محمد زهران
(رئيس قطاع التنفيذ والمناطق)

خامساً : رأى السيد نائب مجلس الإدارة :

م. وافي

التوقيع (م. وافي)
لواء مهندس / ماجد عبد الحميد
(نائب رئيس مجلس الإدارة)

سادساً : قرار السيد رئيس مجلس الإدارة :

م. وافي

التوقيع (م. وافي)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى رئيس
الهيئة العامة للطرق والكباري

