(GARBLT)

مهله اضافيه
واردة من المنطقةالحادى عشر - جنوب سيناء

إسم العمليـــــــــــــة تنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية بقطاع العاصمة الادارية ضمن مشروع انشاء القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية -العلمين مطروح) فى المسافة من الكم٢٢،٥الى الكم٢٣،٥بطول ١ كم فى الاتجاهين

إســم الشــركــة المنفــذة شركة أبناء محمد بدوى للإنشاءات والصناعة

عقد العملية رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٩)

قيمة التعاقدية : ٦٧ مليون جنيه

تاريخ بدء العمليـــــــــة : ٢٠٢١/٨/١٧

تاريخ النهو طبقا للتعاقد : ٢٠٢٢/٨/١٦

تاريخ النهو طبقا لاخر مد مده : ٢٠٢٣/٨/١٦

المطلوب : مد مده العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٢/١٦

المبررات :- ورد خطاب المنطقة المشرفه والمرفق به خطاب الشركة المنفذه بشان مدة العمليةللاسباب الاتية:-

بناءاً على قرار مجلس الوزراء بالجلسة رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠بعد جميع التعاقدات الجارى تنفيذها لمده (٦اشهر) وذلك لمواجهة الاثار السلبية المترتبة على تداعيات الازمات العالمية الحالية والى طلب الشركة المنفذه المقدم بمبررات منحها تلك المدة وموافقة المنطقة المشرفة بعد دراستها الطلب على منحها تلك المده وهى كالتالى

- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف
- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع اسعار نقلها
- ارتفاع اسعارقطع غيار المعدات وندرة توافرها

إعداد مهندس : .....

مدير عام (الطرق) .....

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانه الطرق : .....

رئيس الادارة المركزية للشئون المالية : .....

رأي الإدارة القانونـــــــــية : .....

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .....

أوافق و يعتمد ...

التوقيع (
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner